



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 361 dd. 12-12-2024

OGGETTO: Lavori in somma urgenza versante/rampa a monte strada che collega le frazioni di Viarago e Cittadella. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. Liquidazioni conseguenti. Importo € 10.202,45. (CUP J35F24000560003)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale redatto dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m.i., in data 17.05.2024, assunto a prot. n. 2024-0023398 in pari data e successivamente integrato con verbale di data 04.06.2024 assunto a prot. 2024-0026777 in data 05.06.2024, è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l’evento calamitoso verificatosi a seguito del maltempo del 16 maggio 2024, che ha causato il franamento del versante/rampa a monte della strada che collega le frazioni di Viarago e Cittadella nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana in prossimità della p.f. 196 C.C. Viarago;
- con verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 02.07.2024 prot. PAT/RFS033-02/07/2024-0512239 pervenuta ed assunta in carico a Protocollo Generale in pari data sub n. 20204-0031185, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, comma 1, della

medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto ha dichiarato ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

- con il suddetto verbale, data la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:
 - rimozione del materiale franato sulla sede stradale;
 - rimozione del materiale instabile, ancora presente sul versante;
 - pista di accesso per le lavorazioni;
 - esbosco del versante, limitatamente all’area oggetto di dissesto, circa 20 piante e arbusti;
 - disgaggio di eventuali massi instabili;
 - rimozione di un muro a secco, reso instabile, sulla sommità del versante;
 - realizzazione a bordo strada di scogliera cementata con massi ciclopici per circa 15 m e h. 2.50 m circa;
 - riprofilatura versante su un’area di circa 20x25 m;
 - realizzazione di rivestimenti in rete metallica antierosione su un’area di circa 20x25 m;
- e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori è stata considerata necessaria, per l’esecuzione dei suddetti interventi, una spesa complessiva stimata presunta pari a € 100.000,00 comprensivi delle somme a disposizione;
- verificato che, l’importo di stima indicato nel succitato verbale PAT non risulta allineato con la computazione dei lavori, così come calcolato negli elaborati di progetto sulla base del prezziario PAT 2024 e considerato che sarà richiesto al servizio provinciale preposto il contributo sull’importo della spesa complessiva dell’intervento di € 195.000,00 come peraltro concordato in sede di sopralluogo con il tecnico PAT di zona;
- preso atto che l’art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 “interventi di somma urgenza” prevede che il Dirigente del servizio competente “può disporre l’immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all’importo di 400.000,00 euro”;
- l’esecuzione dei lavori è stata affidata, con le modalità previste dall’art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all’impresa ZAMPEDRI LORENZO SRL con sede in Via del Montengian n. 82 fr. Viarago a Pergine Valsugana – codice fiscale e partita IVA 00850660226 – con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 23.05.2024 sub n. 2024-0024303, fino all’importo massimo presunto di € 108.550,00 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell’offerta presentata in data 22.05.2024 sub n. 2024-0024112, che espone un ribasso medio pari al 5,00% sul computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente;
- con propria determinazione n. 168 dd. 10.06.2024, tra l’altro, è stato confermato l’affidamento dei lavori in somma urgenza a seguito del maltempo verificatosi il 16

maggio 2024 con conseguente evento calamitoso che ha interessato parte della viabilità pubblica denominata “strada per Cittadella” causando il franamento per un fronte di circa 20,00 m. in larghezza per un’estensione di versante a monte di circa 25,00 m. alla su richiamata impresa; è stato affidato al geologo dott. Stefano Facchinelli con studio tecnico a Pergine Valsugana (TN), l’incarico relativo alla redazione della relazione geologica e geotecnica nonché la direzione operativa dell’assistenza geologica a supporto dell’intervento;

- con successiva propria determinazione n. 206 dd. 11.07.2024 è stato approvato ad ogni effetto di legge, il progetto esecutivo per i “Lavori in somma urgenza – evento calamitoso sul territorio comunale di Pergine strada comunale frazione Viarago - Cittadella” redatto in data luglio 2024 dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente comprensivo della parte relativa alla sicurezza e dal geologo dott. Stefano Facchinelli per la parte relativa allo studio geologico-geotecnico, ed acclarante l’importo complessivo di € 195.000,00 così suddiviso:

Evento calamitoso sul territorio comunale di Pergine - Frazione Viarago -Cittadella		
	descrizione	importo
a	Lavori	
a.1)	Lavori	148.982,68
a.2)	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	2.017,32
	Totale lavori	151.000,00
b	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.4)	Imprevisti	134,74
b.8.1)	Spese tecniche progettazione affidate esternamente	3.900,00
b.8.1)	Indennità interne	5.632,30
b.12.1)	IVA, imposte e tributi: CNPAIA 4%	156,00
b.12.3)	IVA, imposte e tributi: IVA 22%	34.141,96
b.13	Tasse gare	35,00
	Totale somme a disposizione	44.000,00
	TOTALE COMPLESSIVO	195.000,00

- con medesimo provvedimento, tra l’altro, è stato:
 - rideterminato l’affidamento dei lavori all’impresa ZAMPEDRI LORENZO SRL con sede in Via del Montengian n. 82 - fraz. Viarago a Pergine Valsugana (TN) – codice fiscale e partita IVA 00850660226 – ad € 143.550,87 (al netto del ribasso offerto del 5,00% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.017,32) oltre ad IVA 22% per complessivi € 175.132,06, con una maggiore spesa pari ad € 42.701,06 rispetto a quanto affidato con nota di data 12.06.2024 prot. n. 27951 e confermato con propria determinazione n. 168 dd. 10.06.2024, secondo quanto risultante dal quadro economico del progetto approvato;
 - integrato l’ufficio della direzione lavori, assegnando al geologo dott. Stefano Facchinelli le funzioni di direttore operativo geologico e confermate, come già disposto con precedente determinazione n. 168 dd. 10.06.2024, le funzioni di direttore dei lavori di cui all’art. 114 del D.lgs. 36/2023 nonché di coordinatore

della sicurezza in fase esecutiva al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente;

- rilevato che per errore materiale l'importo a favore dell'impresa ZAMPEDRI LORENZO SRL è stato registrato per l'imponibile di € 143.550,87 anziché di € 143.555,37 come invece risulta dalla documentazione tecnica e, ritenuto di rettificare l'importo – ora per allora – in € 143.555,37 oltre a IVA 22% per complessivi € 175.137,55;
- la durata dei lavori è stata di 60 giorni contrattuali rispetto a nr. 60 giorni autorizzati, con inizio in data 22.05.2024 ed ultimazione in data 20.07.2024, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, redatto in data 20.10.2024 e firmato senza riserve dall'impresa Zampedri Lorenzo Srl in pari data, dal quale si evince che i lavori in somma – evento calamitoso sul territorio comunale di Pergine strada comunale frazione Viarago - Cittadella, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 143.555,37;

accertato che sono stati liquidati acconti sulla base di uno stato avanzamento lavori per € 139.248,71 e che, pertanto, alla stessa rimane da liquidare l'importo a saldo di € 4.306,66 oltre all'IVA;

preso atto che, per i lavori i cui bandi o lettere d'invito siano stati pubblicati a far data dal 01.05.2021, non è più previsto il rilascio di certificazioni liberatorie di “regolarità retributiva” da parte del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ma che, per tali interventi, è prevista l'effettuazione della verifica della “correttezza delle retribuzioni” con le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti dd. 11.05.2021 prot. PAT/RFS506-11/05/2021-0339757 (assunta al prot. comunale n. 20210020081);

preso atto che, con nota dd. 09.09.2024 prot. n. 2024-0042589, al fine dell'effettuazione della verifica della correttezza delle retribuzioni dell'impresa Zampedri Lorenzo Srl, è stata trasmessa la suddetta dichiarazione all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento e che la stessa Agenzia ha comunicato con sua nota dd. 17.09.2024 prot. PAT/RFS506-17.09.2024-0700932 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 17.09.2024 sub n. 2024-0044140 l'esito regolare della verifica a nome della ditta. In data 28.06.2024 sub n. 2024-0030825 era stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 24.06.2024 prot. INAIL_44286732 e valevole fino a tutto il 22.10.2024 a nome della ditta Zampedri Lorenzo Srl ed in data 08.11.2024 sub n. 2024-0053509 è stato riacquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 22.10.2024 prot. INAIL_46136692 e valevole a tutto il 19.02.2025. La ditta ha trasmesso in data 02.09.2024 sub n. 2024-0041239 l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25 giugno 2021 emessa dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 2024035352TN00/3 di data 06.08.2024;

preso atto altresì che, in data 19.08.2024 prot. n. 2024-0039063 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 19.08.2024 al 03.09.2024 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 04.09.2024;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI	€	141.448,05
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.107,32
IMPORTO TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	€	143.555,37
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
spese tecniche esterne: relazione geologica geotecnica	€	3.900,00
spese tecniche interne: indennità figure prof.li operanti in amm.ne	€	5.632,30
CNPAIA 4% su spese tecniche esterne	€	156,00
IVA 22% sui lavori contrattuali, su parte delle spese tecniche esterne e relative casse e sui compiti strumentali	€	32.474,51
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)	€	35,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	42.197,81
TOTALE COMPLESSIVO	€	185.753,18

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

visti gli atti di contabilità finale;

visto l'art. 97 della Costituzione Italiana;

vista la L.P. 26/93 e s.m., la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m., in quanto applicabile;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa “Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio” e delega di funzioni gestionali;

verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27.12.2023: *“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati e ss.mm.*;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 27.12.2023: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.).”* e ss.mm.;

vista la deliberazione giuntale n. 13 dd. 30.01.2024: *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022”* che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale delle opere relative all'intervento in somma urgenza a seguito del franamento del versante/rampa a monte della strada che collega le frazioni di Viarago e Cittadella nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana in prossimità della p.f. 196 C.C. Viarago, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, in data 29 luglio 2024, nell'importo netto di **€ 143.555,37**;
2. di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione redatto in data 20.10.2024 dal Direttore Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, firmato senza riserve dall'impresa Zampedri Lorenzo Srl in pari data, dal quale si evince che i lavori in somma – evento calamitoso sul territorio comunale di Pergine strada comunale frazione Viarago - Cittadella, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di **€ 143.555,37**;
3. di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di **€ 185.753,18**;
5. di liquidare all'impresa ZAMPEDRI LORENZO SRL con sede in Via del Montengian n. 82, frazione Viarago, a Pergine Valsugana (TN) - codice fiscale e partita IVA 00850660226, il credito di **€ 5.254,13** - comprensivo di IVA 22% - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
6. di liquidare, altresì, al geologo dott. Stefano Facchinelli con studio tecnico a Pergine Valsugana (TN), loc. Maso Grillo n. 13 - partita I.V.A. 00632630224, la nota spese relativa alle competenze per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per la direzione operativa geologica in fase esecutiva per l'importo di **€ 3.900,00** oltre ad oneri previdenziali e fiscali per complessivi **€ 4.948,32** al lordo delle ritenute di Legge, a titolo di saldo della prestazione resa;
7. di prendere atto che, la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento risulta essere già impegnata, come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
8. di registrare le economie di spesa di **€ 9.246,82** al Titolo 2 capitolo 22518900 del PEG 2024 come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;

9. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione contabile richiesta, alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo;
10. di notiziare dell'assunzione del presente provvedimento:
- l'impresa Zampedri Lorenzo Srl di Pergine Valsugana fr. Viarago (TN);
 - l'ufficio direzione lavori nella persona del geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente in qualità di direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

*** ** * ** **

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -