



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 158 dd. 31-05-2024

OGGETTO: Lavori in somma urgenza strada denominata “salita del biotopo dei Pizedi” di collegamento frazioni Visintainer e Ischia nel comune di Pergine Valsugana. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. (CUP J37H23002270007)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale redatto dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m.i., in data 05.12.2023, assunto a prot. n. 2023-0052388 dd. 06.12.2023, è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l’evento calamitoso accorso in seguito al maltempo dei giorni 2-3-4 dicembre 2023, che ha interessato parte della viabilità pubblica denominata “Strada comunale salita del biotopo dei Pizedi” contrassegnata dalle pp.ffa. 1383-1384 in C.C. Ischia a Pergine Valsugana, a servizio dell’abitato sparso, il quale ha causato una colata detritica di sassi e fango che si è riversata sulla viabilità pubblica e, in parte, sul versante del biotopo provinciale a seguito del collasso di una parte del muro a secco a monte della citata viabilità;
- con verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 29.12.2023 prot. PAT/RFS033-29/12/2023-0970125 pervenuta ed assunta in carico a Protocollo Generale in pari data sub. n. 2023-0055645, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della

PAT – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto ha dichiarato ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

- con il suddetto verbale, data la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:
 - rimozione dei resti del muro crollato e del materiale con esso franato;
 - demolizione della muratura instabile per circa 20,00 m;
 - trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso discarica;
 - realizzazione di una scogliera di lunghezza circa 30 m per un’altezza variabile, tale da raccordarsi con i muri già esistenti;
 - realizzazione di apposito drenaggio a tergo della scogliera;
 - ripristino del manto stradale (max 50 cm) necessario ad impostare la scogliera;
 - riprofilatura del versante a monte con semina e rete in yuta;e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori è stata considerata necessaria, per l’esecuzione dei suddetti interventi, una spesa complessiva stimata presunta pari ad € 25.000,00;
- preso atto che l’art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 “interventi di somma urgenza” prevede che il Dirigente del servizio competente “può disporre l’immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all’importo di 400.000,00 euro”;
- l’esecuzione dei lavori è stata affidata, con le modalità previste dall’art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all’impresa SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO & C. con sede a Maso Ronca, n. 8 a Fierozzo S. Felice – codice fiscale e partita IVA 02034550224 – con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 07.12.2023 prot. n. 52748, fino all’importo massimo presunto di € 29.910,00 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell’offerta presentata in data 07.12.2023 sub n. 52587, che espone un ribasso medio pari al 2,00% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
- con propria determinazione n. 323 dd. 27.12.2023, tra l’altro, è stato confermato l’affidamento dei lavori sopra dettagliati alla su richiamata impresa per l’importo di € 29.910,00 oltre agli oneri fiscali per complessivi € 36.490,20 ed è stato istituito l’ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore lavori di cui all’art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9- 84/Leg;
- con successiva propria determinazione n. 7 dd. 16.01.2024 è stata approvata ad ogni effetto di legge, la perizia di spesa relativa ad interventi di somma urgenza per ripristino muratura a secco della strada comunale di collegamento tra la frazione

Visintainer e l'abitato della frazione di Ischia denominato "salita del biotopo dei Pizedi" nel Comune di Pergine Valsugana, redatta dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente ed acclarante l'importo complessivo di € 40.000,00 così suddiviso:

LAVORI IN SOMMA URGENZA SALITA BIOTOPO DEI PIZEDI A ISCHIA		
PERIZIA DI SPESA		
a	Lavori	
	opere strutturali OG3	29.500,00 €
	di cui oneri della sicurezza	1.000,00 €
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	30.500,00 €
b	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.4)	Imprevisti	1.786,89 €
b.8.1)	Spese tecniche personale op. amministrazione	610,00 €
b.12.4)	IVA 22% su lavori	6.710,00 €
b.12.5)	IVA 22% su imprevisti	393,11 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	9.500,00 €
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	40.000,00 €

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stata:
 - confermata l'esecuzione delle opere in somma urgenza all'impresa all'impresa SCAVI MOLTRER S.N.C. di Moltrer Lorenzo & C. con sede in Maso Ronca, n. 8 a Fierozzo San Felice – codice fiscale e partita IVA 02034550224 - per l'importo di € 29.910,00 (al netto del ribasso offerto del 2,00% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00) oltre ad IVA 22% per complessivi € 36.490,20 come già affidato con nota di data 07.12.2023 prot. n. 2023-00-52748 e confermato con la propria determinazione n. 323 dd. 27.12.2023, secondo quanto risultante dal quadro economico del progetto approvato;
 - trasmessa copia del provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali approvati, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- con propria nota PAT/RFS033-30.01.2024-0075884, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 30.01.2024 sub n. 2024-0004705, il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T., ci ha comunicato che, con provvedimento n. 741 dd. 26.01.2024, è stata determinata la concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori per € 34.539,62 pari al 90% della spesa ammessa di € 38.377,35;
- la durata dei lavori è stata di 47 giorni contrattuali rispetto a nr. 80 giorni autorizzati, con inizio in data 07.12.2023 ed ultimazione in data 23.01.2024, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

vista la fattura a saldo n. 4/2024 dd. 30.01.2024 a nome dell'impresa SCAVI MOLTRER SNC di Moltrer Lorenzo e C. con sede a Fierozzo fr. San Felice (TN), Via

Ronca n. 8 – codice fiscale e partita IVA 02034550224 – pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 31.01.2024 rep. n. 218, debitamente “certificata” dal Direttore Lavori in data 26.02.2024 ai sensi dell’ex art. 184 comma 2 del D.P.P. 11.05.2022 n. 9-84/Leg., ora art. 52 comma 2 del D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20-96/Leg.;

accertato che all'impresa è stato liquidato l'importo a saldo per € 29.852,96 oltre ad IVA per complessivi € 36.420,61 giusta la fattura sopra richiamata;

preso atto che, per i lavori i cui bandi o lettere d'invito siano stati pubblicati a far data dal 01.05.2021, non è più previsto il rilascio di certificazioni liberatorie di “regolarità retributiva” da parte del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ma che, per tali interventi, è prevista l'effettuazione della verifica della “correttezza delle retribuzioni” con le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti dd. 11.05.2021 prot. PAT/RFS506-11/05/2021-0339757 (assunta al prot. comunale n. 20210020081);

accertato, per quanto attiene al caso specifico, che i lavori di somma urgenza vengono parificati agli affidamenti diretti fino ad € 150.000,00 e che quindi, la normativa sulla correttezza retributiva non trova applicazione non rientrando nelle procedure di gara codificate (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287*);

in data 26.01.2024 sub n. 2024-0004228 è stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 10.01.2024 prot. INAIL_41970265 e valevole fino a tutto il 09.05.2024 a nome della ditta SCAVI MOLTRER SNC di Moltrer Lorenzo e C.. La ditta ha trasmesso in data 26.02.2024 sub n. 2024-0009208 l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25 giugno 2021 emessa dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 202402432TN00/3 di data 22.02.2024;

preso atto altresì che, in data 31.01.2024 prot. n. 2024-0005012 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 02.02.2024 al 17.02.2024 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 20.02.2024;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce “spese tecniche interne” e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI	€	28.852,96
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	€	29.852,96
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
spese tecniche interne: indennità figure prof.li operanti in amm.ne	€	610,00
IVA 22% sui lavori contrattuali	€	6.567,65
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,..)	€	0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	7.177,65
TOTALE COMPLESSIVO	€	37.030,61

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la *“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”*;

visti gli atti di contabilità finale;

visto l'art. 97 della Costituzione Italiana;

vista la L.P. 26/93 e s.m., la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m., in quanto applicabile;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa “Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio” e delega di funzioni gestionali;

verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27.12.2023: “*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati e ss.mm.*”;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 27.12.2023: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)*.” e ss.mm.;

vista la deliberazione giuntale n. 13 dd. 30.01.2024: “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022*” che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale delle opere relative all'intervento in somma urgenza per ripristino muratura a secco della strada comunale di collegamento tra la frazione Visintainer e l'abitato della frazione di Ischia denominato “salita del biotopo dei Pizedi” nel Comune di Pergine Valsugana, redatta dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, in data 23.01.2024, nell'importo netto di € **29.852,96**;
2. di prendere atto che, trattandosi di opere di importo contrattuale non superiore a € 50.000,00, il visto del direttore lavori sulla fattura, apposto ai sensi dell'ex art. 183,

comma 2, del D.P.P. dd. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., ora art. 51, comma 2, del D.P.P. 16.08.2023 n. 20-96/Leg., tiene luogo del certificato di regolare esecuzione;

3. di dare atto che il “visto del Direttore dei Lavori sulla fattura” conferma l’ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti;
4. di dare atto che l’emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l’ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
5. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **37.030,61**;
6. di registrare le economie di spesa di € 2.969,39 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2024 RR.PP. 2023 come indicato nell’allegato prospetto dei dati finanziari;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione contabile richiesta, alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo;
8. di notiziare dell’assunzione del presente provvedimento:
 - l’impresa Scavi Moltrer snc di Moltrer Lorenzo e C. di Fierozzo fr. San Felice (TN);
 - l’ufficio direzione lavori nella persona del geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente.

*** ** * ** **

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -