



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 278 dd. 23-09-2024

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per cedimento del versante/rampa a valle della strada pubblica comunale che collega le frazioni di Visintainer e Ischia nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana a confine con il comune catastale di Tenna in prossimità della p.f. 1099 C.C. Ischia nel comune di Pergine Valsugana denominata “salita biotopo ai Pizedi”. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. Liquidazioni conseguenti. Importo € 9.520,00. (CUP J35F24000550003)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale redatto dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m.i., in data 20.05.2024, pervenuto ed assunto in carico al Protocollo Generale in data 22.05.2024 sub n. 2024-0024070, è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l’evento calamitoso verificatosi a seguito del maltempo del giorno 17 maggio 2024, che ha interessato parte della viabilità pubblica denominata “salita biotopo Pizedi” che collega le frazioni di Visintainer e Ischia nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana a confine con il comune catastale di Tenna in prossimità della p.f. 1099 C.C. Ischia;
- con successivo verbale integrativo, redatto dallo stesso tecnico in data 01.07.2024, è stata trasmessa la documentazione fotografica di dettaglio, come richiesta per le vie brevi, al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT;

- con verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 31.07.2024 prot. PAT/RFS033-31/07/2024-0595574, pervenuto ed assunto in carico a Protocollo Generale in pari data sub n. 2024-0036379, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto ha dichiarato ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;
- con il suddetto verbale, data la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:
 - pulizia e riprofilatura del versante interessato dal franamento;
 - rimozione del materiale franato e trasportato in discarica autorizzata;
 - realizzazione scogliera di lunghezza circa 20m ed altezza di circa 2,50m;
 - riempimento con materiale drenante a tergo della scogliera;
 - posa di juta anti erosiva o geogriglia;
 - semina;non sono state ritenute ammissibili a contributi invece ulteriori lavorazioni/sistemazioni che si discostano dalla zona interessata dal dissesto e, in particolare, rimangono ad esclusivo carico dell’Amministrazione comunale:
 - la realizzazione del banchettone stradale;
 - la sostituzione della barriera stradale;
 - la realizzazione di caditoia a monte con tubazione di collegamento a canalizzazione esistente;e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori è stata considerata necessaria, per l’esecuzione dei suddetti interventi, una spesa complessiva stimata presunta pari a € 25.000,00 comprensivi delle somme a disposizione;
- preso atto che l’art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 “interventi di somma urgenza” prevede che il Dirigente del servizio competente “può disporre l’immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all’importo di 400.000,00 euro”;
- l’esecuzione dei lavori in somma urgenza in parola è stata affidata, con le modalità previste dall’art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all’impresa Scavi Moltrè Snc di Moltrè Lorenzo e C. con sede in Maso Ronca, 8 di Fierozzo (TN) - partita IVA 02034550224 - con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 23.05.2024 prot. n. 24455, fino all’importo massimo presunto di € 40.600,00 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell’offerta presentata in data 23.05.2024 sub. n. 24379, che espone un ribasso medio pari al 3,50% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio sulla base del prezzario PAT 2024;

- con propria determinazione n. 174 dd. 12.06.2024, tra l'altro, è stato confermato l'affidamento dei lavori sopra dettagliati alla su richiamata impresa ed è stato affidato all'ing. jr. geologo Alessandro Sperandio con studio a Mezzano di Primiero l'incarico relativo alla redazione della perizia di spesa, relazione geologica e geotecnica nonché la direzione lavori, misure e contabilità per l'intervento in somma urgenza per il ripristino del versante/rampa a valle della strada pubblica comunale che collega le frazioni di Visintainer e Ischia nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana a confine con il comune catastale di Tenna in prossimità della p.f. 1099 C.c. Ischia denominata "salita biotopo ai Pizedi";
- con medesimo provvedimento è stato istituito, altresì, l'ufficio della direzione lavori assegnando all'ing. jr. geol. Alessandro Sperandio le funzioni di direttore lavori e al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;
- con successiva propria determinazione n. 198 dd. 05.07.2024 è stata approvata ad ogni effetto di legge, la perizia relativa a "intervento di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del maltempo del giorno 17 maggio 2024, che ha causato il cedimento del versante/rampa a valle della strada pubblica comunale che collega le frazioni di Visintainer e Ischia nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana a confine con il comune catastale di Tenna in prossimità della p.f. 1099 C.C. Ischia denominata salita biotopo ai Pizedi", redatta in data giugno 2024 dall'ing. jr. geologo Alessandro Sperandio e dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente per la parte relativa alla sicurezza, ed acclarante l'importo complessivo di € 65.000,00 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO		
	Descrizione	Importo
a)	Lavori	
a.1)	Lavori (già al netto del ribasso del 3,5%)	€ 38.600,00
a.2)	Oneri specifici e generali della sicurezza	€ 2.000,00
	TOTALE LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA	€ 40.600,00
b)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b.1)	Lavori da eseguire in economia (art. 52 L.P. 26/'93)	€ 1.904,80
b.4)	Imprevisti	€ 3.742,52
b.8.1)	Spese tecniche per progettazione affidate esternamente	€ 6.332,00
b.8.1)	Indennità interne	€ 1.332,58
b.12.1)	IVA, imposte e tributi: C.N.P.A.I.A.: 4%	€ 253,28
b.12.2)	IVA, imposte e tributi: IVA 22%	€ 10.799,82
b.13)	Tasse gare	€ 35,00

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 24.400,00
	TOTALE GENERALE	€ 65.000,00

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stato:
 - confermato l'affidamento dei lavori in somma urgenza all'impresa Scavi Moltrer Snc di Moltrer Lorenzo e C. con sede in Maso Ronca n. 8 a Fierozzo (TN) - partita IVA 02034550224 - per l'importo di € € 40.600,00 (al netto del ribasso offerto del 3,50 % e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.000,00) oltre ad IVA 22% per complessivi € 49.532,00 come già affidato con 23.05.2024 prot. n. 2024-0024455 e confermato con la propria determinazione n. 174 dd. 12.06.2024, secondo quanto risultante dal quadro economico del progetto approvato;
 - confermato l'ufficio della direzione lavori, istituito con propria precedente determinazione n. 174 dd. 12.06.2024 che assegnava all'ing. j. geologo Alessandro Sperandio con studio di Mezzano di Primiero le funzioni di direttore dei lavori ed al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, coordinatore gruppo progettazione, coordinatore gruppo direzione lavori nonché direttore operativo;
 - trasmesso il provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali approvati, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- con successiva propria determinazione n. 257 dd. 06.09.2024 - dato atto che, con nota prot. PAT/RFS033/03/09/2024-0666859 di data 03.09.2024 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 2024-0041778, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della PAT ha comunicato di aver riscontrato la non corrispondenza tra gli importi del quadro economico e del computo metrico approvati con la sopra richiamata determinazione ed assegnando il termine perentorio di 10 giorni per la regolarizzazione della domanda di contributo – è stato rettificato il quadro economico approvato con propria precedente determinazione n. 198 dd. 05.07.2024, nell'importo complessivo, invariato rispetto a quello precedentemente approvato, di € 65.000,00 di cui € 42.038,79 per lavori ed € 22.961,21 quali somme a disposizione dell'Amministrazione e così suddiviso:

Evento calamitoso sul territorio comunale di Pergine - Frazione Visintainer-salita biotopo Pizedi: Cedimento del versante/rampa a valle della strada pubblica comunale che collega le frazioni di Visintainer e Ischia nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana a confine con il comune catastale di Tenna in prossimità della p.f. 1099 C.C. Ischia. Danni provocati dal forte versamento delle acque superficiali sul versante/bosco-bene pubblico. Colata detritica su strada pubblica.				
	descrizione	importi		
a	Lavori	interamente a carico Comune	soggetto a contributo PAT	Totali
a.1)	Lavori a base d'asta	25.999,60	15.108,81	41.108,41
a.2)	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	588,43	341,95	930,38
	Totale lavori	26.588,03	15.450,76	42.038,79
b	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
b.1)	lavori da eseguire in economia (art. 52 L.P. 26/93)	-	-	-
b.4)	Imprevisti	2.158,15	1.375,50	3.533,65
b.8.1)	Spese tecniche progettazione affidate esternamente	4.004,76	2.327,24	6.332,00
b.8.1)	Indennità interne	1.332,58	-	1.332,58
b.12.1)	IVA, imposte e tributi: CNPAIA 4%	160,19	93,09	253,28
b.12.3)	IVA, imposte e tributi: IVA 22%	7.240,45	4.234,25	11.474,70
b.13	Tasse gare	22,14	12,86	35,00
	Totale somme a disposizione	14.918,27	8.042,94	22.961,21
	TOTALE COMPLESSIVO	41.506,30	23.493,70	65.000,00

ed è stato approvato altresì, ora per allora, l'elaborato della perizia di spesa denominato "*quadro economico*" redatto dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, che annulla e sostituisce quello approvato con la propria precedente determinazione n. 198 dd. 05.07.2024, confermando quanto altro disposto con il suddetto provvedimento e trasmettendo copia della determinazione e dell'elaborato approvato, al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 37, comma, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;

- con propria nota PAT/RFS033-20.09.2024-0711194, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 2024-0044849, il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T., ci ha comunicato che, con provvedimento n. 1006 dd. 18.09.2024, è stata determinata la concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori per € 19.727,06 pari al 90% della spesa ammessa di € 21.918,96;
- la durata dei lavori è stata di 22 giorni contrattuali rispetto a nr. 50 giorni autorizzati, con inizio in data 23.05.2024 ed ultimazione in data 14.06.2024, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori ing. jr. Alessandro Sperandio con studio tecnico a Mezzano (TN), redatto in data 13.08.2024 e firmato senza riserve dall'impresa Scavi Moltre Snc di Moltre Lorenzo e C., pervenuto ed assunto in carico al Protocollo Generale in data 30.08.2024 sub n. 2024-0041062, dal quale si evince che i lavori in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del maltempo del giorno 17 maggio 2024, che ha causato il cedimento del versante/rampa a valle della strada pubblica comunale che collega le frazioni di Visintainer e Ischia nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana a confine con il comune catastale di

Tenna in prossimità della p.f. 1099 C.C. Ischia, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 40.600,00;

accertato che all'impresa sono stati liquidati acconti sulla base di uno stato avanzamento lavori per € 39.382,00 e che, pertanto, alla stessa rimane da liquidare l'importo a saldo di € 1.218,00 oltre all'IVA;

preso atto che, per i lavori i cui bandi o lettere d'invito siano stati pubblicati a far data dal 01.05.2021, non è più previsto il rilascio di certificazioni liberatorie di "regolarità retributiva" da parte del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ma che, per tali interventi, è prevista l'effettuazione della verifica della "correttezza delle retribuzioni" con le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti dd. 11.05.2021 prot. PAT/RFS506-11/05/2021-0339757 (assunta al prot. comunale n. 20210020081);

accertato, per quanto attiene al caso specifico, che i lavori di somma urgenza vengono parificati agli affidamenti diretti fino ad € 150.000,00 e che quindi, la normativa sulla correttezza retributiva non trova applicazione non rientrando nelle procedure di gara codificate (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287*);

in data 18.07.2024 sub n. 2024-0034205 è stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 09.05.2024 prot. INAIL_43668437 e valevole fino a tutto il 06.09.2024 a nome della ditta SCAVI MOLTRER SNC DI MOLTRER LORENZO E C. e che, in data 10.09.2024 sub n. 2024-0042941 è stato riacquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 10.09.2024 prot. INPS_42400236 e valevole fino a tutto il 08.01.2025 a nome della medesima. La ditta ha trasmesso in data 23.07.2024 sub n. 2024-0034962 l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25 giugno 2021 emessa dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 202404956TN00/3 di data 22.07.2024;

preso atto altresì che, in data 18.07.2024 prot. n. 2024-0034337 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 18.07.2024 al 02.08.2024 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 08.08.2024;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI interamente a carico del Comune	€	25.089,62
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	588,43
IMPORTO LAVORI ammessi a contributo PAT	€	14.580,00
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	341,95
IMPORTO TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	€	40.600,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
spese tecniche esterne: relazione geologica, prog di fattibilità, prog esecutiva, direzione lavori misure e contabilità	€	6.332,00
spese tecniche interne: indennità figure prof.li operanti in amm.ne	€	1.332,58
E.P.A.P. 4% su spese tecniche esterne	€	253,28
IVA 22% sui lavori contrattuali, su parte delle spese tecniche esterne e relative casse e sui compiti strumentali	€	10.380,76
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)	€	35,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	18.333,62
TOTALE COMPLESSIVO	€	58.933,62

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la “*Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento*”;

visti gli atti di contabilità finale;

visto l’art. 97 della Costituzione Italiana;

vista la L.P. 26/93 e s.m., la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m., in quanto applicabile;

visto l’art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l’art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l’art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l’art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e DPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27.12.2023: *"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati e le successive modificazioni della stessa;*

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 27.12.2023: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)."* e le successive modificazioni della stessa.;

vista la deliberazione giuntale n. 13 dd. 30.01.2024: *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022"* che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale delle opere relative all'intervento in somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso del maltempo del giorno 17 maggio 2024, che ha causato il cedimento del versante/rampa a valle della strada pubblica comunale che collega le frazioni di Visintainer e Ischia nel Comune amministrativo

- di Pergine Valsugana a confine con il comune catastale di Tenna in prossimità della p.f. 1099 C.C. Ischia denominata “salita biotopo ai Pizedi”, eseguite dall’impresa Scavi Moltre Snc di Molter Lorenzo e C. di Fierozzo, redatta dal Direttore dei Lavori ing. jr. Alessandro Sperandio con studio tecnico a Mezzano (TN) in data 21.06.2024, nell’importo netto di € **40.600,00**;
2. di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13.08.2024 dal Direttore Lavori ing. jr. Alessandro Sperandio, firmato senza riserve dall’impresa Scavi Moltre Snc di Molter Lorenzo e C., pervenuto ed assunto in carico al Protocollo Generale in data 30.08.2024 sub n. 2024-0041062, dal quale si evince che i lavori in somma urgenza a seguito dell’evento calamitoso del maltempo del giorno 17 maggio 2024, che ha causato il cedimento del versante/rampa a valle della strada pubblica comunale che collega le frazioni di Visintainer e Ischia nel Comune amministrativo di Pergine Valsugana a confine con il comune catastale di Tenna in prossimità della p.f. 1099 C.C. Ischia denominata “salita biotopo ai Pizedi”, sono stati regolarmente eseguiti per l’importo complessivo netto di € 40.600,00;
 3. di dare atto che l’emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l’ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
 4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **58.933,62**;
 5. di liquidare all’impresa Scavi Moltre Snc di Molter Lorenzo e C. con sede in Maso Ronca n. 8 a Fierozzo (TN) partita IVA 02034550224, il credito di € **1.485,96** - comprensivo di IVA 22% - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
 6. di liquidare, altresì, all’ing. jr. Alessandro Sperandio con studio tecnico di ingegneria e geologia in Via Dolomiti n. 1 a Mezzano (TN), partita I.V.A. 01841590225, la fattura n. 10_24 dd. 29.08.2024, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data rep. n. 1751 relativa alle competenze per la direzione lavori misure e contabilità per l’importo di € 6.332,00 oltre ad oneri previdenziali e fiscali per complessivi € **8.034,04** al lordo delle ritenute di Legge, a titolo di saldo della prestazione resa;
 7. di prendere atto che, la spesa derivante dall’assunzione del presente provvedimento risulta essere già impegnata, come indicato nell’allegato prospetto dei dati finanziari;
 8. di registrare le economie di spesa di € 6.066,38 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2024 come indicato nell’allegato prospetto dei dati finanziari;
 9. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione contabile richiesta, alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo;

10. di notiziare dell'assunzione del presente provvedimento:

- l'impresa Scavi Moltres Snc di Moltres Lorenzo E C. di Fierozzo (TN);
- l'ufficio direzione lavori nelle persone di: ing. jr. Alessandro Sperandio con studio tecnico a Mezzano (TN) in qualità di direttore dei lavori e geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente in qualità di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

*** ** * ** **

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -