



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 47 dd. 15-03-2023

OGGETTO: Lavori di somma urgenza su strade comunali Masetti - Pozza - Zava. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione delle opere stradali OG3 eseguite dalla ditta individuale Andrele Michele ed approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera. Liquidazioni conseguenti € 24.088,01. (CUP J37H20002750003)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale 16.12.2020 prot. n. 20200048968, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., sono stati dichiarati rivestire carattere di somma urgenza gli eventi calamitosi di inizio dicembre 2020 occorsi:
 - sulla strada comunale di collegamento delle frazioni Masetti – Zava: cedimento della banchina laterale a valle con abbassamento della barriera stradale e fessurazione del manto stradale per circa 35 metri lineari;
 - sulla strada comunale che porta alla frazione Pozza – primo tratto: cedimento della banchina laterale a valle, proiezione sull'abitato, fessurazione del manto stradale per circa 25 metri lineari;
 - sulla strada comunale che porta alla frazione Pozza – secondo tratto: smottamento del versante con colata detritica a valle e cedimento del manto stradale per circa 25 metri lineari;
- con verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 05.01.2021 prot. n. PAT/RFS033-05/01/2021-0002443 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 20210000254, il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T. – ai sensi e per gli

effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

- con il suddetto verbale, data la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:
 - per la strada comunale di collegamento delle frazioni Masetti-Zava e Pozza: consolidamento stradale e banchina laterale con la f.p.o. di micropali e tiranti (sentito parere geologo) a sostegno di un nuovo cordolo/banchettone con nuova barriera stradale, sistemazione della rampa a valle. Il geologo consiglia e reputa necessario collegare il tratto di ricostruzione ai due banchettoni esistenti, considerati staticamente idonei (distanza tra i due banchettoni circa 55 ml); si ritiene invece che detto lavoro aggiuntivo non rientri in quelli dell’intervento in somma urgenza ma nelle opere di manutenzione straordinaria della strada e rientra quindi nelle competenze dell’amministrazione comunale;
 - per la strada comunale frazione Pozza – primo tratto: consolidamento stradale e banchina con micropali e tiranti (sentito il parere del geologo) a sostegno di un nuovo cordolo / banchettone laterale e riposizionamento della barriera stradale, sistemazione della rampa a valle, mentre il rifacimento del manto bituminoso nel tratto interessato non rientra nei lavori di somma urgenza;
 - per la strada comunale frazione Pozza – secondo tratto: consolidamento stradale e banchina con f.p.o. di gabbionate di sostegno, sistemazione della rampa a valle, regimentazione delle acque a monte con tubazione drenante e materiale arido, posizionamento di due caditoie con chiusino, creazione a valle di un modesto canale con terreno proveniente dagli scavi per canalizzare le acque superficiali nel rivo sottostante;

e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori si considera che l’ammontare esposto dal comune in sede del primo sopralluogo sia troppo elevato e, pertanto, sulla scorta delle ulteriori verifiche verrà quantificata la spesa necessaria per l’esecuzione dei suddetti interventi, al momento impossibile da quantificare;

- preso atto che l’art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 “interventi di somma urgenza” prevede che il Dirigente del servizio competente “può disporre l’immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all’importo di 400.000,00 euro”;
- l’esecuzione dei lavori in somma urgenza, a seguito dell’evento calamitoso dicembre 2020 nel comune di Pergine Valsugana, sono stati affidati con le modalità previste dall’art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.:
 - all’impresa individuale Anderle Michele scavi e movimento terra, arredo urbano con sede in loc. Maso Valderban n. 8 a Pergine Valsugana – codice fiscale NDRMHL68M29E565P e partita IVA 01674990229, l’esecuzione delle opere stradali secondo la nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 17.12.2020 prot. n. 49207, fino all’importo massimo presunto di € 101.700,00 - oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell’offerta

- presentata in data 16.12.2020 sub n. 48956, che espone un ribasso medio pari al 4,15% sui prezzi del prezziario P.A.T. 2018;
- all'impresa individuale Carbonari Lorenzo (ora Carbonari Srl società unipersonale – codice fiscale e partita IVA 02611900222) con sede in Via alle Prae n. 1 fr. Ivano Fracena a Castel Ivano – codice fiscale CRBLNZ73A22B006 e partita IVA 02023660224, l'esecuzione delle strutturali speciali secondo la nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 17.12.2020 prot. n. 49206, fino all'importo massimo presunto di € 181.800,00 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 17.12.2020 sub n. 491521, che espone un ribasso medio pari al 10,29% sui prezzi del prezziario P.A.T. 2018;
 - con propria precedente determinazione n. 357 dd. 23.12.2020 - con la quale tra l'altro sono stati confermati gli affidamenti dei lavori sopra dettagliati alle su richiamate imprese - è stato affidato al dott. ing. Alberto Chemelli dello studi tecnico associato A.I.C.A. di Pergine Valsugana l'incarico relativo alla redazione degli elaborati di progettazione definitiva ed esecutiva nonché alla direzione lavori, misure e contabilità ed al geologo dott. Mirko Demozzi di Trento l'incarico relativo alla redazione degli studi geologici – geotecnici a supporto della messa in sicurezza in somma urgenza dei dissesti che hanno interessato le strade comunali su riportate;
 - con medesimo provvedimento è stato perfezionato anche l'incarico relativo all'effettuazione dei profili sismici in asse strada e posizionati ai limiti della carreggiata esterna coinvolta nella deformazione;
 - con propria successiva determinazione n. 25 dd. 08.02.2021 è stato approvato ad ogni effetto di legge, il progetto il progetto esecutivo dei “lavori in somma urgenza per frane e smottamenti su un tratto della strada comunali Masetti – Pozza – Zava”, redatto in data gennaio 2021 dal dott. ing. Alberto Chemelli per la parte relativa alla progettazione esecutiva, dal geologo dott. Mirko Demozzi per la parte relativa allo studio geologico-geotecnico e dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente per la parte relativa al coordinamento della sicurezza – fogli patti e condizioni – quadro economico, ed acclarante l'importo complessivo di € 367.551,50 così suddiviso:

LAVORI A BASE D'ASTA	
intervento 1 categoria OG3	€ 40.727,77
intervento 2 categoria OG3	€ 24.511,28
intervento 3 categoria OG3	€ 33.217,11
oneri sicurezza categoria OG3 non soggetti a ribasso	€ 5.360,03
oneri aziendali COVID categoria OG3 2% (del. GP 726/2020)	€ 1.969,12
intervento 1 categoria OS21	€ 92.961,71
intervento 2 categoria OS21	€ 47.633,51
oneri sicurezza categoria OS21 non soggetti a ribasso	€ 961,98
oneri aziendali COVID categoria OS21 2% (del. GP 726/2020)	€ 2.811,90
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 250.154,41
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
compiti strumentali: rilievi accertamenti indagini	€ 1.600,00
imprevisti	€ 10.782,05
spese tecniche esterne: studio geologico ed ass. geol in corso d'opera	€ 6.518,34
spese tecniche esterne: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità	€ 26.247,24
spese tecniche interne: indennità per figure operanti in amministrazione	€ 5.783,09
E.P.A.P. 2% su spese tecniche esterne: geologo	€ 130,37
C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche esterne: progettazione e DL	€ 1.049,89
IVA 22% su lavori, imprevisti, spese tecniche esterne e relativa cassa	€ 65.226,12
tassa gare	€ 60,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 117.397,09
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 367.551,50
IMPORTO SUL QUALE RICHIEDERE CONTRIBUTO	361.768,41

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stato:
 - preso atto che, l'importo massimo finanziabile risulta pari ad € 361.768,41 di cui € 250.254,41 per lavori a base d'asta ed € 111.614,00 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - rideterminato l'affidamento dei lavori relativi alle opere stradali OG3 all'impresa individuale Anderle Michele scavi e movimento terra, arredo urbano con sede in loc. Maso Valderban n. 8 a Pergine Valsugana – codice fiscale NDRMHL68M29E565P e partita IVA 01674990229 - ad € 101.617,70 (al netto del ribasso offerto del 4,15% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.360,03) oltre ad IVA 22% per complessivi € 123.973,50, con una minore spesa pari ad € 100,41 rispetto a quanto affidato con nota di data 17.12.2020 prot. n. 49207 e confermato con la propria determinazione n. 357 dd. 23.12.2020, secondo quanto risultante dal quadro economico del progetto approvato;
 - rideterminato l'affidamento dei lavori relativi alle opere strutturali speciali OS21 all'impresa individuale Carbonari Lorenzo con sede in Via alle Prae n. 1 fr. Ivano Fracena a Castel Ivano – codice fiscale CRBLNZ73A22B006 e partita IVA 02023660224 - ad € 129.612,51 (al netto del ribasso offerto del 10,29% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 961,98) oltre ad IVA 22% per complessivi € 158.127,26, con una minore spesa pari ad € 63.668,74 rispetto a quanto affidato con nota di data 17.12.2020 sub n. 49206 e confermato con la propria determinazione n. 357 dd. 23.12.2020, secondo quanto risultante dal quadro economico del progetto approvato;

- istituito, in linea con quanto già disposto in data 17.12.2020, l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, confermando quanto già disposto con precedente determinazione n. 357 dd. 23.12.2020 al dott. ing. Alberto Chemelli dello studio tecnico associato AICA le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e, al geologo dott. Mirko Demozzi l'assistenza geologica dei lavori in corso d'opera;
- trasmesso il provvedimento, unitamente al progetto esecutivo, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- con propria nota PAT/RFS033-16/06/2021-0434644, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 16.06.2021 sub n. 20210025088, il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T., ci ha comunicato che, con provvedimento n. 131 dd. 19.03.2021, è stata determinata la concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori per € 361.768,41 pari al 100% della spesa ammessa;
- con successiva propria determinazione n. 247 dd. 24.08.2021, tra l'altro, è stata approvata la contabilità finale delle opere strutturali speciali OS21 relative all'intervento in somma urgenza per frane e smottamenti su un tratto della strada comunali Masetti – Pozza – Zava nel comune di Pergine Valsugana eseguiti dall'impresa Carbonari srl società unipersonale (ex impresa individuale Carbonari Lorenzo), redatta dal Direttore dei Lavori dott. ing. Alberto Chemelli dello studio tecnico associato A.I.C.A. di Pergine Valsugana, in data 30.04.2021, nell'importo netto di € 128.501,52 ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13.07.2021 dallo stesso Direttore Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed è stato riservato a successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della presentazione della contabilità finale relativa alle opere stradali OG3 affidate all'impresa individuale Anderle Michele scavi e movimento terra, arredo urbano, il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera;
- la durata dei lavori relativi alle opere stradali è stata di 79 giorni contrattuali rispetto a nr. 80 giorni autorizzati, con inizio in data 23.12.2020 ed ultimazione in data 17.10.2022, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori dott. ing. Alberto Chemelli dello studio tecnico associato A.I.C.A. di Pergine Valsugana, redatto in data 07.02.2023 e firmato senza riserve dall'impresa individuale Anderle Michele, dal quale si evince che i lavori relativi alle opere stradali OG3 sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 99.144,57;

accertato che all'impresa sono stati liquidati acconti sulla base di uno stato avanzamento lavori e che, pertanto, alla stessa rimane da liquidare l'importo a saldo di € 17.014,57 oltre all'IVA;

preso atto che, con nota dd. 16.12.2022 prot. n. 20210049841 del 16.12.2022, al fine di regolarizzare la contabilità, è stata richiesta la certificazione liberatoria riferita alla regolarità contributiva-assicurativa-retributiva ed alla sussistenza di vertenze in corso dell'impresa individuale ANDERLE MICHELE al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. In data 15.12.2022 sub n. 2022-0049492 era stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 12.10.2022 prot. INAIL_35017225 e valevole fino a tutto il 09.02.2023 e che è stato riacquisito in data 07.03.2023 sub n. 2023-0009525, regolarmente emesso in data 09.02.2023 prot. INAIL_36768235 e valevole fino a tutto il 09.06.2023 a nome dell'impresa e, si ritiene regolare, altresì, la posizione della stessa presso il Servizio Lavoro della P.A.T. giusta la nota PAT/S021/24.1/2023/OST-30.01.2023-0080006 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 30.01.2023 sub n. 20230003950 con la quale il Servizio ha rilasciato la dichiarazione liberatoria per i lavori in somma urgenza sulle strade comunali Masetti – Pozza – Zava;

preso atto altresì che, in data 15.12.2022 prot. n. 20220049533 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 15.12.2022 al 30.12.2022 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 09.01.2023;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI cat. OS21 eseguiti da Carbonari srl	€	125.038,76
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	961,98
oneri sicurezza diretti COVID non soggetti a ribasso	€	2.500,78
IMPORTO TOTALE INTERVENTO Geo Rock Srl - opere OS21	€	128.501,52
IMPORTO LAVORI cat. OG3 eseguiti da Anderle Michele	€	90.628,51
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	6.703,49
oneri sicurezza diretti COVID non soggetti a ribasso	€	1.812,57
IMPORTO TOTALE PRIMO INTERVENTO Morelli Srl	€	99.144,57
IMPORTO totale LAVORI CONTRATTUALI	€	227.646,09

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
spese tecniche esterne: studio geologico geotecnico ed ass. geologica in corso d'opera	€	6.518,34
Spese tecniche esterne: progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori misure e contabilità	€	26.247,24
spese tecniche interne: indennità figure prof.li operanti in amm.ne	€	4.471,12
compiti strumentali: rilievi accertamenti indagini	€	1.600,00
E.P.A.P. 2% su spese tecniche esterne: geologo e dottore forestale	€	130,37
C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche esterne: progettazione e direzione lavori	€	1.049,89
IVA 22% sui lavori contrattuali, su parte delle spese tecniche esterne e relative casse e sui compiti strumentali	€	56.439,50
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)	€	0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	96.456,45

TOTALE COMPLESSIVO	€	324.102,54
---------------------------	---	-------------------

visti gli atti di contabilità finale delle opere stradali;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la *“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”*;

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 *“Interventi di somma urgenza”* ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto l'art. 97 della Costituzione Italiana;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 18.01.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023-2025, del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.*;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 24.01.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)"* e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione giuntale n. 36 dd. 30.03.2022 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

1. di prendere atto che con propria precedente determinazione n. 247 dd. 24.08.2021, tra l'altro, è stata approvata la contabilità finale delle opere strutturali speciali OS21 relative all'intervento in somma urgenza per frane e smottamenti su un tratto della strada comunali Masetti – Pozza – Zava nel comune di Pergine Valsugana eseguiti dall'impresa Carbonari srl società unipersonale (ex impresa individuale Carbonari Lorenzo), redatte dal Direttore dei Lavori dott. ing. Alberto Chemelli dello studio tecnico associato A.I.C.A. di Pergine Valsugana, in data 30.04.2021, nell'importo netto di € **128.501,52** nonché il certificato di regolare esecuzione redatto in data 13.07.2021 dallo stesso Direttore Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
2. di approvare la contabilità finale delle opere stradali OG3 relative all'intervento in somma urgenza per frane e smottamenti su un tratto della strada comunali Masetti – Pozza – Zava nel comune di Pergine Valsugana eseguite dall'impresa individuale Andrele Michele di Pergine Valsugana, redatta dal Direttore dei Lavori dott. ing. Alberto Chemelli dello studio tecnico associato A.I.C.A. di Pergine Valsugana, in data 06.12.2022, nell'importo netto di € **99.144,57**;
3. di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione redatto in data 07.02.2023 dallo stesso Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori relativi alle opere stradali sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa individuale Anderle Michele per l'importo complessivo netto di € 99.144,57;
4. di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
5. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **324.102,54**;
6. di liquidare all'impresa individuale Anderle Michele scavi e movimento terra, arredo urbano con sede in loc. Maso Valderban n. 8 a Pergine Valsugana – codice fiscale NDRMHL68M29E565P e partita IVA 01674990229 – il credito di € **20.757,78** - comprensivo di IVA 22% - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
7. di liquidare al dott. ing. Alberto Chemelli dello studio tecnico associato A.I.C.A. di Pergine Valsugana, loc. Fratte n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 02132620226, la parcella n. 14/EL dd. 07.03.2023, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 08.03.2023 rep. n. 536 relativa alle competenze per la direzione lavori misure e contabilità per l'importo di € 2.624,71 oltre ad oneri previdenziali e fiscali per complessivi € **3.330,23** al lordo delle ritenute di Legge, a titolo di saldo della prestazione resa;

8. di prendere atto che, la spesa complessiva di € 24.088,01 derivante dall'assunzione del presente provvedimento risulta essere già impegnata con le determinazioni citate in premessa, al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2023 RRPP 2022;
9. di registrare le economie di spesa di € 43.448,96 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2023 RR.PP. 2022 e 2020 come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento e copia della propria precedente determinazione n. 247 dd. 24.08.2021 relativa all'approvazione della contabilità finale delle opere strutturali, unitamente alla documentazione contabile richiesta, alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo;
11. di notiziare dell'assunzione del presente provvedimento:
 - l'impresa individuale Andrele Michele di Pergine Valsugana (TN);
 - l'ufficio direzione lavori nelle persone di: dott. ing. Alberto Chemelli dello studio tecnico associato A.I.C.A. di Pergine in qualità di direttore dei lavori e geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente in qualità di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva.

*** * * * * *

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -