



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA (Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON
**COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU’
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA**

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 251 dd. 23-09-2022

OGGETTO: Lavori di somma urgenza strada comunale in frazione Buss – loc. Croz de la Crosara, arteria contraddistinta dalla p.f. 1625 C.C. Madrano. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. Liquidazioni conseguenti € 90.407,36. (CUP J35F21000580003)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale datato 05.03.2021 prot. n. 20210009855, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., sono stati dichiarati rivestire carattere di somma urgenza gli eventi calamitosi di inizio febbraio 2021, a seguito dei fenomeni di gelo e disgelo e delle abbondanti precipitazioni di inizio febbraio, occorsi sulla strada comunale in frazione Buss nella località Croz de la Crosara, arteria contraddistinta dalla p.f. 1625 C.C. Madrano, con cedimento di un tratto di circa trenta metri lineari del versante a valle della strada comunale con interessamento anche della sede viabile, ora non più transitabile;
- sulla base della visita sopralluogo effettuata dal tecnico comunale della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio geom. Remo Valentini congiuntamente al funzionario della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi geom. Italo Battisti, è stato accertato che sussistono delle situazioni comportanti grave danno all'incolumità pubblica e che si intende intervenire, anche sulla base di quanto visionato, con le seguenti modalità:
 - demolizione della pavimentazione in calcestruzzo esistente, formazione di pista d'accesso al fronte del distacco da eseguirsi con mezzi speciali, scavo di

- sbancamento per formazione piano d'appoggio per la successiva infissione di pali di piccolo diametro con relativi tiranti e "berlinese" in calcestruzzo;
- formazione di piano d'appoggio costituito da platea in cls con rete metallica quale piano d'imposta delle "gabbionate" drenanti da utilizzarsi a sostegno della sede stradale; posa apposito tessuto non tessuto a filo continuo, posa tubazione drenante a tergo per l'intercettazione di "venute" d'acqua derivante dalla contro-pendenza del piano d'appoggio, riempimento con materiale drenante e ripristino finale della sede viabile in macadam;
- e sulla base di una prima computazione dei lavori per quanto visibile, si considera necessaria, per l'esecuzione degli interventi, una spesa complessiva presunta pari ad € 125.000,00;
- con verbale di sopralluogo e accertamento trasmessoci con nota di data 16.03.2021 prot. PAT/RFS033-16.03.2021-0183489 pervenuta ed assunta in carico a Protocollo Generale in pari data 16.03.2021 sub n. 20210011689, il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT- ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l'evento calamitoso rientri nella casistica di cui al punto 2) dei "criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art 37, comma 1 della medesima L.P. 9/2011" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in parola;
 - con medesimo verbale, considerata la situazione rilevata e sulla scorta delle valutazioni geologiche fatte all'atto del sopralluogo, le opere da eseguire in somma urgenza possono essere così riassunte:
 - a seguito delle abbondanti piogge di inizio febbraio e del fenomeno di gelo e disgelo un tratto di strada comunale nella loc. Croz de la Crosara – p.f. 1625 C..C Madrano – è collassata impedendo il traffico veicolare e pedonale. Detta strada, unica via di accesso, serve due aziende produttive che vedono l'accesso ai loro edifici compromesso. L'intervento proposto è quello di ricostruzione del sostegno di sottoscarpa mediante infissione nel terreno di pali di piccolo diametro atti a sostenere la posa delle successive gabbionate che servono come vero sostegno della strada. Dovranno essere inoltre predisposti tutti i drenaggi necessari atti a far defluire correttamente le acque piovane e di versante. Si consiglia una verifica dell'intero tratto stradale – oggetto di ripetuti interventi – per eventuali interventi di consolidamento da far rientrare in opere di manutenzione straordinaria da parte dell'Ente stesso;
- e, sulla base di una stima sommaria fatta all'atto dell'ultimo sopralluogo si considera necessaria, per l'esecuzione dell'intervento, una spesa complessiva presunta pari ad € 125.000,00;
- con propria nota trasmessa a mezzo pec al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in data 03.05.2021 sub n. 20210018965 è stato richiesto adeguato contributo per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza, il Servizio prevenzione rischi ha comunicato l'avvio del procedimento con sua nota prot. S033/2021/21.6-2021-38 PAT/335416 dd. 10.05.2021 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 20210019838;
 - l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 "interventi di somma urgenza" prevede che il Dirigente del servizio competente "può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro";

- l'esecuzione dei lavori in somma urgenza sono stati affidati con le modalità previste dal già citato art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m.:
 - opere categoria OG3 all'impresa BERNARDI RENZO SRL con sede in Strada della Valsugana n. 26 a Baselga di Pinè (TN), codice fiscale e partita IVA 02361720226, con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 29.04.2021 prot. n. 20210018508, fino all'importo massimo presunto di € 44.688,13 – comprensivo degli oneri della sicurezza – oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 29.04.2021 sub n. 20210018407, che espone un ribasso medio pari al 5,00% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio sulla base dell'Elenco Prezzi P.A.T. 2021;
 - opere categoria OS21 all'impresa EUROROCK SRL con sede in Via Brennero n. 327 a Trento (TN), codice fiscale e partita IVA 0050080224, con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 29.04.2021 prot. n. 20210018510, fino all'importo massimo presunto di € 41.362,27 – comprensivo degli oneri della sicurezza – oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 29.04.2021 sub n. 20210018507, che espone un ribasso medio pari al 8,23% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio sulla base dell'Elenco Prezzi P.A.T. 2021
- con successiva propria determinazione n. 125 dd. 03.05.2021, è stato approvato - ad ogni effetto di legge - il progetto esecutivo dei lavori di “strada comunale in frazione Buss nella località Croz de la Crosara, arteria contraddistinta dalla p.f. 1625 C.C. Madrano”, redatto in data aprile 2021 dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente con l'ausilio del dott. ing. Stefano Filippi per la parte relativa ai calcoli strutturali e del geologo dott. Michele Carlin per la parte relativa allo studio geologico-geotecnico, ed acclarante l'importo complessivo di € 125.500,00 così suddiviso:

LAVORI A BASE D'ASTA	
lavori cat. OG3: opere stradali	€ 45.441,17
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.129,20
oneri sicurezza specifici emergenza COVID-19	€ 389,82
totale	€ 46.960,19
lavori cat. OS21: opere di prevenzione rischi	€ 44.712,28
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 194,30
oneri sicurezza specifici emergenza COVID-19	€ 135,51
totale	€ 45.042,09
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 92.002,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
imprevisti	€ 888,68
spese tecniche esterne: studio geologico ed ass. geol in corso d'opera	€ 3.906,71
spese tecniche esterne: calcoli statici e direzione operativa	€ 3.373,31
spese tecniche interne: progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	€ 3.848,13
E.P.A.P. 2% su spese tecniche esterne: geologo	€ 78,13
C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche esterne: progettazione e DL	€ 134,93
IVA 22% su lavori, imprevisti, parte delle spese tecniche esterne e relativa cassa	€ 21.207,82
tassa gare	€ 60,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.497,72
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 125.500,00

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stato:
 - affidato, a trattativa diretta e per le motivazioni esposte in premessa e con esonero dalla garanzia definitiva in linea con il disposto normativo art. 31, comma 2, della L.P. 2/2016 e s.m. e i., al dott. ing. Stefano Filippi con studio tecnico a Rovereto (TN) l'incarico relativo alla redazione degli elaborati di calcolo strutturale nonché della relativa direzione operativa;
 - affidato a trattativa diretta e per le motivazioni esposte in premessa e con esonero dalla garanzia definitiva cauzione definitiva, in linea con il disposto normativo art. 31, comma 2, della L.P. 2/2016 e s.m. e i., al geologo dott. Michele Carlin con studio a Pergine Valsugana (TN) la relazione geologica e geotecnica nonché l'assistenza geologica in corso d'opera;
 - confermato, per le motivazioni indicate nel provvedimento, l'affidamento dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale in frazione Buss – loc. Croz de la Crosara, arteria contraddistinta dalla p.f. 1625 C.C. Madrano – opere categoria OG3” strade, autostrade, ponti, viadotti ... e opere complementari”, all'impresa BERNARDI RENZO SRL con sede in Strada della Valsugana n. 26 a Baselga di Piné (TN), codice fiscale e partita IVA 02361720226 - ad € 44.688,13 (al netto del ribasso offerto del 5,00% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.129,20 e degli oneri diretti COVID non soggetti a ribasso pari ad € 389,82) oltre ad IVA

- 22% per complessivi € 54.519,52 – come affidato con nota di data 29.04.2021 sub n. 18508;
- confermato, altresì, per le motivazioni indicate nel provvedimento, l'affidamento dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale in frazione Buss – loc. Croz de la Crosara, arteria contraddistinta dalla p.f. 1625 C.C. Madrano – opere categoria OS21 “opere strutturali speciali”, all'impresa EUROROCK Srl con sede in Via Brennero n. 327 a Trento (TN) – codice fiscale e partita IVA 00500880224 - ad € 41.362,27 (al netto del ribasso offerto del 8,23% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 194,30 e degli oneri diretti COVID non soggetti a ribasso pari ad € 135,51) oltre ad IVA 22% per complessivi € 50.461,97 – come affidato con nota di data 29.04.2021 sub n. 18510;
 - istituito, in linea con quanto già disposto in data 29.04.2021, l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. nonché il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, al dott. ing. Stefano Filippi con studio tecnico a Rovereto le funzioni di direttore operativo delle opere strutturali ed al geologo dott. Michele Carlin con studio tecnico a Pergine Valsugana l'assistenza geologica dei lavori in corso d'opera;
 - impegnata la spesa complessiva dell'opera;
 - trasmesso il provvedimento, unitamente al progetto esecutivo, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- con sua nota dd. 10.06.2021 prot. nr. PAT/RFS033-420664, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 11.06.2021 sub n. 20210024430, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza ha comunicato che, con provvedimento n. 226 dd. 17.05.2021, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza a seguito dell'evento calamitoso verificatosi sulla strada comunale in frazione Buss località Croz de la Corsara p.f. 1625 C.C. Madrano, ci è stato concesso un contributo di € 121.656,86 pari al 100% della spesa ammessa;
- con successiva propria determinazione n. 189 dd. 12.07.2022 è stato preso atto che con “relazione tecnica del direttore dei lavori sulla procedura di affido delle lavorazioni in somma urgenza in fraz. Buss – loc. Croz de la Crosara p.f. 16225 C.C. Madrano” prot. 16/06/2022-0023501 il Direttore dei Lavori – tra l'altro – ha comunicato la “nuova tipologia dei lavori” più adatta a garantire la sicurezza strutturale del versante e che le due imprese non hanno inscritto riserve o comunicato eventuali contrarietà accettando, Eurorock srl di eseguire l'intero intervento e, Bernardi Renzo Srl di rinunciare interamente all'esecuzione delle opere OG3 ed è stata approvata ad ogni effetto di legge la medesima relazione tecnica prot. 16/06/2022-0023501 che forma parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- con medesima determinazione, alla luce di quanto sopra e dei contenuti della stessa, si è provveduto ad approvare un nuovo quadro economico nell'importo complessivo

pari ad € 125.500,00 – invariato rispetto all'approvazione del progetto esecutivo, così suddiviso:

	progetto	1^ modifica	differenza
LAVORI A BASE D'ASTA			
lavori cat. OG3: opere stradali	€ 45.441,17	-	-45.441,17
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.129,20	-	-1.129,20
oneri sicurezza specifici emergenza COVID-19	€ 389,82	-	-389,82
totale	€ 46.960,19	-	-46.960,19
lavori cat. OS21: opere di prevenzione rischi	€ 44.712,28	77.843,25	33.130,97
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 194,30	1.323,50	1.129,20
oneri sicurezza specifici emergenza COVID-19	€ 135,51	525,33	389,82
ribasso d'asta	-€ 3.679,82	- 6.406,50	-€ 2.726,68
oneri sicurezza emergenza Covid-19 al 2%		1.428,74	€ 1.428,74
totale	€ 41.362,27	74.714,32	€ 33.352,05
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 92.002,28	74.714,32	-13.608,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
imprevisti	€ 888,68	18.176,64	17.287,96
spese tecniche esterne: studio geologico ed ass. geol in corso d'opera	€ 3.906,71	3.906,71	0,00
spese tecniche esterne: calcoli statici e direzione operativa	€ 3.373,31	3.373,31	0,00
spese tecniche interne: progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	€ 3.848,13	3.848,13	0,00
E.P.A.P. 2% su spese tecniche esterne: geologo	€ 78,13	78,13	0,00
C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche esterne: progettazione e DL	€ 134,93	134,93	0,00
IVA 22% su lavori, imprevisti, parte delle spese tecniche esterne e relativa cassa	€ 21.207,82	21.207,82	0,00
tassa gare	€ 60,00	60,00	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 33.497,72	50.785,68	17.287,96
			0,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 125.500,00	125.500,00	0,00

indicando di:

- revocare l'affidamento dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale in frazione Buss – loc. Croz de la Crosara, arteria contraddistinta dalla p.f. 1625 C.C. Madrano – opere categoria OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti ... e opere complementari), all'impresa BERNARDI RENZO SRL con sede in Strada della Valsugana n. 26 a Baselga di Piné (TN), codice fiscale e partita IVA 02361720226 per l'importo di € 44.688,13 (al netto del ribasso offerto del 5,00% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.129,20 e degli oneri diretti COVID non soggetti a ribasso pari ad € 389,82) oltre ad IVA 22% per complessivi € 54.519,52 – come affidato con nota di data 29.04.2021 sub n. 18508;
- estendere l'affidamento dei lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale in frazione Buss – loc. Croz de la Crosara, arteria contraddistinta dalla p.f. 1625 C.C. Madrano – opere categoria OS21 (opere strutturali speciali), all'impresa EUROROCK Srl con sede in Via Brennero n. 327 a Trento (TN) – codice fiscale e partita IVA 00500880224 - ad € 74.714,32 (al netto del ribasso offerto del 8,23% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.323,50 e degli oneri diretti COVID non

- soggetti a ribasso pari ad € 525,33 nonché degli oneri sicurezza emergenza Covid-19 nella misura del 2% pari ad € 14.28,74) oltre ad IVA 22% per complessivi € 91.151,47;
- autorizzare il concordamento di nr. 15 nuovi prezzi, da NP1 a NP15, come risultanti dal verbale dd. 21.05.2021;
 - confermare, anche per l'esecuzione delle nuove lavorazioni, il tempo contrattualmente stabilito in giorni 60 (diconsi sessanta);
 - confermare, anche per i lavori suppletivi al contratto Eurorock srl, l'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza esecutiva al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente;
 - trasmettere copia del provvedimento al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- la durata dei lavori è stata di 32 giorni contrattuali rispetto a nr. 60 giorni autorizzati, con inizio in data 04.05.2021 ed ultimazione in data 29.07.2022, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, redatto in data 06.09.2022 e firmato senza riserve dall'impresa Eurorock srl, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 74.104,40;

accertato che all'impresa non sono stati liquidati acconti e che, pertanto, alla stessa rimane da liquidare l'importo a saldo di € 74.104,40 oltre all'IVA;

preso atto che, con nota dd. 10.08.2022 prot. n. 2022-0030966, al fine di regolarizzare la contabilità, è stata richiesta la certificazione liberatoria riferita alla regolarità contributiva-assicurativa-retributiva ed alla sussistenza di vertenze in corso dell'impresa EUROROCK Srl al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. In data 09.08.2022 sub n. 30782 era stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 21.07.2022 prot. INAIL_34042553 e valevole fino a tutto il 18.11.2022 a nome della ditta Eurorock srl. Si ritiene regolare la posizione della stessa presso il Servizio Lavoro della P.A.T., giusta la comunicazione dd. 23.08.2022 prot. RFS021/24.1/2022/AZ – 582151, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 24.08.2022 sub n. 32755 con la quale è stato dichiarato che non rientra nel campione da sottoporre a controllo sulla base dei criteri stabiliti dalla struttura stessa;

preso atto altresì che, in data 10.08.2022 prot. n. 30963 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 10.08.2022 al 25.08.2022 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal sottoscritto Dirigente in data 29.08.2022;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo

svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI	€	71.434,92
ONERI sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.848,83
ONERI sicurezza diretti COVID-19	€	820,65
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE	€	74.104,40

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche interne: indennità figure professionali per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	€	3.848,13
Spese tecniche esterne: studio geologico ed ass. geologica in corso	€	3.906,71
spese tecniche esterne: calcoli statici e direzione operativa	€	3.373,31
EPAP 2% su spese tecniche esterne: geologo	€	78,13
INARCASSA 4% su spese tecniche esterne: calcoli statici e direzione	€	134,93
IVA 22% sui lavori contrattuali, spese tecniche esterne (calcoli statici e direzione operativa) e relativa cassa	€	17.074,77
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,..)	€	30,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	28.445,99
TOTALE COMPLESSIVO	€	102.550,39

visti gli atti di contabilità finale delle opere strutturali speciali;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la *“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”*;

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 “Interventi di somma urgenza” ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa “Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio” e delega di funzioni gestionali;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 28.12.2021, esecutiva, avente ad oggetto: “*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa.*” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 30.12.2021, esecutiva, avente ad oggetto: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)*” e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 di data 30.03.2022, ad oggetto: “*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022: obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti per l'anno 2022*”;

vista la deliberazione giuntale n. 36 dd. 30.03.2022 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi eletti e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale dei lavori in somma urgenza “strada comunale in frazione Buss nella località Croz de la Crosara, arteria contraddistinta dalla p.f. 1625 C.C. Madrano”, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, in data 29.07.2022, nell'importo netto di **€ 74.104,40**;

2. di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 06.09.2022 dallo stesso direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'impresa Eurorock srl;
3. di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di **€ 102.550,39**;
5. di liquidare all'impresa EUROROCK Srl con sede in Via Brennero n. 327 a Trento (TN) – codice fiscale e partita IVA 00500880224 – il credito di **€ 90.407,37** - comprensivo di IVA 22% - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
6. di inviare copia del presente provvedimento, corredata dai documenti contabili, alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso;
7. di registrare le economie di spesa di € 22.949,61 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2022 e RR.PP.2021;
8. di prendere atto che il contributo provinciale, a finanziamento dell'intervento, accertato in entrata al Titolo 4 capitolo 19550800 del P.E.G. RR.PP. 2021, sarà rideterminato in seguito a rendicontazione e di rinviare la registrazione delle eventuali minori entrate successivamente al provvedimento di rideterminazione del contributo stesso;
9. di notiziare dell'assunzione del presente provvedimento:
 - l'impresa EUROROCK Srl di Trento (TN);
 - il direttore lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente.

*** * * * *

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE

- F.to Luca Paoli -