



## COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON*

*COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU'  
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

### DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

#### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**n. 188 dd. 11-07-2022**

**OGGETTO:** Lavori in somma urgenza per mettere in sicurezza un tratto della strada comunale denominata “strada passo Cimirlo” su C.C. Roncogno (tratto di viabilità comunale contraddistinto dalle pp. ff. 1421, 1423, 1424, 1440, 1442 e 1496/1 C.C. Roncogno). Approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera. Liquidazioni conseguenti € 129.103,33. (CUP J35F21002720007)

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale datato 03.08.2021 prot. n. 20210032191, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l’evento calamitoso occorso, a seguito del maltempo del 14 e 27 luglio 2021, sulla strada comunale del Passo Cimirlo in C.C. Roncogno sul territorio del Comune di Pergine Valsugana, che ha provocato un cedimento strutturale di gran parte del copro stradale a servizio dell’abitato sparso e considerata strada di valico con il comune di Trento; si sono verificati anche dei parziali cedimenti delle banchine stradali nei tratti con rampa a valle in forte pendenza ed il materiale di versante mosso dagli eventi meteorologici ha avuto versamenti anche su fondi privati;
- con verbale di sopralluogo e accertamento dd. 11.08.2021 prot. S033/2021/583465, trasmessoci con nota di data 17.08.2021 prot. n. PAT/RFS033-17/08/2021-0593659

pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 33268, il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT- ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n.9 – ha considerato che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art 37, comma 1 della medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in parola;

- con medesimo verbale è stato constatato che le forti piogge dei giorni 14 e 27 luglio u.s. hanno creato una serie di situazioni calamitose su parte del territorio provinciale, tra queste, nel comune di Pergine, si sono verificate alcune situazioni che sono state analizzate con appositi sopralluoghi. Una di queste ha interessato la strada comunale per il Passo Cimirlò che, oltre ad essere stata distrutta parte della sede stradale, presenta dei cedimenti strutturali che vanno sistemati. Il problema che ormai capita frequentemente, è generato dal convogliamento delle acque piovane che, in poco tempo, scaricano quantità enormi di pioggia generando fenomeni di erosione in concomitanza di reti di smaltimento insufficienti per tali portate. Da quanto rilevato si ritiene che il problema possa essere risolto mediante:

- la realizzazione di gabbionate per circa 30 ml nel primo tratto;
- la realizzazione di un banchettone nel secondo tratto;
- la realizzazione di una cunetta alla francese a protezione delle opere strutturali;
- l'eventuale posa di barriere stradali su tratti interessati dai lavori, barriere che al momento non esistono e che vista la connotazione storica della strada andrebbero concordate con il servizio di riferimento, non sono in questo caso ritenute opere di somma urgenza e saranno realizzate dal comune, se del caso, così come la sistemazione del manto stradale;

e, sulla base di una stima sommaria fatta all'atto dell'ultimo sopralluogo si considera necessaria, per l'esecuzione dell'intervento, una spesa complessiva presunta pari ad € 60.000,00;

- con propria nota trasmessa a mezzo pec al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento in data 24.09.2021 sub n. 20210038581 è stato richiesto adeguato contributo per l'esecuzione dei lavori in somma urgenza, il Servizio prevenzione rischi ha comunicato l'avvio del procedimento richiedendo integrazioni alla documentazione trasmessa con sua nota prot. S033/2021/21.6-2021-150 PAT/716324 dd. 04.10.202105076 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 20210039788;
- l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 “interventi di somma urgenza” prevede che il Dirigente del servizio competente “può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro”;
- l'esecuzione dei lavori in somma urgenza è stata affidata con le modalità previste dal già citato art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. all'impresa individuale ANDERLE MICHELE scavi e movimento terra, arredo urbano con sede in loc. Maso Valderban n. 8 a Pergine Valsugana – codice fiscale NDRMHL68M29E565P e partita IVA 01674990229 – con nota di affidamento a firma del Dirigente di data 14.10.2021 prot. n. 20210041411 fino all'importo massimo presunto di € 106.779,57 - comprensivi degli oneri per la sicurezza specifici e per l'emergenza COVID-19 - oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni

contenute nell'offerta presentata in data 14.10.2021 sub n. 20210041400, che espone un ribasso medio pari al 2% sui prezzi indicati negli specifici elaborati redatti dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;

- con successiva propria determinazione n. 291 dd. 15.10.2021, è stata approvata ad ogni effetto di legge, la perizia relativa ad interventi in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana a seguito degli eventi calamitosi verificatosi sulla strada comunale denominata "strada passo Cimirlo" su C.C. Roncogno (strada comunale contraddistinta dalle pp. ff. 1421, 1423, 1424, 1440, 1442 e 1496/1 C.C. Roncogno), redatta in data ottobre 2021 dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente ed acclarante l'importo complessivo di € 140.000,00 così suddiviso:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>  |                     |
| <b>opere in somma urgenza</b>                                      | <b>€ 101.366,21</b> |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso                             | € 2.576,14          |
| oneri della sicurezza emergenza Covid-19                           | € 809,90            |
| oneri sicurezza emergenza Covid-19 in percentuale 2%               | € 2.027,32          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI</b>                                   | <b>€ 106.779,57</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                   |                     |
| spese tecniche interne: indennità progettazione e direzione lavori | € 4.185,76          |
| imprevisti   | € 4.518,99          |
| IVA 22% su lavori e imprevisti                                     | € 24.485,68         |
| tassa gare   | € 30,00             |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                 | <b>€ 33.220,43</b>  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>                             | <b>€ 140.000,00</b> |
| <b>IMPORTO SUL QUALE CHIEDERE IL CONTRIBUTO</b>                    | <b>135.814,24</b>   |

prendendo atto che la spesa prevista per l'esecuzione dei suddetti lavori ammonta a complessivi € 140.000,00 di cui € 135.814,24 quale spesa ammissibile a finanziamento da parte della P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi;

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stato:
  - rideterminato l'affidamento dei lavori relativi alle opere in somma urgenza all'impresa individuale ANDERLE MICHELE scavi e movimento terra, arredo urbano con sede in loc. Maso Valderban n. 8 a Pergine Valsugana – codice fiscale NDRMHL68M29E565P e partita IVA 01674990229 – ad € 104.504,91 oltre IVA 22% per complessivi € 127.495,99 con una minor spesa pari ad € 2.775,08 rispetto a quanto affidato con nota di data 14.10.2021 prot. n. 20210041411, secondo quanto risultante dal quadro economico della perizia approvata;
  - istituito, l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. nonché il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
  - trasmesso il provvedimento, unitamente al progetto esecutivo, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;

- con sua nota dd. 04.01.2022 prot. nr. PAT/RFS033-4576, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 07.01.2022 sub n. 20220000597, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza ha comunicato che, con provvedimento n. 7168 dd. 03.12.2021, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza a seguito del cedimento strutturale della strada comunale denominata strada "Passo del Cimirlo" che serve due piccoli nuclei abitati ci è stato concesso un contributo di € 32.938,34 come dettagliato nell'allegato parte integrante del provvedimento stesso;
- con successiva propria determinazione n. 96 dd. 04.04.2022 è stata approvata ad ogni effetto di legge la prima variante progettuale con prima modifica al contratto durante il periodo di validità, relativa ai "lavori in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana a seguito degli eventi calamitosi verificatosi sulla strada comunale denominata "strada passo Cimirlo" su C.C. Roncogno (strada comunale contraddistinta dalle pp. ff. 1421, 1423, 1424, 1440, 1442 e 1496/1 C.C. Roncogno), redatta dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente in data 03 marzo 2022, nell'importo complessivo di € 140.000,00 e così suddiviso:

|   |   | progetto          | 1^ variante       | differenza       |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>IMPORTO LAVORI</b>   |   |                   |                   |                  |
| <b>opere in somma urgenza</b>   | € | 101.366,21        | 105.100,00        | 3.733,79         |
| oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                         | € | 2.576,14          | 2.576,14          | 0,00             |
| oneri della sicurezza emergenza Covid                                 | € | 809,90            | 809,90            | 0,00             |
| oneri sicurezza emergenza Covid-19 in percentuale 2%                  | € | 2.027,32          | 2.102,00          | 74,68            |
| <b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>                                   | € | <b>106.779,57</b> | <b>110.588,04</b> | <b>3.808,47</b>  |
| di cui costo della manodopera soggetto a ribasso                      | € |                   |                   | 0,00             |
| <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>   | € | <b>104.504,91</b> | <b>110.588,04</b> | <b>6.083,13</b>  |
| <b>ribasso d'asta</b>   | € | <b>2.274,66</b>   |                   | <b>-2.274,66</b> |
| <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>                               |   |                   |                   |                  |
| Imprevisti  | € | 4.518,99          | 272,17            | -4.246,82        |
| Spese tecniche interne: indennità di progettazione e direzione lavori | € | 4.185,76          | 4.720,54          | 534,78           |
| IVA 22% su lavori e imprevisti  | € | 24.485,68         | 24.389,25         | -96,43           |
| Altre imposte e contributi dovuti per Legge                           | € | 30,00             | 30,00             | 0,00             |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                                    | € | <b>33.220,43</b>  | <b>29.411,96</b>  | <b>-3.808,47</b> |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | € | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| importo sul quale richiedere il contributo PAT                        | € | 135.814,24        | 135.279,46        | -534,78          |

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stato:
  - affidato, in applicazione dell'art. 27, comma 2 lettera b) della L.P. 09.03.2016 n. 2, all'impresa individuale ANDERLE MICHELE scavi e movimento terra, arredo urbano con sede in loc. Maso Valderban n. 8 a Pergine Valsugana – codice fiscale NDRMHL68M29E565P e partita IVA 01674990229 – già assuntrice del contratto principale, dell'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 6.083,13 contenuto nel 6/5 dell'importo contrattuale, oltre ad IVA 22% per complessivi € 7.421,42;

- autorizzato il concordamento di nr. 2 nuovi prezzi (da NP 1) a NP 2)) come risultanti dal verbale di concordamento nuovi prezzi dd. 03.03.2022, allegato alla perizia;
  - confermata l'esecuzione dei lavori nel medesimo termine contrattualmente stabilito per l'esecuzione dei lavori principali, senza concessione di alcuna proroga temporale;
  - confermato per evidenti ragioni di continuità, l'ufficio della direzione lavori, assegnando anche i lavori suppletivi l'incarico di Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza esecutiva al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
  - trasmesso il provvedimento, unitamente alla variante progettuale, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- la durata dei è stata di 90 giorni contrattuali rispetto a nr. 90 giorni autorizzati, con inizio in data 04.11.2021 ed ultimazione in data 12.04.2022, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, redatto in data 30.06.2022 e firmato senza riserve dall'impresa individuale Anderle Michele, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 105.822,40;

accertato che all'impresa non sono stati liquidati acconti e che, pertanto, alla stessa rimane da liquidare l'importo a saldo di € 105.822,40 oltre all'IVA;

preso atto che, per i lavori i cui bandi o lettere d'invito siano stati pubblicati a far data dal 01.05.2021, non è più previsto il rilascio di certificazioni liberatorie di “regolarità retributiva” da parte del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ma che, per tali interventi, è prevista l'effettuazione della verifica della “correttezza delle retribuzioni” con le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti dd. 11.05.2021 prot. PAT/RFS506-11/05/2021-0339757 (assunta al prot. comunale n. 20210020081);

accertato, per quanto attiene al caso specifico, che i lavori in prevenzione urgente sono stati affidati direttamente e che, per gli affidamenti diretti fino ad € 150.000,00 la normativa sulla correttezza retributiva non trova applicazione non rientrando nelle procedure di gara codificate (cfr. *Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287*);

preso atto che, in data 13.06.2022 sub n. 22879 è stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 13.06.2022 prot. INAIL\_33418964 e valevole fino a tutto il 11.10.2022 a nome dell'impresa e che la stessa ci ha trasmesso l'attestazione di congruità – esito positivo – di cui al D.M. 143 del 25.06.2022 emessa dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento in data 14.06.2022 prot. 202200119TN00/3;

preso atto altresì che lo stesso Direttore dei Lavori non ha ravvisato la necessità di procedere con la pubblicazione dell'avviso ai creditori e che ha dichiarato, all'interno

del certificato di regolare esecuzione, che non ha avuto notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà verificatesi durante l'esecuzione dei lavori;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

|   |   | Totale            |
|---|---|-------------------|
| <b>IMPORTO LAVORI</b>   | € | <b>100.383,53</b> |
| oneri sicurezza non soggetti a ribasso  | € | 3.386,04          |
| oneri sicurezza diretti COVID non soggetti a ribasso                            | € | 2.052,83          |
| <b>IMPORTO totale LAVORI CONTRATTUALI</b>                                       | € | <b>105.822,40</b> |
| <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                |   |                   |
| spese tecniche interne: indennità di progettazione e direzione lavori           | € | 4.720,54          |
| IVA 22% sui lavori contrattuali e sulle spese tecniche esterne e relative casse | € | 23.280,93         |
| Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)           | € | 30,00             |
| <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                         | € | <b>28.031,47</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | € | <b>133.853,87</b> |

visti gli atti di contabilità finale delle opere strutturali speciali;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 "Interventi di somma urgenza" ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 28.12.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa."* e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 30.12.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)"* e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 di data 30.03.2022, ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022: obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti per l'anno 2022"*;

vista la deliberazione giuntale n. 36 dd. 30.03.2022 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

## **D E T E R M I N A**

1. di approvare la contabilità finale dei "lavori in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana a seguito degli eventi calamitosi verificatosi sulla strada comunale denominata "strada passo Cimirolo" su C.C. Roncogno (strada comunale contraddistinta dalle pp. ff. 1421, 1423, 1424, 1440, 1442 e 1496/1 C.C. Roncogno), redatta dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori

Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, in data 27.04.2022, nell'importo netto di € **105.822,40**;

2. di approvare, altresì, il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30.06.2022 dallo stesso direttore dei lavori e firmato senza riserve dall'impresa individuale Anderle Michele;
3. di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **133.853,87**;
5. di liquidare all'impresa individuale ANDERLE MICHELE scavi e movimento terra, arredo urbano con sede in loc. Maso Valderban n. 8 a Pergine Valsugana – codice fiscale NDRMHL68M29E565P e partita IVA 01674990229 – il credito di € **129.103,33** - comprensivo di IVA 22% - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
6. di inviare copia del presente provvedimento, corredato dai documenti contabili, alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischii, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso;
7. di registrare le economie di spesa di € 6.146,13 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2022;
8. di prendere atto che il contributo provinciale, a parziale finanziamento dell'intervento, accertato in entrata al Titolo 4 capitolo 19550800 del P.E.G. RR.PP. 2021 per € 32.938,34, potrà essere rideterminato in seguito a rendicontazione e di rinviare la registrazione delle eventuali minori entrate successivamente al provvedimento di rideterminazione del contributo stesso;
9. di notiziare dell'assunzione del presente provvedimento:
  - l'impresa individuale Anderle Michele di Pergine Valsugana (TN);
  - il direttore lavori nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente.

\*\*\* \*\* \* \*\* \*\*\*

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;



- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



**IL DIRIGENTE**  
**- F.to Luca Paoli -**