



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU'
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 249 dd. 25-08-2021

OGGETTO: Lavori di somma urgenza sulla strada comunale di collegamento delle fr. Visintainer – Ischia, primo e secondo tratto, e strada comunale di collegamento Forte delle Benne. Approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera. Liquidazioni conseguenti € 81.446,87. (CUP J37H20002760003)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale 16.12.2020 prot. n. 20200048970, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., sono stati dichiarati rivestire carattere di somma urgenza gli eventi calamitosi di inizio dicembre 2020 occorsi:
 - sulla strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, primo tratto: avvallamento banchina laterale e parte di muratura esistente con abbassamento barriera stradale, fessurazione del manto stradale;
 - sulla strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, secondo tratto: cedimento banchina laterale con abbassamento della barriera stradale;
 - sulla strada comunale di collegamento Forte delle Benne: cedimento banchina laterale con parziale smottamento a valle – proiezione su S.P. per Levico;

- con verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 05.01.2021 prot. n. PAT/RFS033-05/01/2021-0002448 pervenuta ed assunta in carico a Protocollo Generale in pari data sub n. 20210000255, con il quale il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T. – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – considera che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;
- con il suddetto verbale, la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:
 - strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, primo tratto: rimozione della parte di muratura ceduta con consolidamento stradale con nuovo banchettone e nuovo tratto di muratura strutturale di collegamento, riposizionamento della barriera stradale esistente con la sostituzione di alcune stanghe danneggiate;
 - strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer – Ischia, secondo tratto: consolidamento stradale con nuovo banchettone, riposizionamento della barriera stradale esistente, nel tratto interessato dai lavori, ml. 14 circa;
 - sulla strada comunale di collegamento Forte delle Benne: realizzazione di banchettone con barriera stradale per 18 metri lineari e f.p.o. di geogriglia a valle per consolidamento terreno di ripristino;e si considera quindi necessaria, per l’esecuzione degli interventi, una spesa complessiva presunta pari ad € 95.000,00;
- con propria domanda di contributo per l’esecuzione dei lavori in somma urgenza, trasmessa a mezzo pec al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. in data 05.02.2021 sub n. 20210005076 è stata trasmessa anche copia della “relazione illustrativa in merito ai motivi ostativi all’espletamento degli adempimenti propedeutici alla redazione delle perizie di spesa e conseguentemente alla loro approvazione entro i termini previsti dal terzo comma dell’art. 53 della L.P. 26/93 e ss.mm.”, redatta in data gennaio 2021 dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, nella quale è stato reso evidente che a fine dicembre si è verificata una seconda perturbazione di carattere prettamente nevoso, come non si verificava da anni, con quantità cumulate oltre i 50 cm, con successive temperature particolarmente rigide che hanno cristallizzato il manto nevoso, non permettendo l’espletamento degli adempimenti propedeutici alla redazione delle perizie di somma urgenza;
- preso atto che l’art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 “interventi di somma urgenza” prevede che il Dirigente del servizio competente “può disporre l’immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all’importo di 400.000,00 euro”;
- l’esecuzione dei lavori in somma urgenza sono stati affidati con le modalità previste dall’art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. all’impresa BURLON SRL con sede in Zona Artigianale n. 3 a Telve Valsugana (TN), codice fiscale e partita IVA 00312890221, con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 10.02.2021 prot. n. 20210005842, fino all’importo massimo presunto di € 62.500,00 –

comprensivo degli oneri della sicurezza – oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell’offerta presentata in data 17.12.2020 sub n. 49119, che espone un ribasso medio pari al 6,500% sui prezzi del prezzario P.A.T. 2018, riferita al verbale di somma urgenza Moretta Alta e confermata in data febbraio 2021 anche per questo intervento;

- con propria determinazione n. 54 dd. 01.03.2021 - con la quale tra l’altro è stato confermato l’affidamento dei lavori sopra dettagliati alla su richiamata impresa - è stato affidato al affidato al dott. forestale Oscar Fox dello studio tecnico Progettazione & Pianificazione l’incarico relativo alla redazione degli elaborati di progettazione definitiva ed esecutiva nonché alla direzione lavori, misure e contabilità ed al geologo dott. Mirko Demozzi la relazione geologica e geotecnica a supporto della messa in sicurezza in somma urgenza dei dissesti che hanno interessato le strade comunali su riportate;
- con propria successiva determinazione n. 110 dd. 26.04.2021 è stato approvato ad ogni effetto di legge, il progetto esecutivo dei “lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer e Ischia – tratto 1 e tratto 2 – diramazione strada comunale di collegamento Forte delle Benne, redatto in data marzo 2021 dal dott. forestale Oscar Fox per la parte relativa alla progettazione esecutiva, dal geologo dott. Mirko Demozzi per la parte relativa allo studio geologico-geotecnico e dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente per la parte relativa al coordinamento della sicurezza, ed acclarante l’importo complessivo, già al netto del ribasso, di € 95.000,00 così suddiviso:

LAVORI A BASE D'ASTA	
lavori intervento 1 STRADA FORTE DELLE BENNE	€ 7.646,20
di cui al netto del ribasso offerto pari al 6,500%	€ 7.149,20
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 627,98
totale	€ 7.777,18
lavori intervento 2 STRADA VISINTAINER - ISCHIA	€ 60.668,38
di cui al netto del ribasso offerto pari al 6,500%	€ 56.724,94
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.257,44
totale	€ 57.982,38
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 65.759,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
imprevisti	€ 615,05
spese tecniche esterne: studio geologico geotecnico (esente IVA)	€ 1.919,91
spese tecniche esterne: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità	€ 7.927,08
spese tecniche interne: indennità per figure operanti in amministrazione	€ 1.976,79
E.P.A.P. 2% su spese tecniche esterne: geologo	€ 38,40
C.N.P.A.I.A 4% su spese tecniche esterne: progettazione e DL	€ 317,08
IVA 22% su lavori, imprevisti, spese tecniche esterne e relativa cassa	€ 16.416,13
tassa gare	€ 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 29.240,44
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 95.000,00

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stato:
 - rideterminato l'affidamento dei lavori all'impresa BURLON SRL ad € 65.759,56 (al netto del ribasso offerto del 6,50% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.885,42) oltre ad IVA 22% per complessivi € 80.226,66, con una maggior spesa pari ad € 3.976,66 rispetto a quanto affidato con nota di data 10.02.2021 prot. n. 20210005842, secondo quanto risultante dal quadro economico del progetto approvato;
 - istituito, in linea con quanto già disposto in data 10.02.2021, l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e la direzione operativa confermando quanto già disposto con precedente determinazione n. 54 dd. 01.03.2021 al dott. forestale Oscar Fox di Trento le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;
 - trasmesso il provvedimento, unitamente al progetto esecutivo, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- la durata dei lavori relativi alle opere strutturali è stata di 59 giorni contrattuali rispetto a nr. 60 giorni autorizzati, con inizio in data 22.02.2021 ed ultimazione in data 21.04.2021, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori dott. forestale Oscar Fox dello studio tecnico Progettazione & Pianificazione di Trento, redatto in data 08.07.2021 e firmato senza riserve dall'impresa Burlon Srl, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 58.674,11;

accertato che all'impresa non sono stati liquidati acconti e che, pertanto, alla stessa rimane da liquidare l'importo a saldo di € 58.674,11 oltre all'IVA;

preso atto che, con nota dd. 15.06.2021 prot. n. 20210025073 del 16.06.2021, al fine di regolarizzare la contabilità, è stata richiesta la certificazione liberatoria riferita alla regolarità contributiva-assicurativa-retributiva ed alla sussistenza di vertenze in corso dell'impresa Burlon Srl al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. In data 15.06.2021 sub n. 20210024938 era stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 01.04.2021 prot. INAIL_26910728 e valevole fino a tutto il 30.07.2021 a nome dell'impresa e, si ritiene regolare, altresì, la posizione della stessa presso il Servizio Lavoro della P.A.T. giusta la nota PAT/RFS021-29/06/2021-0464846 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 29.06.2021 sub n. 20210026692 con la quale il servizio ha comunicato che la ditta non rientra nel campione da sottoporre a controllo;

preso atto altresì che, in data 15.06.2021 prot. n. 20210025067 del 16.06.2021 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 16.06.2021 al 01.07.2021 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 05.07.2021;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI al netto oneri per la sicurezza	€	56.435,99
ONERI per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.238,12
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	58.674,11
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
spese tecniche esterne: studio geologico (esente IVA)	€	1.919,91
spese tecniche esterne: prog. definitiva, esecutiva, DL misure e contabilità	€	7.927,08
spese tecniche interne: indennità per figure operanti in ammine	€	1.976,79
E.P.A.P. 2% spese tecniche esterne (geologo)	€	38,40
E.P.A.P. 2% spese tecniche esterne (dott. forestale)	€	158,54
IVA 22% su lavori e su parte delle spese tecniche esterne e relativa cassa	€	14.687,14
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC...)	€	30,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	26.737,86
TOTALE COMPLESSIVO	€	85.411,97

visti gli atti di contabilità finale delle opere strutturali speciali;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 "Interventi di somma urgenza" ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

vista la deliberazione giuntale n. 33 dd. 30.03.2021 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 18 dd. 11.11.2020 e 20 dd. 16.11.2020 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 28.01.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa"* e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 29.01.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)"* e le successive modificazioni alla stessa;

vista altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 30.03.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021: obiettivi gestionali da assegnare al Segretario Generale e al Vicesegretario e ai Dirigenti ad esaurimento per l'anno 2021"*;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale dei "lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di collegamento delle frazioni Visintainer e Ischia – tratto 1 e tratto 2 – diramazione strada comunale di collegamento Forte delle Benne nel comune di Pergine Valsugana eseguiti dall'impresa Burlon srl, redatte dal Direttore dei Lavori dott. forestale Oscar Fox dello studio tecnico Progettazione & Pianificazione di Trento, in data 19.05.2021, nell'importo netto di € **58.674,11**;

2. di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione redatto in data 08.07.2021 dallo stesso Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Burlon srl, per l'importo complessivo netto di € 58.674,11;
3. di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **85.411,97**;
5. di liquidare all'impresa BURLON SRL con sede in Zona Artigianale n. 3 a Telve Valsugana (TN) – codice fiscale e partita IVA 00312890221– il credito di € **71.582,41** - comprensivo di IVA 22% - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
6. di liquidare, altresì, al dott. forestale Oscar Fox dello studio tecnico Progettazione & Pianificazione, con sede in Corso III Novembre n. 48 a Trento (TN), codice fiscale FXOSCR54D18L174C e partita IVA 00433710225, la fattura n. 28 dd. 03.08.2021, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 04.08.2021 Repertorio PiTre 308 nell'importo di € 7.927,08 oltre ad E.P.A.P 2% ed IVA 22% per complessivi € **9.864,46** a titolo di saldo della prestazione resa;
7. di registrare le economie di spesa al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2021 e la minore entrata al Titolo 4 capitolo 19007600 del P.E.G. 2021, come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
8. di inviare copia del presente provvedimento, corredato dai documenti contabili, alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo stesso;
9. di notificare dell'assunzione del presente provvedimento:
 - l'impresa Burlon srl di Telve (TN);
 - il direttore dei lavori dott. forestale Oscar Fox dello studio Progettazione & Pianificazione di Trento;
 - il coordinatore della sicurezza in fase esecutiva geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente.



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -

*** * * * * ***

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -