

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia di Trento

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - OPERE FINANZIATE

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

(Aggiornamento marzo 2026)

Sommario

| | |
|--|-----|
| PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR | 1 |
| 1. M4 C1 I1.1 - CUP J31B22000200006 - NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN) - sulla p.ed 521 C.C. PERGINE.... | 1 |
| 2. M5 C2 I2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA:..... | 28 |
| • Riqualficazione Zona EST OVEST del Centro Storico di Pergine Valsugana | 28 |
| • Riqualficazione Zona NORD del Centro Storico di Pergine Valsugana..... | 40 |
| • Riqualficazione Zona NORD EST del Centro Storico di Pergine Valsugana..... | 51 |
| • Riqualficazione Zona SUD del Centro Storico di Pergine Valsugana..... | 64 |
| 3. M4 C1 I1.2 CUP J34E22000050006 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CANEZZA PER REALIZZARE LA NUOVA MENSA..... | 77 |
| 4. M1 C3 I1.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE..... | 94 |
| 5. M1 C1 I1.4. - CUP J31F22002460006 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE – SPID CIE Comuni Aprile 2022 | 104 |
| 6. M1 C1 I1.2 - CUP J31C22000290006 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI 107 | |
| 7. M1 C1 I 1.4.1 - CUP J31F22001340006 – Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022 | 111 |
| 8. M1 C1 I1.3.1 - CUP J51F22009720006 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati Comuni Ottobre 2022..... | 114 |
| 9. M1 C1 I 1.4.3 - CUP J31F24000160006 – app IO - Comuni - Novembre 2023 | 117 |
| 10. M1 C1 I1.4.5 - CUP J31F22005110006 – Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024 | 120 |
| 11. M1 C1 I1.4.4 - CUP J51F24004430006– 1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024... | 123 |
| 12. M1 C1 I2.2 - CUP J31F25000140006 – 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"..... | 126 |
| 13. M1 C1 1.3.1 - CUP J81J25001250006– 1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025 128 | |
| 14. M1 C1 2.3.2 - CUP J85B26000000006– 2.3.2.- Risorse in Comune | 131 |

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR

1. M4 C1 I1.1 - CUP J31B22000200006 - NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN) - sulla p.ed 521 C.C. PERGINE

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 4;Componente 1 Investimento 1.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J31B22000200006

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università: Le misure previste sotto questa componente mirano ad affrontare e superare le criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca italiano, con l'obiettivo di migliorare i risultati scolastici e l'occupabilità degli studenti italiani. Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "favorire la ricerca e l'innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), "rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2) e "concentrare gli investimenti su ricerca e innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3)

Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia

L'obiettivo dell'investimento (Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni) mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale.

L'Allegato esecuzione al CID (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa include anche i seguenti traguardi e obiettivi:

M4C1 – 9: Aggiudicazione dei contatti di lavoro e distribuzione territoriale per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura della prima infanzia. L'aggiudicazione deve essere effettuata conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

M4C1-18: Creazione di almeno 264 480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni). L'obiettivo del piano per la costruzione e la riqualificazione degli asili nido è l'aumento dei posti disponibili, tramite il potenziamento del servizio educativo per la fascia 0 -6 anni.

Target / Indicatori Comuni: nr. di posti attivati per gli asili nido, valore programmato: 66;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: Con riferimento all'art 4 comma 2 dell'accordo di concessione registrato al sub 382 dd 04/01/2023 ed al relativo addendum registrato al sub 1111 di data 10/01/2023 il cronoprogramma delle opere sopracitate prevede i seguenti termini:



| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE | Determina di aggiudicazione |
| Avvio dei lavori | Entro il 30 novembre 2023 | Verbale di consegna dei lavori |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA | Verbale di ultimazione dei lavori |
| Collaudo dei lavori | Entro il 30 giugno 2026 | Certificato di collaudo |

Il termine di aggiudicazione dei lavori fissato al 31 maggio 2023 è stato prorogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito al giorno 20 giugno 2023, giusta comunicazione dd. 12/05/2023 n. U.0072461.10-5-2023, assunta al prot. comunale 19622 in data 15/05/2023 e come risultante nella nota denominata "Addendum all'accordo di concessione di finanziamento" acquisita a protocollo comunale sub 20656 del 19/05/2023.

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 3.376.400,00 di cui:

- Fondi PNRR: € 2.376.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 1.000.400,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|-------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 2 376 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO | 1 000 400,00 € |
| | 3 376 400,00 € |

Con decreto RGS n. 183 del 3 agosto 2023 in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, relativamente alla procedura "semplificata" del primo semestre, è stata completata la procedura di verifica di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Per l'opera in oggetto (CUP J31B22000200006) sono stati assegnati definitivamente **aggiuntivi euro 237.600,00**. Ai sensi di quanto disposto dall'art 2 del succitato Decreto, la Ragioneria generale dello Stato ha già aggiornato il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate definitivamente.

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1886 dd. 13.10.2023 è stato riconosciuto al Comune di Pergine Valsugana per l'intervento di costruzione del Nuovo Asilo Nido Viale Petri l'importo di € 686.520,00. L'accertamento del contributo provinciale determina la modifica dei finanziamenti degli impegni assunti per l'opera applicando il contributo della PAT per € 686.520,00 in sostituzione del Fondo pluriennale vincolato sugli Esercizi 2023 e 2024, come da prospetto seguente:

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo (agg. 13/10/2023) |
|---|-----------------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 2 376 000,00 € |
| Contributo PAT integrativo su opere PNRR | 686 520,00 € |
| COFINANZIAMENTO (Fondi propri dell'Amministrazione) | 313 880,00 € |
| | 3 376 400,00 € |



Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rinuncia del Comune di Pergine Valsugana al FOI-Fondo Opere Indifferibili, l'importo complessivo risulta suddiviso come da prospetto seguente:

Totale progetto: € 3.481.400,00 di cui:

- Fondi PNRR: € 2.376.000,00
- Fondi propri del Comune: € 418.880,00
- Fondi propri della Provincia: € 686.520,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo (agg. Ottobre 2024) |
|---|--------------------------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 2 376 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO (Fondi propri dei Comuni) | 418.880,00 € |
| COFINANZIAMENTO (Fondi propri Province) | 686.520,00 € |
| | 3 481 400,00 € |

A seguito di approvazione della prima variante progettuale con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 36 del 13.02.2025 il finanziamento dell'opera è rimasto sostanzialmente immutato e risulta così suddiviso:

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo (agg. febbraio 2025) |
|---|---------------------------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR (Recovery Fund) | 2 376 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO (Fondi propri dei Comuni) | 418.880,00 € |
| COFINANZIAMENTO (Fondi propri Province) | 686.520,00 € |
| Fondi Opere Indifferibili | 0,00 € |
| | 3 481 400,00 € |

A seguito di approvazione della seconda variante progettuale con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 70 del 26.03.2025 il finanziamento dell'opera viene modificato in quanto il maggior costo dell'opera per complessivi € 365.413,49 viene finanziato con fondi propri dell'Amministrazione e risulta pertanto così suddiviso:

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo (agg. Giugno 2025) |
|---|-------------------------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR (Recovery Fund) | 2 376 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO (Fondi propri dei Comuni) | 784 293,49 € |
| COFINANZIAMENTO (Fondi propri Province) | 686.520,00 € |
| Fondi Opere Indifferibili (FOI) | 0,00 € |
| | 3 846 813,49 € |

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di marzo 2026):

In esito all'ammissione al finanziamento sul FPOP - Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche del Ministero Infrastrutture e Trasporti , per un importo aggiuntivo di euro 222.692,46 €, le fonti di finanziamento sono pari a complessivi euro 4.069.505,95 € suddivisi come segue:

- Fondi PNNR – Recovery Fund: € 2.376.000,00
- Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche: 222.692,46 €;



- Fondi propri del Comune: € 784.293,49
- Fondi propri della Provincia: € 686.520,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo (agg. Marzo 2026) |
|---|------------------------------------|
| RRF – Recovery Fund | 2 376 000,00 € |
| FPOP - Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche | 222 692,46 € |
| FOI - Fondi Opere Indifferibili | 0,00 € |
| FOPCOM - Fondi propri dei Comuni | 784 293,49 € |
| FPPRV - Fondi propri Province | 686 520,00 € |
| | 4 069 505,95 € |

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo aggiudicato i lavori in data 19/05/2023 (quindi entro il termine del 31/05/2023), avviato i lavori in data 17/07/2023 (quindi entro il termine del 30/11/2023) e terminato gli stessi in data 14/07/2025 (quindi entro la data del 31/12/2025).

La scadenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, riportata nel verbale di consegna e stabilita in 540 gg. naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori, è stata fissata alla data del 06/01/2025.

A seguito di concessione di proroga sul tempo contrattuale di data 02/10/2024 di 120 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattualmente stabilito (660 giorni anziché 540 gg.), la data di ultimazione viene fissata al giorno 06/05/2025.

A seguito di sottoscrizione dell'atto di sottomissione Rep. n. 44 / Atti pubblici di data 21/02/2025 per la prima variante progettuale con prima modifica al contratto in corso di validità, è stata concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine contrattuale alla data del 05/07/2025.

A seguito di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo Rep. n. 47 / Atti pubblici di data 28/03/2025 al Contratto di Appalto Rep. n. 03/2023 per la seconda variante progettuale con seconda modifica al contratto in corso di validità, è stata concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine contrattuale alla data del 02/09/2025, entro comunque il termine fissato dal cronoprogramma delle opere PNRR corrispondente al giorno 31/12/2025.

I lavori sono stati ultimati in data 14/07/2025, come da certificato di ultimazione lavori di pari data, quindi in tempo utile (entro la data del 02/09/2025), a meno di alcune lavorazioni di piccola entità, per il completamento delle quali viene assegnato un termine di 30 giorni.

Con Verbale di verifica lavori marginali indicati sul certificato di ultimazione di data 18.08.2025, il Direttore dei Lavori ha certificato che le opere marginali di piccola entità sono state completate in data 13/08/2025 e quindi in tempo utile, entro il termine concesso di 30 giorni concessi.

I lavori sono conclusi.

È in corso il collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ing. Weber Isabella, come da incarico affidato con lettera prot. n. 24147 dd. 19/05/2025.



Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico>

2) provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti>

| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblificazione all'Albo | Data esecutività |
|---|------|--------------------|---|--------------------------|------------------|
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 20 | 26/01/22 | Affidamento ad Armalam srl della progettazione preliminare e del rilievo delle opere ed al dott. geol. Passardi della relazione geologica e geotecnica | | 27/02/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149222&codEstr=DET&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c | | |
| Deliberazione del Consiglio Comunale | 6 | 15/02/22 | Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare. Importo complessivo di spesa Euro 4.000.000,00 | 17/02/22 | 28/02/22 |
| Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149382&codEstr=DEL&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 338 | 06/12/22 | Richiesta parere preventivo presso il Servizio antincendi e protezione civile della Provincia Autonoma di Trento. Importo complessivo di spesa € 200,00 | | 07/12/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151955&codEstr=DET&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 343 | 14/12/22 | Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31. | | 15/12/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 352 | 15/12/22 | Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla Certificazione energetica. Importo complessivo di spesa € 195.900,40 (CUP J31B22000200006) | | 16/12/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152044&codEstr=DET&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c | | |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|----------|----------|
| Deliberazione della Giunta comunale | 182 | 22/12/22 | Approvazione del nuovo quadro economico dell'opera nell'importo complessivo di € 3.376.400,00 di cui € 2.903.704,00 per lavori a base d'asta | 22/12/22 | 02/01/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152127&codEstr=DEL&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 367 | 23/12/22 | Il dirigente dà atto che per l'opera "PNRR M4 C1 INV 1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in viale Petri a Pergine Valsugana" risulta soddisfatta la condizione di attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo, nel rispetto di quanto indicato nel principio contabile relativo alla contabilità finanziaria al punto 5.4.9 c | | 27/12/22 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152152&codEstr=DET&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc | | |
| Deliberazione della Giunta comunale (provvedimento di approvazione) | 20 | 22/02/23 | Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri sulla p.ed. 521 C.C. Pergine e definizione indirizzi per l'esecuzione. Importo complessivo di spesa € 3.376.400,00 | 23/02/23 | 06/03/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152559&codEstr=DEL&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio (provvedimento a contrarre) | 41 | 13/03/23 | Autorizzazione a contrarre per la realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri sulla p.ed. 521 C.C. Pergine, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 3.376.400,00 | | 14/03/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152719&codEstr=DET&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 118 | 19/05/23 | Presenza d'atto aggiudicazione e conseguenti segnature contabili. Importo complessivo di spesa € 3.376.400,00 | | 22/05/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153274&codEstr=DET&CSRF=6390e90d77b4a37b1999b073f21a53d6 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 183 | 19/07/23 | Affido sorveglianza archeologica scavi a favore della ditta CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA Srl. Impegno complessivo di spesa € 5.947,50 | | 20/07/23 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153741&codEstr=DET&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 222 | 31/08/23 | Affidamento all'ing. Bruno Delaiti dell'incarico di collaudo statico. Importo complessivo di spesa € 14.448,91 | | 01/09/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154017&codEstr=DET&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 230 | 14/09/23 | Affido incarico all'Azienda Multiservizi Ambiente s.p.a. per la realizzazione di nuovo stacco dell'acquedotto in Viale Petri n. 2. Importo complessivo di spesa € 2.852,36 | | 15/09/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154113&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Sostituto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 273 | 08/11/23 | Approvazione 1° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito | | 09/11/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154548&codEstr=DET&CSRF=b04ae70177393faf4afa749fc995b4f2 | | |
| Determinazione del Sostituto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 280 | 16/11/23 | Autorizzazione al subappalto all'impresa IRRIGAZIONE PILATI SRL con sede in Via Bolzano n. 6 fr. Sorni a Lavis (TN) – codice fiscale e Partita IVA 00891350225, di parte delle opere relative alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e, nello specifico, di parte degli scavi e delle opere fognarie per un importo complessivo massimo di € 46.912,60 | | 17/11/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154606&codEstr=DET&CSRF=b04ae70177393faf4afa749fc995b4f2 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 291 | 29/11/23 | Approvazione 2° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito | | 29/11/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154721&codEstr=DET&CSRF=b04ae70177393faf4afa749fc995b4f2 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 301 | 07/12/23 | Accertamento di entrata per finanziamento provinciale integrativo per opere PNRR e conseguenti segnature contabili. | | 11/12/23 |



| | | | | | |
|---|----|----------|--|--|----------|
| Patrimonio | | | Importo complessivo di spesa € 3.376.400,00 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154824&codEstr=DET&CSRF=5a636414681d51eb27b21c06af4c4dff | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 8 | 17/01/24 | Estensione incarico relativo alla sorveglianza archeologica scavi a favore della ditta CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA Srl. Impegno di spesa € 2.928,00 | | 18/01/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155114&codEstr=DET&CSRF=f900c403754e0cc6877e737ee20c0d41 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 22 | 02/02/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa PRIMA COSTRUZIONI EDILI SRL con sede in Via Alto Adige n. 170 a Trento (TN) – codice fiscale e Partita IVA 02241430228, di parte delle opere relative alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e, nello specifico, di parte delle opere edili per un importo complessivo massimo di € 95.505,57 | | 05/02/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155258&codEstr=DET&CSRF=f900c403754e0cc6877e737ee20c0d41 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 37 | 21/02/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa IMPERMENAPACE SNC DI MENAPACE GIANPAOLO E GIANLUCA con sede in Viale Degasperi n. 118/24 a Cles (TN) – codice fiscale e Partita IVA 01519970220, di parte delle opere relative alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e, nello specifico, di parte delle opere relative alle impermeabilizzazioni per un importo complessivo massimo di € 23.175,16 | | 21/02/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/283518_1300000283518_E-DD.pdf.p7m&CSRF=7f72242381e839252c8b4729f4e85f93 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 55 | 29/02/24 | Affidamento a Service Engineering Srl dell'incarico per le prestazioni rilascio SCIA Antincendio. Importo complessivo di spesa € 17.340,06 | | 01/03/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155495&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e | 68 | 13/03/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa F.LLI DALCOLMO SRL con sede in Viale dell'Industria n. 8 a Pergine Valsugana (TN) - codice | | 15/03/24 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| Patrimonio | | | fiscale e Partita IVA 00191780220, delle opere da termoidraulico afferenti la categoria OS3 "impianti idricosanitari" ricompresa nella categoria prevalente nonché la categoria OS28 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti termici e di condizionamento", per un importo complessivo massimo di € 304.999,93 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155608&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 129 | 13/05/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa X-LAM DOLOMITI SPA con sede in Via della Stazione n. 100 a Castel Ivano (TN) - codice fiscale e Partita IVA 02171340223, di parte delle opere relative alla categoria specialistica OS32 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strutture in legno", per un importo complessivo massimo di € 163.003,17 | | 14/05/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156048&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 138 | 16/05/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa COIMP SNC DI SIGHEL MAURIZIO & C. con sede in Via Ceramont n. 22 a Bedollo (TN) fr. Piazze - codice fiscale e Partita IVA 01095450225, delle opere relative alla categoria specialistica OS30 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", per un importo complessivo massimo di € 152.735,11 | | 17/05/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156103&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 139 | 16/05/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa individuale Malfatti Pitture di Malfatti Andrea, con sede in Via Belvedere n. 34 a Ronzone (TN) - codice fiscale MLFND94A20C794P e partita IVA 02404210227, di parte delle opere relative alla categoria specialistica OS70 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali di natura edile e tecnica" e nello specifico di parte delle opere da pittore, per un | | 20/05/24 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| | | | importo complessivo massimo di € 106.855,10 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156116&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 153 | 28/05/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa MITTER STRUTTURE IN LEGNO SRL Semplificata, con sede in Via Indipendenza n. 59 a Roverè della Luna (TN) - codice fiscale e partita IVA 02633980228, di parte delle opere da carpentiere in legno relative alla categoria specialistica OS7 ed alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali di natura edile e tecnica" e "edifici civili e industriali", per un importo complessivo massimo di € 24.155,94 | | 28/05/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156205&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 160 | 03/06/24 | Approvazione 3° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito | | 03/06/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156261&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dc b1b1232b4e7b8b276e57abb | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 164 | 04/06/24 | Approvazione 4° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito | | 07/06/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156522&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dc b1b1232b4e7b8b276e57abb | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 207 | 12/07/24 | Modifica dell'autorizzazione al subappalto all'impresa individuale MALFATTI PITTURE di Malfatti Andrea, con sede in Via Belvedere n. 34 a Ronzone (TN) - codice fiscale MLFNDR94A20C794P e partita IVA 02404210227, di parte delle opere relative alla categoria specialistica OS7 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali di natura edile e tecnica", per un importo complessivo massimo di € 126.052,76 | | 12/07/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156639&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dc b1b1232b4e7b8b276e57abb | | |
| Determinazione del Dirigente della | 209 | 15/07/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa TECNOLATTONERIE | | 17/07/24 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | | | ROSSI SRL, con sede in Via di Coltura n. 45, fr. Cadine a Trento (TN) - codice fiscale e partita IVA 01370350223, di parte delle opere da lattoniere afferenti la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 35.452,24 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156648&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dc_b1b1232b4e7b8b276e57abb | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 214 | 17/07/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa DILON SRL SEMPLIFICATA, con sede in Via San Giovanni Bosco n. 7/1 a Trento (TN) - codice fiscale e partita IVA 02542980228, di parte delle opere relative alla categoria specialistica OS7 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali di natura edile e tecnica" e nello specifico di parte delle opere da cartongessista e pittore, per un importo complessivo massimo di € 141.341,09 | | 18/07/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156669&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dc_b1b1232b4e7b8b276e57abb | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 259 | 09/09/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa NORD PAVIMENTI SRL, con sede in Loc. Sille n. 17/A a Civezzano (TN) - codice fiscale e partita IVA 02651070225, di parte delle opere relative alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere relative alla realizzazione di massetti e sottofondi, per un importo complessivo massimo di € 31.853,74 | | 10/09/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157088&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dc_b1b1232b4e7b8b276e57abb | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 271 | 19/09/24 | Approvazione in linea tecnica Prima variante progettuale ai soli fini dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare "Ministero dell'Istruzione e del merito". Importo complessivo dell'opera € 3.481.400,00 | | 19/09/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157187&codEstr=DET&CSRF=ce456adcc | | |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| | | | a135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 273 | 19/09/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa MACOS SRL, con sede in Via della Rupe n. 17 a Mezzolombardo (TN) - codice fiscale e partita IVA 01489580223, di parte delle opere da serramentista afferenti la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 185.763,39 | | 19/09/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157188&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dc_b1b1232b4e7b8b276e57abb | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 284 | 26/09/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa VIVAIO VILLALAGARINA SNC di CAVALIERI ANDREA E C., con sede in Via Galvagni n. 15 ad Isera (TN) - codice fiscale e partita IVA 01317310223, delle opere relative alla realizzazione del sistema verde pensile estensivo inclinato ad erbacee perenni afferente la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 13.534,00 | | 27/09/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157258&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dc_b1b1232b4e7b8b276e57abb | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 323 | 08/11/24 | Approvazione 5° Rendiconto spese e riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR relativa alla Realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri (fondi PNRR) | | 08/11/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157593&codEstr=DET&CSRF=ce456adcc_a135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 325 | 11/11/24 | Modifica dell'autorizzazione al subappalto di parte delle opere da serramentista afferenti la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 204.339,73 | | 13/11/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDo | | |



| | | | | |
|---|-----|----------|--|----------|
| | | | c.php?f=documenti/288772_1300000288772_E-DD.pdf.p7m&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 329 | 14/11/24 | Temporanea modifica dell'ufficio direzione lavori | 15/11/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/288942_1300000288942_E-DD.pdf.p7m&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 338 | 20/11/24 | Realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri : opere di completamento Asilo nido Viale Petri. Nuovo allacciamento alla rete teleriscaldamento. Affidamento a Amambiente S.p.A.. Importo complessivo di spesa € 5.891,99 (CUP J35E24000360004) <i>Nota: le suddette opere sono finanziate esclusivamente con fondi propri del Comune e non rientrano nel QE approvato con determinazione n. 271 di Determinazione n° 338 dd. 20.11.2024, ma viceversa rientrano tra le opere previste a bilancio nel capitolo al Titolo 2) P.E.G. 2025 relativo alle opere di completamento del nuovo Asilo nido CAP 234104/ 1 - Opere di completamento Asilo Nido Viale Petri</i> | 20/11/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/289030_1300000289030_E-DD.pdf.p7m&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 357 | 10/12/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa individuale SEGATA MORENO, con sede in Via del Laon n. 19 fr. Sopramonte a Trento (TN) - partita IVA 01422330223 - di parte delle opere da pavimentista afferenti la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 17.201,80 | 11/12/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157903&codEstr=DET | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 372 | 18/12/24 | Approvazione 6° Rendiconto spese e riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR relativa alla Realizzazione nuovo asilo nido | 18/12/24 |



| | | | | | |
|---|----|----------|---|----------|----------|
| | | | inviale Petri (fondi PNRR) | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157964&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 36 | 13/02/25 | Approvazione prima variante progettuale e prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 3.481.400,00 | | 14/02/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/158384_Determineconrilevanzacontabi_1739541282.pdf&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Deliberazione della Giunta comunale | 59 | 11/03/25 | Nomina della commissione, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2, per la scelta dell'opera d'arte da realizzare o da acquistare per l'abbellimento dell'edificio | 13/03/25 | 24/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158639&codEstr=P_OP | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 70 | 26/03/25 | Approvazione seconda variante progettuale e seconda modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera €. 3.846.813,49 | | 26/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158664&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 74 | 31/03/25 | Commissione per la scelta dell'opera d'arte da realizzare o da acquistare per l'abbellimento dell'edificio, ai sensi dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2. Autorizzazione a contrarre e affidamento. | | 31/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158691&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 81 | 04/04/25 | Autorizzazione al subappalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese SCHINDLER SPA (capogruppo)/NICULA MIHAIL SAS (mandante), con sede legale in Via E. Cernuschi n. 1 a Milano (MI) - partita IVA 00842990152, dell'esecuzione dei lavori relativi all'impianto di elevazione, rientranti nella categoria prevalente ma per eseguire i quali è richiesta speciale abilitazione OS4 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti elettromeccanici trasportatori", per un importo complessivo massimo pari ad € 26.000,00 | | 07/04/25 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158748&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 83 | 10/04/25 | Approvazione del bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte. Importo complessivo di spesa € 18.300,00 | | 10/04/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158771&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 129 | 15/05/25 | Affido incarichi di collaudo acustico, collaudo tecnico-amministrativo e di redazione pratiche catastali. Importo complessivo dell'opera €. 3.846.813,49 | | 16/05/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159005&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 152 | 10/06/25 | Estensione dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa COIMP SNC DI SIGHEL MAURIZIO & C. con sede in Via Ceramont n. 22 fr. Piazze a Bedollo (TN) – codice fiscale e Partita IVA 01095450225 – dell'esecuzione delle opere relative alla categoria specialistica OS30 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi ...", per l'importo massimo aggiunto di € 61.538,88 | | 11/06/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159158&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 157 | 13/06/25 | Autorizzazione al subappalto al CONSORZIO PAVIMENTI MACCANI in sigla CO.PA.MA. con sede a Trento (TN), via Ragazzi del '99 n. 21 - codice fiscale e partita IVA 01960830220 - di parte delle opere da pavimentista afferenti la categoria scorporabile OS6 dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 33.355,48 | | 13/06/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159171&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 172 | 02/07/25 | Approvazione verbali e graduatoria finale di merito della Commissione giudicatrice del concorso. Affidamento incarico al capogruppo Torda Lorenzo del gruppo artisti Torda | | 02/07/25 |



| | | | | | |
|---|--|----------|---|---------------------------------------|----------|
| | | | Lorenzo e Capobianco Chiara. Importo complessivo dell'opera €. 3.846.813,49 | | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/159306_Determineconrilevanzacontabi_1751611796.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 320 | 02/12/25 | Presenza d'atto accoglimento della richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50, per lavorazioni eseguite a tutto il sesto S.A.L., conseguenti segnature contabili e liquidazioni per l'importo complessivo pari ad € 141.311,30 | | 02/12/25 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/160317_Determineconrilevanzacontabi_1764748907.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |
| Bandi di gara e contratti | | | | | |
| <p>Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture che a sua volta rimanda al link: https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici. Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri (fondi PNRR) M4-C1-Inv. 1.1" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link: https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=157808</p> | | | | | |
| Tipologia documento | oggetto | | data documento | | |
| Avviso avvio procedura | AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri. Opera PNRR - M4: Istruzione e ricerca - C1:"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"- Inv.1.1:"Piano per asili nido e scuole infanzia e servizi..". Appalto – Progetto finanziato dal PNC al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) | | 15/03/2023 (Prot. n. 10813 – 10928 dd. 15.03.23) | Termine scadenza offerte: 03/04/23 | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura della documentazione amministrativa | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9648163BF8- Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. | | 03/04/2023 (prot. n. 14380 dd. 05/04/23) | Data di pubblicazione: 05/04/23 | |



| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| | 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115089 Protocollo comunale n. 14380 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9648163BF8- Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115089 Protocollo comunale n. 15230 | 12/04/2023 (prot. n. 15230 dd. 12/04/23) | Data di pubblicazione: 12/04/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1 | | |
| Avviso di gara esperito | AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Relata di pubblicazione: l'atto prot.20230015347 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune a decorrere dal giorno 13/04/2023 fino al giorno 12/06/2023 | 13/04/2023 (prot. n. 15347 dd. 13/04/23) | Data di pubblicazione: 02/05/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1 | | |
| Impresa aggiudicataria dell'appalto: | Nord costruzioni Srl con sede a Lavis (TN) in Via Filos (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01765810229), che ha offerto un ribasso percentuale del 8,412 %, per un importo contrattuale di € 2.423.767,14.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 72.529,20.-, per un totale complessivo di € 2.666.143,85.- (Contratto appalto sottoscritto in data 08/06/2023 - Rep. 3/2023 prot. n. 24010 dd. 12/06/2023) – trasmesso per la pubblicazione il 25/07/2023 | | |
| Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito di gara) | Determinazione DLLPP n. 118 dd. 19/05/2023 | 19/05/2023 | Data di pubblicazione: 16/06/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=6&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: contratto di appalto | Contratto d'appalto Rep. 3 - 08/06/2023 / Atti Pubblici | 08/06/2023 | Data di pubblicazione: 25/07/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1 | | |



| | | | |
|--|--|------------|--|
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Sostituto del Dirigente n. 280 dd. 16/11/2023 | 16/11/2023 | Data di pubblicazione: 20/11/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 22 dd. 02/02/2024 | 02/02/2024 | Data di pubblicazione: 05/02/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=9&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 37 dd. 21/02/2024 | 21/02/2024 | Data di pubblicazione: 22/02/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 68 dd. 13/03/2024 | 13/03/2024 | Data di pubblicazione: 18/03/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 129 dd. 13/05/2024 | 13/05/2024 | Data di pubblicazione: 15/05/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=12&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 138 dd. 16/05/2024 Determinazione del Dirigente n. 152 dd. 10.06.2025 estensione opere elettriche | 16/05/2024 | Data di pubblicazione: 21/05/24. Ultimo aggiornamento: 12/06/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=13&nrDoc=1 https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=13&nrDoc=2 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 139 dd. 16/05/2024 Determinazione del Dirigente n. 207 dd. 12.07.2024 di modifica della precedente | 16/05/2024 | Data di pubblicazione: 21/05/24. Ultimo aggiornamento: 16/07/25 |
| <i>Link ipertestuale al</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni- | | |



| | | | |
|---|--|------------|--|
| documento: | ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=14&nrDoc=1 https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=14&nrDoc=2 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 153 dd. 28/05/2024 | 28/05/2024 | Data di pubblicazione: 30/05/24 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=15&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 209 dd. 15/07/2024 | 15/07/2024 | Data di pubblicazione: 16/07/24 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=16&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 214 dd. 17/07/2024 | 17/07/2024 | Data di pubblicazione: 17/07/24 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=17&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 259 dd. 09/09/2024 | 09/09/2024 | Data di pubblicazione: 23/09/24 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=18&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 273 dd. 19/09/2024 Determinazione del Dirigente n. 325 dd. 11.11.2024 (adeguamento importo perché andava autorizzato con IVA) | 19/09/2024 | Data di pubblicazione: 23/09/24. Ultimo aggiornamento: 13/11/24 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=19&nrDoc=1 https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=19&nrDoc=2 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 284 dd. 26/09/2024 | 26/09/2024 | Data di pubblicazione: 26/09/24 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=20&nrDoc=1 | | |
| Temporanea modifica dell'ufficio direzione lavori | Determinazione del Dirigente n. 329 dd. 14/11/2024 | 14/11/2024 | Data di pubblicazione: 26/11/24 |



| | | | |
|--|---|------------|---------------------------------|
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=21&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 357 dd. 10/12/2024 | 10/12/2024 | Data di pubblicazione: 10/12/24 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=22&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto | Determinazione del Dirigente n. 36 dd. 13/02/2025 - approvazione a tutti gli effetti 1^var. progettuale e 1^ mod. | 13/02/2025 | Data di pubblicazione: 17/02/25 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=23&nrDoc=1 | | |
| <p><i>Nota: Come indicato nel quadro economico di variante, predisposto secondo il modello condiviso ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, la spesa complessiva rimane fissata in € 3.481.400,00 (di cui € 2.819.039,40 per lavori e € 662.360,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione), ma vengono affidati, in applicazione dell'art. 27, comma 2, della L.P. 09.03.2016 n. 2, all'impresa Nord Costruzioni s.r.l., già assuntrice del contratto principale, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 395.272,26 compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 8.002,61, variante contenuta nel 6/5 dell'importo contrattuale, oltre ad IVA 10% per complessivi € 434.799,49. Il maggiore importo contrattuale, par ad € 395.272,26 +IVA e corrispondente al 16,31%, è fronteggiato con il recupero del ribasso d'asta per € 215.963,77 - la rimodulazione delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" e per la restante parte con fondi propri dell'Amministrazione pari ad € 105.000,00.</i></p> | | | |
| Atto di sottomissione Prima variante progettuale e 1^modifica contrattuale | Atto di sottomissione Prima variante progettuale e 1^modifica contrattuale (rep. n. 44 / Atti Pubblici) | 21/02/2025 | Data di pubblicazione: 28/02/25 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=24&nrDoc=1 | | |
| <p><i>Nota: L'Atto di sottomissione Rep. N. 44 dd. 21/02/2025 / Atti Pubblici, registrato a Trento il 25.02.2025 al n. 4702 serie 1T), dà atto che i lavori suppletivi ammontano nell'importo di € 395.272,26 compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 8.002,61, oltre ad IVA 10% per complessivi € 434.799,49, che le prestazioni saranno eseguite entro il 31.12.2025 e che i lavori ammontano nell'importo complessivo di € 2.819.039,40 oltre all'IVA 10 % per complessivi € 3.100.943,33.</i></p> | | | |
| Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto | Determinazione del Dirigente n. 70 dd. 26/03/2025 - approvazione a tutti gli effetti 2^var. progettuale e 2^ mod. | 26/03/2025 | Data di pubblicazione: 27/03/25 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=26&nrDoc=1 | | |
| <p><i>Nota: Come indicato nel quadro economico di variante, predisposto secondo il modello condiviso ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, la spesa complessiva ammonta a € 3.846.813,49 (di cui € 3.118.682,80 per lavori e € 728.130,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione) ma vengono affidati, in applicazione dell'art. 27, comma 2, della L.P. 09.03.2016 n. 2, all'impresa Nord Costruzioni s.r.l., già assuntrice del contratto principale, l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 299.643,40 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 1.990,73, variante contenuta nel 50 % del valore del contratto originario, oltre ad IVA 10% per complessivi € 329.607,74. Il maggiore importo contrattuale è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.</i></p> | | | |
| Atto aggiuntivo per seconda | Atto aggiuntivo per seconda variante con | 28/03/2025 | Data di |



| | | | |
|---|---|------------|------------------------------------|
| variante con seconda modifica contrattuale | seconda modifica contrattuale (rep. n. 47 / Atti Pubblici) | | pubblicazione: 09/04/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=27&nrDoc=1 | | |
| <i>Nota: L'Atto aggiuntivo Rep. N. 47 dd. 28/03/2025 / Atti Pubblici, registrato a Trento il 25.02.2025 al n. 4702 serie 1T), dà atto che i lavori suppletivi ammontano nell'importo di € 299.643,40 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €. 1.990,73 oltre ad IVA 10% per complessivi € 329.607,74, che le prestazioni saranno eseguite entro il 31.12.2025 e che i lavori ammontano nell'importo complessivo di € 3.118.682,80, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 82.522,54, oltre all'I.V.A. del 10% per complessivi € 3.430.551,08.</i> | | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 81 dd. 04/04/2025 | 04/04/2025 | Data di pubblicazione: 09/04/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=24&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 157 dd. 13/06/2025 | 13/06/2025 | Data di pubblicazione: 16/06/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=28&nrDoc=1 | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|---|---------------------------|---------------------------------|--|
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 26/10/2022 | 42762 dd. 28/10/2022 | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana dell'ammissione al finanziamento del progetto |
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 10/11/2022 | 44510 dd. 11/11/2022 | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana delle indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione |
| Parere della PAT – Ufficio Prevenzione Incendi | 28/12/2022 | 51277 dd. 28/12/2022 | Valutazione progetto con esito positivo (attività n. 67.3.b DPR 151 01.08.2011) (pratica n. 37654) |
| Parere obbligatorio sulla qualità architettonica espresso dalla CPC della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol | 22/12/2022 | 51350 - 51359 dd. 29/12/2022 | Deliberazione n. 521/2022 dd. 22/12/2022 (pratica n.6/74) - parere favorevole |



| | | | |
|--|------------|---|--|
| Nota del Comune indirizzata al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 03/01/2023 | 186 dd. 03/01/2023 | Trasmissione al Ministero dell'Istruzione dell' "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" firmato dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana |
| Parere di conformità urbanistica rilasciato dalla Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini – Ufficio Edilizia Privata - SUAP | 20/01/2023 | 2750/I dd. 20/01/2023 e 3135/P dd. 24/01/2023 | Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 95 comma 3 della l.p. 15/2015 – dichiarazione di compatibilità al PRG vigente |
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 10/05/2023 | 19622 dd. 15/05/2023 | Avviso pubblico per la proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori al 20 giugno 2023 |
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 19/05/2023 | 20656 dd. 19/05/2023 20767 dd. 22/05/2023 | Addendum all'accordo di concessione di finanziamento (modifica cronoprogramma dell'Accordo di concessione e mod. comma 3 art. 8) |
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 18/05/2023 | 20979 dd. 22/05/2023 | Richiesta sottoscrizione "Addendum" all'accordo di concessione di finanziamento (modifica cronoprogramma dell'Accordo di concessione e mod. comma 3 art. 8) |
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 13/06/2023 | 24447 dd. 14/06/2023 | Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 – Principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" o DNSH). Precisazioni sull'attuazione degli interventi. |
| Comunicazione della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali | 20/06/2023 | 25434 dd. 23/06/2023 | Richiesta di attuazione Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico. |
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 22/06/2023 | 25923 dd. 23/06/2023 | Milestone UE M4C1-9 – Notifica, da parte delle autorità locali beneficiare del finanziamento, dell'aggiudicazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili. Scadenza Q2-2023. Istruzioni per il caricamento della determina di aggiudicazione della gara di appalto dei lavori. |
| Comunicazione n. P333/2023/25.5.1-2023-94 della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali | 23/06/2023 | 25969 dd. 23/06/2023 | Conferma di richiesta di attuazione della Verifica Preventiva di Interesse Archeologico |
| Verbale consegna lavori | 17/07/2023 | 29535 dd. 17/07/2023 | Processo verbale di consegna sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Loris Zanella per la Direzione Lavori e il sig. Paoli Diego per la ditta Appaltatrice Nord Costruzioni srl, nonché dal coordinatore |



| | | | |
|--|------------|-------------------------|--|
| | | | della sicurezza geom. Paolo Mottesì |
| Richiesta del Comune indirizzata al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 27/07/2023 | 31271 dd. 27/07/2023 | Richiesta autorizzazione a realizzare e completare l'opera secondo il progetto esecutivo approvato utilizzando l'approvvigionamento energetico attraverso l'impianto di teleriscaldamento comunale |
| Comunicazione n. P324/2023/5.7-2023-58-59-94/MTPm dell'Unità di missione strategica - coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna | 19/10/2023 | 44466 dd. 19/10/2023 | Ammissione a finanziamento interventi relativi all'edilizia scolastica comunale e asili nido integrativi dei finanziamenti disposti sulle linee di investimento inerenti la Missione 4 – componente 1 del PNRR e delle opere connesse (tipologia A1 e A2) e concessione contributi per interventi tipologia A1 (con deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 13 ottobre 2023 è stato riconosciuto al Comune di Pergine Valsugana per l'intervento di costruzione del Nuovo Asilo Nido Viale l'importo di € 686.520,00) |
| Nota prot. 133189 del 16/11/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 16/11/2023 | 49167 dd. 16/11/2023 | Avviso richiesta erogazione ulteriore acconto (comunicazione della possibilità di richiesta di un'ulteriore quota di acconto fino al 30% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate) |
| Nota prot. 135594 del 27/11/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 27/11/2023 | 50701 dd. 27/11/2023 | Avviso richiesta erogazione ulteriore acconto (comunicazione della possibilità di richiesta di un'ulteriore quota di acconto fino al 30% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate) |
| ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 147 dd. 28/11/2023 | 28/11/2023 | 50978 dd. 28/11/2023 | Istituzione limitazioni del traffico relativa a restringimento di Viale Marconi e chiusura della pista ciclabile nel tratto tra via dei Prati e viale Petri, nonché transito dei pedoni sul marciapiede opposto e spostamento della fermata scuola bus da viale Petri a Corso degli Alpini, dal 30/11/2023 al 07/12/2024 dalla 0:00 alle 24:00, per i lavori di nuova costruzione dell'asilo nido comunale in Viale Petri a Pergine Valsugana (TN) - sulla p.ed 521 C.C. Pergine" |
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 19/12/2023 | 54439 dd. 19/12/2023 | Richiesta di autorizzazione all'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi – dettagliare la richiesta e le spese connesse |
| Nota prot. 148193 dd. 29/12/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 29/12/2023 | 22 dd. 02/01/2024 | Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti. |
| Comunicazione n. P333/2023/25.5.1- | 23/01/2024 | 3520 dd. 23/01/2024 | Conclusione indagini archeologiche (<i>"Le ricerche hanno permesso di escludere la</i> |



| | | | |
|--|------------|---------------------------------|--|
| 2023-94 della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali | | | <i>sopravvivenza di testimonianze antiche che erano state ipotizzate dato il precedente rinvenimento nell'area limitrofa di strutture d'epoca tardoromana. Nullaosta quindi, per quanto di competenza della scrivente Soprintendenza, alla prosecuzione delle opere previste")</i> |
| Comunicazione Comune di Pergine Valsugana - Procedura di gara ai fini di eventuale affidamento diretto ex art. 50 lett. b) D.lgs. 36/2023 | 09/02/2024 | 6725 dd. 09/02/2024 | Procedura di gara per "Redazione elaborati per presentazione SCIA Antincendio" |
| Comunicazione del Comune di Pergine Valsugana alla Guardia di Finanza – Comando provinciale Trento | 27/03/2024 | 14840 dd. 27/03/2024 | Riscontro a richiesta atti ambito controllo ai fini della tutela della spesa pubblica (Fondi PNRR) nei confronti di ARMALAM Srl - Cod. Fisc. 01847530225. |
| Richiesta del Comune inviata al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 15/04/2024 | 17762 dd. 15/04/2024 | Richiesta di modifica progetto per motivi Imprevisti e imprevedibili e Aumento prezzi. |
| Nota inviata dall'ing. Valter Paoli dello Studio MPS Paoli & Cavallaro | 16/04/2024 | 17819 dd. 16/04/2024 | Invio dell'attestato di prestazione energetica preliminare con evidenza della classe energetica attesa (classe A+) |
| Richiesta autorizzazione al Servizio gestione degli impianti - ADEP | 12/06/2024 | 28083 - 28120 dd. 12/06/2024 | Richiesta del Comune di Pergine Valsugana (prot. n° PAT/RFS161-815131 di data 31/10/2023, successiva integrazione ricevuta con prot. n° PAT/RFS161-826399 di data 06/11/2023 e successiva modifica ricevuta con prot. n° PAT/RFS161-457533 di data 13/06/2024) di un tratto del collettore principale di fognatura nera "PergineZivignago-Canezza-Sant'Orsola-Palù del Fersina" tra i pozzetti n. 68 e n. 71 |
| Verbale nuovi prezzi n. 5 | 14/06/2024 | 28807 dd. 17/06/2024 | 5° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl |
| Spostamento collettore principale di fognatura nera "Pergine-Zivignago-Canezza-Sant'Orsola-Palù del Fersina" tra i pozzetti n. 68 e n. 71. Autorizzazione con prescrizioni | 28/06/2024 | 30834 dd. 28/06/2024 | Autorizzazione con prescrizioni n. S161/2024/19.9.2/GI dell'Agenzia per la Depurazione - Servizio Gestione degli impianti per lo spostamento collettore principale di fognatura nera "Pergine-Zivignago- Canezza - Sant'Orsola - Palù del Fersina" tra i pozzetti n. 68 e n. 71 |
| Comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 09/07/2024 | 32950 dd. 10/07/2024 | Adempimenti urgenti ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 |
| Spostamento | 16/07/2024 | 33867 | Comunicazione all'Agenzia per la |



| | | | |
|--|------------|--------------------------------|--|
| collettore principale di fognatura nera "Pergine-Zivignago-Canezza-Sant'Orsola-Palù del Fersina" tra i pozzetti n. 68 e n. 71. Comunicazione inizio lavori | | dd. 16/07/2024 | Depurazione - Servizio Gestione degli impianti dell'inizio lavori in data 29/07/2024 per lo spostamento collettore principale di fognatura nera |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione e del Merito | 19/07/2024 | 34553 dd. 19/07/2024 | Richiesta di modifica progetto |
| Richiesta autorizzazione al Servizio gestione degli impianti – ADEP per spostamento collettore intercomunale – modifica | 09/08/2024 | 38153 dd. 09/08/2024 | Richiesta di modifica autorizzazione per lo spostamento del collettore intercomunale e di presa in carico, da parte del Comune, delle relative spese di manutenzione. |
| Richiesta ad Amambiente spa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento | 14/08/2024 | 38986 dd. 14/08/2024 | Richiesta allacciamento del nuovo edificio alla rete di teleriscaldamento |
| Richiesta di proroga fine lavori | 20/09/2024 | 45082 dd. 23/09/2024 | Richiesta dell'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl di proroga di gg. 120 dal termine di fine lavori previsto per l'aggiunta di lavori extra inseriti nella variante lavori |
| Comunicazione del Comune al Ministero dell'Istruzione e del Merito | 19/09/2024 | 44679 dd. 19/09/2024 | Nota del RUP in a accompagnamento alla richiesta di autorizzazione variante. |
| Verbale nuovi prezzi n. 6 | 19/09/2024 | NP 610952077 11/03/2025 | 6° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl |
| Concessione proroga sul tempo contrattuale | 02/10/2024 | 48199/I dd. 09/10/2024 | Concessione proroga sul tempo contrattuale di 120 giorni, con ultimazione lavori fissata in data 06.05.2025 |
| Verbale nuovi prezzi n. 7 | 17/10/2024 | NP 610952692 11/03/2025 | 7° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl |
| Comunicazione del RUP – Dirigente ing. Luca Paoli – temporanea nomina sostituto CSE | 19/11/2024 | 55044 dd. 19/11/2024 | Comunicazione affido dell'incarico temporaneo di "sostituto" del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva al geom. Remo Valentini al posto del geom. Paolo Mottes |
| Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 19/01/2025 | 2790 dd. 20/01/2025 | Riscontro "favorevole" alla richiesta del Comune di autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di gara per un importo di 173.008,65 € e di cofinanziamento post-gara di 105.000,00 € per finanziare modifiche dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili |
| Avviso modificazione del contratto | 17/02/2025 | 8084/I dd. 17/02/2025 | AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2 per Prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante i periodo di validità |
| Atto di sottomissione rep. 44 / Atti Pubblici | 21/02/2025 | NP 607482428 dd. 21/02/2025 | Atto di sottomissione rep. 44 / Atti Pubblici (prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante i periodo di |



| | | | |
|--|------------|---|---|
| | | | validità) |
| Verbale nuovi prezzi n. 8 | 25/02/2025 | 10230/I dd. 26/02/2025 | 8° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl |
| Avviso modificazione del contratto | 27/03/2025 | 15613/I dd. 27/03/2025 | AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2 per Seconda variante progettuale con seconda modifica contrattuale durante i periodo di validità |
| Atto aggiuntivo rep. 47 / Atti Pubblici | 28/03/2025 | NP 619627890 dd. 28/03/2025 | ATTO AGGIUNTIVO Rep. n. 47 / Atti Pubblici al Contratto d'Appalto Rep. n. 03/2023 Atti pubblici (2° variante progettuale con prima modifica contrattuale durante i periodo di validità) |
| Comunicazione – avviso bando di concorso opera d'arte | 16/04/2025 | 19293 dd. 16/04/2025 | BANDO DI CONCORSO per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova costruzione destinata ad asilo nido comunale in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN) |
| Trasmissione collaudo statico | 12/05/2025 | 23765 dd. 15/05/2025 | Certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato normale e struttura in legno, di data 12.05.2025, a firma dell'ing. Bruno Delaiti |
| Comunicazione precisazione bando di concorso opera d'arte | 13/05/2025 | 23239 dd. 13/05/2025 | Precisazione nome nuovo nido Viale Petri: "Il Tulipano" - Informazione rivolta ad artisti interessati alla realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova costruzione destinata ad asilo nido comunale in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN) |
| Incarico per scambio di corrispondenza per il Collaudo Acustico | 19/05/2025 | 24143 dd. 19/05/2025 25132 dd. 22/05/2025 (accettazione incarico prot. n. 24179 dd. 19/05/2025) | Incarico per collaudo acustico affidato al p.i. Alberto Piffer |
| Incarico per scambio di corrispondenza per il Collaudo Tecnico Amministrativo | 19/05/2025 | 24147 dd. 19/05/2025 (accettazione incarico prot. n. 25595 dd. 26/05/2025) | Incarico per collaudo tecnico – amministrativo affidato all'ing. Weber Isabella |
| Incarico per scambio di corrispondenza per la redazione delle pratiche catastali di frazionamento e accatastamento | 19/05/2025 | 24150 dd. 19/05/2025 (accettazione incarico prot. n. 25154 dd. 22/05/2025) | Incarico per la redazione delle pratiche catastali di frazionamento e accatastamento affidato allo Studio Tecnico Associato AICA c.a. geom. Ivano Avi |
| Comunicazione del Dirigente della D.L.P.P. al vincitore del concorso opera d'arte sig. Torda Lorenzo | 24/06/2025 | 30884 dd. 24/06/2025 | Realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova costruzione destinata ad asilo nido comunale in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN). Comunicazione aggiudicazione proposta e Definizione modifiche |
| Verbale nuovi prezzi n. 9 | 24/06/2025 | 31105/I dd. 25/06/2025 | 9° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl |
| Comunicazione messa | 12/06/2025 | 34119 | Comunicazione messa in esercizio |



| | | | |
|---|------------|-------------------------|---|
| in esercizio ascensore da parte del Comune per UOPSAL | | dd. 14/07/2025 | ascensore |
| Messa in esercizio ascensore – invio matricola da parte di UOPSAL | 17/07/2025 | 34749 dd. 17/07/2025 | Messa in esercizio ascensore – invio matricola impianto n. 11818296 |
| Verbale presa in consegna anticipata | 28/07/2025 | 36733 dd. 29/07/2025 | Verbale presa in consegna anticipata |
| Richiesta del Comune ad Amambiente di fornitura di calore mezzo rete urbana di telecalore | 07/08/2025 | 38420 dd. 07/08/2025 | Richiesta del Comune ad Amambiente di fornitura di calore mezzo rete urbana di telecalore |
| Certificato di fine lavori | 14/07/2025 | 34394 dd. 16/07/2025 | Certificato di fine lavori i data 14.07.2025, a meno di alcune lavorazioni di piccola entità, per il completamento delle quali si assegna un termine di 30 giorni |
| Verbale di presa in consegna anticipata | 28/07/2025 | 36733 dd. 29/07/2025 | Verbale di presa in consegna anticipata |
| Verifica lavori marginali indicati su certificato ultimazione lavori | 18/08/2025 | 39904 dd. 19/08/2025 | Verifica lavori marginali indicati su certificato ultimazione lavori |
| Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale | 24/10/2025 | 51341 dd. 27/10/2025 | Relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale |
| Segnalazione certificata di agibilità – asilo nido | 02/09/2025 | 42153 dd. 02/09/2025 | Segnalazione certificata di agibilità –asilo nido |
| Frazionamento e accatastamento | 16/06/2025 | 46784 dd. 29/09/2025 | Frazionamento e accatastamento – a cura dello Studio Tecnico Associato AICA |
| Collaudo in opera – prestazioni e comfort acustici CAM | 29/10/2025 | 52325 dd. 31/10/2025 | Collaudo in opera – prestazioni e comfort acustici CAM a firma del per. ind. Alberto Piffer |
| Segnalazione certificata di agibilità – autorimessa asilo nido | 22/01/2026 | 3172 dd. 22/01/2026 | Segnalazione certificata di agibilità – autorimessa asilo nido |
| Notifica decreto tavolare G.N. 130/2026 Pergine | 27/01/2026 | 6313 dd. 09/02/2026 | Notifica decreto tavolare G.N. 130/2026 Pergine |

2. M5 C2 I2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE: MINISTERO DELL'INTERNO

L'Allegato esecuzione al CID (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa include i seguenti traguardi e obiettivi

Investimento 4: progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive.

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.

M5C2-11: I progetti di rigenerazione urbana devono consistere in almeno uno dei seguenti interventi: 1. riutilizzo e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza; 2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici; 3. progetti di mobilità verde, sostenibile e intelligente.

• **Riqualificazione Zona EST OVEST del Centro Storico di Pergine Valsugana**

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 5; Componente 2 Investimento 2.1

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J39J21003460005

Target / Indicatori Comuni: mq dell'intervento: 6590 mq;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto prevede i seguenti termini:

- Stipulazione contratto affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Pagamenti: almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine lavori: entro il 31 marzo 2026.

Fonti di finanziamento (originarie): Totale progetto: € 1.356.000,00



- Fondi PNRR: € 1.321.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 35.000,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|-------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 321 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO | 35 000,00 € |
| | 1 356 000,00 € |

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rimodulazione dell'importo di spesa e di rinuncia da parte del Comune di Pergine Valsugana dell'importo previsto nel FOI-Fondo Opere Indifferibili, le fonti di finanziamento risultano così suddivise:

Totale progetto: € 1.406.000,00 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.321.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 85.000,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|-------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 321 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO | 85 000,00 € |
| | 1 406 000,00 € |

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo stipulato il contratto in data 26/06/2023 (quindi entro il termine del 30/07/2023), avendo avviato i lavori in pari data, ed avendo concluso i lavori in data 29/11/2025 (quindi entro il termine lavori stabilito in data 31 marzo 2026).

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 27/11/2023, assunto a protocollo comunale sub 51089 dd. 28/11/2023, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori costituite dalla fermata bus lato ovest di viale Venezia, dalla sede stradale e nuova rotatoria lungo viale Venezia, dalla ciclabile lungo viale Venezia, dall'area della fermata bus lato est di Viale Venezia, dai nuovi parcheggi realizzati a bordo della fermata est.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 22/05/2024, assunto a protocollo comunale sub 24584 dd. 24/05/2024, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori nell'area di intervento presso Piazza Municipio.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse che non hanno permesso il regolare svolgimento dei lavori e a causa della parzializzazione delle lavorazioni nell'ambito del cantiere di piazza Gavazzi, con verbale prot. n. 34508 di data 19/07/2024 è stata concessa alla ditta appaltatrice dei lavori una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi, portando la nuova scadenza contrattuale al 06/11/2024.

Con verbale di sospensione dei lavori n. 1 di data 21/10/2024, assunto a protocollo comunale sub 50348 di data 22/10/2024, è stata ordinata la sospensione dei lavori dal giorno 21/10/2024 per evitare di lavorare contemporaneamente sia su Piazza Gavazzi che sulla limitrofa Piazza Garibaldi.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 22/10/2024, assunto a protocollo comunale sub 51021 dd. 25/10/2024, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori nell'area di intervento presso via Tre Novembre.



Con verbale di presa in consegna anticipata di data 22/10/2024, assunto a protocollo comunale sub 51021 dd. 25/10/2024, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori nell'area di intervento presso Piazza Gavazzi.

Con verbale di ripresa dei lavori n. 1 di data 05/11/2024, assunto a protocollo comunale sub 53154 di data 07/11/2024, è stata ordinata la ripresa dei lavori dal giorno 05/11/2024, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato al giorno 21/11/2024.

Con verbale di sospensione dei lavori n. 2 di data 11/11/2024, assunto a protocollo comunale sub 53972 di data 12/11/2024, è stata ordinata la sospensione dei lavori dal giorno 11/11/2024 per evitare di lavorare su Piazza Gavazzi e viale Venezia in contemporanea con i mercatini di Natale e per la sopravvenuta necessità di redazione di una variante progettuale.

Con verbale di ripresa dei lavori n. 2 di data 09/04/2025, assunto a protocollo comunale sub 17934 di data 09/04/2025, è stata ordinata la ripresa dei lavori dal giorno 09/04/2025, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato al giorno 19/04/2025.

Con verbale di sospensione dei lavori n. 3 di data 14/04/2025, assunto a protocollo comunale sub 19016 di data 15/04/2025, è stata ordinata la sospensione dei lavori dal giorno 14/04/2025 per la sopravvenuta necessità di redazione di una variante progettuale.

Con verbale di ripresa parziale lavori n. 3 di data 28/07/2025, assunto a protocollo comunale sub 36955 di data 30/07/2025, i lavori sono stati ripresi a partire dal giorno 28/07/2025 e con ulteriore verbale di data 04/08/2025 (prot. n. 38098 dd. 06/08/2025), accertato il cessare totale delle cause che hanno determinato la succitata sospensione, sono stati ripresi totalmente a partire dal giorno 04/09/2025;

Con verbale di sospensione lavori n. 4 di data 07/08/2025, assunto a protocollo comunale sub 38621 di data 08/08/2025, i lavori sono stati sospesi a partire dal giorno 07/08/2025.

Con determinazione della Direzione LL.PP. n. 199 dd. 08.08.2025 relativa all'approvazione della prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità, sono stati concessi n. 70 giorni naturali e consecutivi sul tempo contrattualmente stabilito in giorni 440 e già precedentemente prorogato di complessivi 60 giorni, per complessivi n. 570 giorni.

Con verbale di ripresa dei lavori n. 4 di data 11/09/2025, assunto a protocollo comunale sub 43574 di data 11/09/2025, è stata ordinata la ripresa dei lavori dal giorno 11/09/2025, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato al giorno 22/11/2025.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 01/12/2024, assunto a protocollo comunale sub 58278 dd. 04/12/2025, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori nell'area di intervento presso "piazzetta ex Pretura".

Con certificato di ultimazione lavori di data 02/12/2025, assunto a protocollo comunale sub 59736 di data 15/12/2025, 5il Direttore Lavori ha accertato l'ultimazione dei lavori in data 29/11/2025, quindi con 7 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale, ed ha concesso n. 50 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione di lavorazioni residuali. Con successivo certificato di ultimazione lavori di data 23/12/2025, assunto a protocollo comunale sub 61031 di data 23/12/2025, è stata accertata l'ultimazione delle lavorazioni di modesta entità entro il termine previsto.

I lavori sono conclusi.

È in corso il collaudo tecnico – amministrativo dell'opera.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):



| https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organico-indirizzo-politico 2) provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio): https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti | | | | | |
|--|------|--------------------|--|--------------------------|------------------|
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblificazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 161 | 10/06/22 | Affidamento all'arch. Giuseppe Zeni della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Importo complessivo di spesa € 54.560,34 | | 10/06/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/269652_1300000269652_E-DD.pdf.p7m&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 343 | 14/12/22 | Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31. | | 15/12/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 344 | 14/12/22 | Integrazione incarico ed affidamento Direzione Lavori all'arch. Giuseppe Zeni. Importo complessivo di spesa € 33.193,40 | | 15/12/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152013&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Deliberazione della Giunta comunale (provvedimento di approvazione) | 34 | 14/03/23 | Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione zona est e ovest centro storico Pergine: fondi PNRR - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana". Importo complessivo di spesa € 1.356.000,00 | 15/03/23 | 26/03/23 |
| Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152728&codEstr=DEL&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 53 | 20/03/23 | Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 1.356.000,00 | | 20/03/23 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| (provvedimento a contrarre) | | | | | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152783&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 68 | 27/03/23 | Sostituzione documenti progettuali a causa di errore di materiale di trascrizione di voci nel sistema MES (Metodo Elettronico Semplificato). Importo complessivo di progetto € 1.356.000,00 | | 27/03/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152853&codEstr=DET&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 111 | 12/05/23 | Rettifica somma impegnata relativa all'IVA sull'onorario e rettifica importi relativi all'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori e relativo impegno sul capitolo di spesa corretto | | 15/05/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/276229_1300000276229_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbe17b505 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 162 | 23/06/23 | Presenza d'atto aggiudicazione all'impresa Boccher S.r.l. con sede a Borgo Valsugana (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01880600224) e conseguenti segnature contabili. | | 23/06/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278934_1300000278934_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbe17b505 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 191 | 01/08/23 | Approvazione rendicontazione spese al servizio centrale Ministero dell'Interno | | 03/08/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153840&codEstr=DET&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 179 | 13/06/24 | Autorizzazione alla società VERDEAMBIENTE società cooperativa agricola con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C – codice fiscale e partita IVA 02515400220, al subappalto di parte delle opere a verde ricomprese nella categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ...", per un importo complessivo massimo di € 35.633,33 | | 14/06/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156406&codEstr=DET&CSRF=dce2318ed706be361c927f2d9139783a | | |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 303 | 21/10/24 | Autorizzazione al subappalto alla società EDILPAVIMENTAZIONI Srl con sede a Lavis (TN) in Via Bolzano 2-4 – codice fiscale e partita IVA 01095090229 – di parte delle opere relative alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso ricomprese nella categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ...", per un importo complessivo massimo di € 38.947,36 | | 22/10/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157444&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 330 | 14/11/24 | Temporanea modifica dell'ufficio direzione Lavori | | 14/11/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157444&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 363 | 16/12/24 | Approvazione seconda rendicontazione spese al servizio centrale Ministero dell'Interno | | 16/12/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157939&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 47 | 10/03/25 | Incarico all'arch. Giuseppe Zeni con studio in Pergine Valsugana della redazione della prima variante progettuale. Importo complessivo di spesa Euro 6.309,58 | | 13/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158575&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 199 | 08/08/25 | Approvazione prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 1.356.000,00 | | 08/08/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/159555_Determineconrilevanzacontabi_1754985826.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi



alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture”, cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture>

che a sua volta rimanda al link:

<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione>

del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.

Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la “Riqualficazione zona est e ovest centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 'Inclusione e coesione'- C2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'- Inv.2.1 'Investimenti in progetti di rigenerazione urbana” di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:

<https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#bandi/dettagliobandi?id=158449>

| Tipologia documento | oggetto | data documento | |
|--|--|--|------------------------------------|
| Avviso avvio procedura | AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Riqualficazione zona est e ovest centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 “Inclusione e coesione”- C2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”- Inv.2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana..”. – Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) | 20/03/2023 (prot. n. 11565 dd. 20/03/23) | Termine scadenza offerte: 03/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura della documentazione amministrativa | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 97096386C0 Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell’art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell’art. 9 e dell’art. 19 della L.p. 2/2016, dell’art. 30 comma 5bis e dell’art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell’ art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115784 | 06/04/2023 (prot. n. 15093 dd. 12/04/23) | Data di pubblicazione: 07/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 97096386C0 Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell’art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell’art. 9 e dell’art. 19 della L.p. 2/2016, dell’art. 30 comma 5bis e dell’art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell’ art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115784 | 07/04/2023 (prot. n. 15095 dd. 12/04/23) | Data di pubblicazione: 07/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=6&nrDoc=1 | | |



| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito gara) | AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Riqualficazione zona est e ovest centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" | 07/04/2023 (prot. n. 14802 dd. 07/04/23) | Data di pubblicazione: 07/04/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1 | | |
| Impresa aggiudicataria dell'appalto: | Impresa Boccher S.r.l. con sede a Borgo Valsugana (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01880600224), che ha offerto un ribasso percentuale del 10,281%, per un importo contrattuale di € 976.010,55.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 28.475,92.-, per un totale complessivo di € 1.004.486,47.- (contratto sottoscritto in data 26/06/2023 atto n. Rep. 5 dd. 26/06/2023 / Atti Pubblici, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trento in data 28.06.2023 al numero 14877 serie 1T) – trasmesso per la pubblicazione il 25/07/2023 | | |
| Altro documento: contratto di appalto | Contratto d'appalto Rep. 5 - 26/06/2023 / Atti Pubblici | 26/06/2023 | Data di pubblicazione: 25/07/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: Relazione di genere sulla situazione del personale maschile-femminile e norme disabili | <ul style="list-style-type: none"> - Legge 12 marzo 1999, n. 68 – art. 17. Certificazione di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (documento Agenzia del Lavoro n. S178/2023/24.4/RM/me) - Relazione sullo stato del personale impresa Boccher srl – anno 2022 | 05/06/2023 | Data di pubblicazione: 14/12/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=9&nrDoc=2 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 179 dd. 13/06/2024 | 13/06/2024 | Data di pubblicazione: 14/06/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 303 dd. 21/10/2024 | 21/10/2024 | Data di pubblicazione: 23/10/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1 | | |
| Temporanea modifica dell'ufficio direzione lavori | Determinazione del Dirigente n. 330 dd. 14/11/2024 | 14/11/2024 | Data di pubblicazione: 26/11/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=12&nrDoc | | |



Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:

<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|---|--------------------|-------------------------|--|
| Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno | 04/04/2022 | 19879 dd. 23/05/2022 | Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'assegnazione del contributo per i progetti di rigenerazione urbana |
| Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana | 14/04/2022 | 14221 dd. 14/04/2022 | Trasmissione al Ministero dell'Interno dell'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Riqualficazione zona est e ovest del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana" sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana |
| Lettera della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela prot. n. S120/2022/25.6.1-2022-689 e Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 14443 di data 21 dicembre 2022 | 21/12/2022 | 50849 dd. 23/12/2022 | Autorizzazione con prescrizioni al progetto di riqualificazione della zona est-ovest del centro storico di Pergine Valsugana, ambito contraddistinto catastalmente dalle pp.ff. 3236, 3252/6, 3333, 3334/2, 3366/3, 3372/9, 3495/2, 3496/1, da parte delle pp.ff. 3224, 3229 e 3235 e dalle pp.edd. 4/1 e 4/2 in C.C. Pergine I, con interventi di diversa distribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, messa in pristino e/o rifacimento delle pavimentazioni esistenti, miglioramento delle aree a verde pubblico e dell'arredo urbano. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" art. 21, comma 4. Pratica prot. n. 841711 dd.7 dicembre 2022. |
| Documento Agenzia del Lavoro n. S178/2023/24.4/RM/me | 05/06/2023 | 22842 dd. 05/06/2023 | Legge 12 marzo 1999, n. 68 – art. 17. Certificazione di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità |
| ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 70 dd. 16/06/2023 | 16/06/2023 | 24896 dd. 16/06/2023 | Istituzione limitazioni del traffico in P.zza Gavazzi e in via Via Venezia a Pergine Valsugana dal 03/07/2023 al 15/09/2023 dalla 0:00 alle 24:00, per i lavori di realizzazione "Riqualficazione zona EST OVEST del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione |



| | | | |
|---|------------|-------------------------|--|
| | | | urbana. - ORDINANZA TEMPORANEA |
| Verbale consegna lavori | 26/06/2023 | 26222 dd. 26/06/2023 | Processo verbale di consegna lavori sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'arch. Giuseppe Zeni per la Direzione Lavori e il geom. Simone Boccher per la ditta Appaltatrice Boccher srl |
| ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 108 dd. 14/09/2023 | 14/09/2023 | 38465 dd. 14/09/2023 | Istituzione limitazioni del traffico in P.zza Gavazzi a Pergine Valsugana dal 16/09/2023 al 29/09/2023 dalla 0:00 alle 24:00, per i lavori di realizzazione "Riqualficazione zona EST OVEST del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione urbana – ORDINANZA TEMPORANEA |
| Comunicazione del Comune alla UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici | 22/09/2023 | 39833 dd. 22/09/2023 | Rinvenimento evidenze in pietrame rinvenute nell'ambito delle operazioni di scavo |
| Comunicazione n. P333/2023/25.6.1-2022-689 della UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici | 27/09/2023 | 40586 dd. 27/09/2023 | Nulla osta al proseguimento dei lavori con possibilità di interramento e messa in sicurezza delle evidenze in pietrame rinvenute nell'ambito delle operazioni di scavo |
| ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 119 dd. 29/09/2023 | 29/09/2023 | 40891 dd. 29/09/2023 | Istituzione limitazioni del traffico relativa a divieto di sosta, fermata e transito, con rimozione forzata sull'area parcheggio posta in p.zza Gavazzi a Pergine Valsugana, dal 30/09/2023 al 29/12/2023 dalla 0:00 alle 24:00, per i lavori di realizzazione "Riqualficazione zona EST OVEST del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione urbana – ORDINANZA TEMPORANEA |
| Comunicazione SET Distribuzione spa per accesso in cantiere per attività esecutive | 25/10/2023 | 45368 dd. 25/10/2023 | Comunicazione di SET relativa all'accesso in cantiere per lo spostamento cassetta di distribuzione e linee BT in cavo interrato sfruttando manufatti predisposti |
| Verbale di presa in consegna anticipata | 27/11/2023 | 51089 dd. 28/11/2023 | Verbale di presa in consegna anticipata sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'arch. Giuseppe Zeni per la Direzione Lavori e il geom. Simone Boccher per la ditta Appaltatrice Boccher srl (consegna, a far data dal 28/11/2023, dell'area fermata bus lato ovest di viale Venezia, della sede stradale e nuova rotatoria lungo viale Venezia, della ciclabile lungo viale Venezia, dell'area della fermata bus lato est di Viale Venezia, dei nuovi parcheggi realizzati a bordo della fermata est, in Pergine Valsugana) |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'interno – Finanza Locale | 13/12/2023 | 53503 dd. 13/12/2023 | Richiesta autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi. Nello specifico si chiede di aggiungere l'importo di 50.000,00 € finanziati con fondi propri dell'Amministrazione e di poter |



| | | | |
|---|------------|--|---|
| | | | utilizzare le economie derivanti dalle procedure di gara pari a complessivi € 154.207,46 suddivisi come segue: • Economie procedura lavori € 123.031,64 • Economie procedure servizi € 31.175,02 |
| Nota in arrivo dall'impresa Boccher srl (fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali) | 14/12/2023 | 53607 dd. 14/12/2023 | Relazione sullo stato del personale maschile e femminile – anno 2022 – impresa Boccher srl (art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198) |
| Nota inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Dipartimenti per le pari opportunità | 14/12/2023 | 536707 dd. 14/12/2023 | Invio relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile dell'impresa Boccher srl in adempimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 9 D.L. 31 maggio 2021, n. 77 |
| Verbale di presa in consegna anticipata | 22/05/2024 | 24584 dd. 24/05/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata area di intervento Piazza Municipio, sottoscritto dal Responsabile del procedimento ing. Luca Paoli per il Comune di Pergine Valsugana, dall'arch. Zeni Giuseppe per la Direzione Lavori e dal geom. Boccher Simone per la ditta Appaltatrice Boccher srl |
| Richiesta proroga lavori | 18/07/2024 | 34200 dd. 18/07/2024 | Richiesta proroga lavori di 60 gg. della ditta appaltatrice Boccher srl per le cattive condizioni meteorologiche e per esecuzione lavori sottoservizi |
| Concessione proroga del tempo contrattuale | 19/07/2024 | 34508 dd. 19/07/2024 34519 dd. 19/07/2024 | Concessione proroga lavori di 60 gg. alla ditta appaltatrice Boccher srl |
| Verbale sospensione lavori n. 1 | 21/10/2024 | 50348 dd. 22/10/2024 | Sospensione dei lavori n. 1 |
| Verbale di presa in consegna anticipata area di intervento Piazza Gavazzi | 22/10/2024 | 51021 dd. 25/10/2024 | Consegna, a far data dal 22/10/2024, della parte di piazza Gavazzi pavimentata in porfido così come meglio individuata nell'allegato schema planimetrico |
| Verbale di presa in consegna anticipata area di intervento via Tre Novembre | 22/10/2024 | 51021 dd. 25/10/2024 | Consegna, a far data dal 22/10/2024, dell'intera area di intervento denominata "via Tre Novembre" così come meglio individuata nell'allegato schema planimetrico |
| Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 | 22/10/2024 | 60716/l dd. 20/12/2024 | Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 |
| Verbale ripresa lavori n. 1 | 05/11/2024 | 53154 dd. 07/11/2024 | Ripresa dei lavori n. 1 |
| Verbale sospensione lavori n. 2 | 11/11/2024 | 53972 dd. 12/11/2024 | Sospensione dei lavori n. 2 |
| Comunicazione del RUP – Dirigente ing. Luca Paoli – temporanea nomina sostituto CSE | 19/11/2024 | 55058 dd. 19/11/2024 | Comunicazione del RUP ing. Luca Paoli di affidato l'incarico temporaneo di "sostituto" coordinatore della sicurezza in fase esecutiva al geom. Remo Valentini della scrivente direzione, fino alla data presunta del 24 novembre p.v. |
| Contratto per scambio di corrispondenza per redazione variante progettuale | 26/03/2025 | 15470 dd. 26/03/2025 | Stipula contratto per scambio di corrispondenza da parte dell'arch. Giuseppe Zeni per l'incarico di redazione della prima variante progettuale |
| Lettera dell'Unità di | 07/04/2025 | 17505 | Autorizzazione con prescrizioni alla |



| | | | |
|---|------------|-------------------------|--|
| missione strategica della Soprintendenza per i beni e le attività culturali prot. n. P333/2025/25.6.1-2025-82/IL e determinazione dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali n. 3417 di data 7 aprile 2025 | | dd. 07/04/2025 | variante 1 al rifacimento della pavimentazione esistente e miglioramento area a verde pubblico ed arredo urbano, ambito contraddistinto catastalmente dalle pp.ff. 3333, 3334/3, 113/1, e parte delle pp.ff. 3224, 3229, 3235, 3252/6, 3366/3, 3372/9, 3495/2, 3496/1 e le pp.ed. 4/2, 4/1, 225 e 748 C.C. Pergine I. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" – art. 21, comma 4 e 45, comma 1. Pratica prot. n. 139460 dd. 18 febbraio 2022 |
| Verbale ripresa lavori n. 2 | 09/04/2025 | 17934 dd. 09/04/2025 | Ripresa dei lavori n. 2 |
| Verbale sospensione lavori n. 3 | 14/04/2025 | 19016 dd. 15/04/2025 | Sospensione dei lavori n. 3 |
| Verbale ripresa parziale dei lavori n. 3 | 28/07/2025 | 36955 dd. 30/07/2025 | Ripresa parziale dei lavori n. 3 |
| Verbale ripresa dei lavori n. 3 | 04/08/2025 | 38098 dd. 06/08/2025 | Ripresa dei lavori n. 3 |
| Verbale sospensione lavori n. | 07/08/2025 | 38621 dd. 08/08/2025 | Sospensione dei lavori n. 4 |
| Verbale ripresa dei lavori n. 4 | 11/09/2025 | 43574 dd. 11/09/2025 | Ripresa dei lavori n. 4 |
| Verbale di presa in consegna anticipata area di intervento Piazzetta Ex Pretura | 01/12/2025 | 58278 dd. 04/12/2025 | Consegna, a far data dal 01/12/2025, dell'intera area di intervento denominata "piazzetta ex Pretura" |
| Certificato di ultimazione lavori | 02/12/2025 | 59736 dd. 15/12/2025 | Certificato di ultimazione lavori – lavori ultimati alla data del 29.11.2025, con 7 giorni di ritardo rispetto al termine contrattuale – vengono concessi n. 50 giorni per l'ultimazione di lavori marginali |
| Certificato di ultimazione lavori | 23/12/2025 | 61031 dd. 23/12/2025 | Certificato di ultimazione lavori relativo ai lavori di modesta entità |



• **Riqualificazione Zona NORD del Centro Storico di Pergine Valsugana**

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 5; Componente 2 Investimento 2.1.

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J39J21003450005

Target / Indicatori Comuni: mq dell'intervento: 5770 mq;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto prevede i seguenti termini:

- Stipulazione contratto di affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Pagamenti: almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine lavori: entro il 31 marzo 2026.

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 1.342.551,32 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.305.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 37.551,32

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|---|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 305 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO (fondi propri dell'Amministrazione) | 37 551,32 € |
| | 1 342 551,32 € |

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rimodulazione dell'importo di spesa e di rinuncia da parte del Comune di Pergine Valsugana dell'importo previsto nel FOI-Fondo Opere Indifferibili, le fonti di finanziamento risultano così suddivise:

Totale progetto: € 1.622.551,32 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.305.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 317.551,32

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|---|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 305 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO (fondi propri dell'Amministrazione) | 317 551,32 € |
| | 1 622 551,32 € |

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo stipulato il contratto in data 27/06/2023 (quindi entro il termine del 30/07/2023), avviato i lavori in data 04/07/2023 e ultimato i lavori in data 19/12/2025 (quindi entro il termine del 31/03/2026).



Con verbale di presa in consegna anticipata di data 15/09/2023 si è proceduto alla consegna della parte di piazza verso la Chiesa Arcipretale (denominata in progetto come “area 1”), interessata dai lavori in appalto.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 19/04/2024 si è proceduto alla consegna della parte di piazza compresa tra via Chimelli e la strada laterale a fianco biblioteca (denominata in progetto come “area 2”), interessata dai lavori in appalto.

I lavori sono stati sospesi in data 24/04/2024 come da verbale di sospensione dei lavori n. 1 prot. n. 19816 del 29/04/2024 e ripresi in data 17/06/2024 con verbale di ripresa n. 1 prot. 38627 di data 13/08/2024.

I lavori sono stati nuovamente sospesi in data 29/11/2024 come da verbale di sospensione dei lavori n. 2 prot. n. 38813 del 11/08/2025 e ripresi in data 17/03/2025 con verbale di ripresa n. 2 prot. 38814 di data 11/08/2025.

Con determinazione della Direzione LL.PP. n. 193 dd. 31/07/2025 è stata approvata la prima variante progettuale ed è stata concessa una proroga di 55 giorni naturali e consecutivi del tempo contrattuale, che pertanto prevede l'ultimazione lavori fissata in data 05.01.2026.

Con Certificato di ultimazione lavori di data 19/12/2025 prot. n. 61240 dd. 24/12/2025 viene certificata l'ultimazione dei lavori in data 19/12/2025, entro il termine contrattuale.

I lavori sono conclusi.

È in corso il collaudo tecnico – amministrativo dell’opera da parte dell’ing. Adamo Occoffer, come da incarico affidato con lettera prot. n. 61202 dd. 24/12/2025.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione “Amministrazione trasparente” e sottocategoria “Provvedimenti”, cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all’Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 164 | 10/06/22 | Affidamento all’arch. Modena della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione dei Lavori. Importo complessivo di spesa € 84.347,41 | | 10/06/22 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=150331&codEstr=DET&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 300 | 10/11/22 | Integrazione incarico all’arch. Giovanni Modena. Importo complessivo di spesa € 2.255,00 | | 11/11/22 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/273911_1300000273911_E-DD.pdf.p7m&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603 | | |



| | | | | | |
|--|-----|----------|---|----------|----------|
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 343 | 14/12/22 | Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31. | | 15/12/22 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 32 | 23/02/23 | Rettifica importi relativi all'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione Lavori e relativo impegno sul capitolo di spesa corretto | | 23/02/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152568&codEstr=DET&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603 | | |
| Deliberazione della Giunta comunale (<i>provvedimento di approvazione</i>) | 36 | 21/03/23 | Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione zona nord del centro storico di Pergine: fondi PNRR - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana.." Importo complessivo di spesa € 1.342.551,32 | 03/04/23 | 23/03/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152812&codEstr=DEL&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio (<i>provvedimento a contrarre</i>) | 60 | 23/03/23 | Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 1.342.551,32 | | 23/03/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152819&codEstr=DET&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 159 | 22/06/23 | Presenza d'atto aggiudicazione all'impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01318790225) e conseguenti segnature contabili. | | 23/06/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278936_1300000278936_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbc17b505 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 177 | 11/07/23 | Autorizzazione al subappalto all'impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN) in Via Pizzegoda n. 3 - codice fiscale e Partita IVA 00829140227, di parte | | 11/07/23 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| | | | delle opere relative a scarifica e opere in conglomerato bituminoso afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti ..." per un importo complessivo massimo di € 75.000,00 | | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/279501_1300000279501_E-DD.pdf.p7m&CSRF=d828ad2a10d65f7bc1510064293637e0 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 185 | 24/07/23 | Approvazione rendicontazione spese alla data odierna al servizio centrale Ministero dell'Interno | | 28/07/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153791&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 77 | 21/03/24 | Autorizzazione al subappalto alla società VERDEAMBIENTE società cooperativa agricola con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C – codice fiscale e Partita IVA 02515400220 – parte delle opere relative alla realizzazione delle opere da giardiniere e realizzazione irrigazioni, afferenti la categoria scorporata OS24 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "verde e arredo urbano", per un importo complessivo massimo di € 39.673,96 | | 22/03/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155647&codEstr=DET&CSRF=8f774531b9f433140839700b0b3bed98 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 197 | 05/07/24 | Modifica dell'autorizzazione al subappalto alla società VERDEAMBIENTE società cooperativa agricola con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C – codice fiscale e Partita IVA 02515400220, delle opere da giardiniere ed irrigazioni afferenti la categoria scorporabile OS24 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "verde e arredo urbano" per un importo complessivo massimo di € 43.641,36 | | 08/07/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156556&codEstr=DET&CSRF=dce2318ed706be361c927f2d9139783a | | |
| Determinazione del Dirigente della | 350 | 05/12/24 | Approvazione seconda rendicontazione spese al servizio | | 05/12/24 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | | | centrale ministero dell'interno | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157825&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 49 | 10/03/25 | Incarico all'arch. Giovanni Modena con studio in Trento della redazione della prima variante progettuale. Importo complessivo di spesa Euro 7.551,01 | | 13/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158574&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 57 | 19/03/25 | Autorizzazione al subappalto alla società BOCCHER SRL, con sede legale a Borgo Valsugana (TN) in Via Puisle 17 – codice fiscale e partita IVA 01880600224 - di parte delle opere “edili” – realizzazione conglomerato armato - ricomprese nella categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato “A” del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ...”, per un importo complessivo massimo di € 14.651,55 | | 19/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158623&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 193 | 31/07/25 | Approvazione prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 1.342.551,32 | | 31/07/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/159508_Determineconrilevanzacontabi_1754289916.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 212 | 27/08/25 | Autorizzazione a modificare/integrare il subappalto a favore della società BOCCHER SRL, con sede legale a Borgo Valsugana (TN) in Via Puisle 17 - codice fiscale e partita IVA 01880600224 – relativo all'esecuzione di parte delle opere in conglomerato armato, ricomprese nella categoria prevalente OG3 dell'allegato “A” del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ...”, per un importo aggiuntivo massimo di € 16.115,82 al netto degli oneri della sicurezza | | 27/08/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/159639_Determineconrilevanzacontabi | | |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| | | | _1756463588.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 222 | 10/09/25 | Autorizzazione a alla società GRECHI GIARDINI SRL, con sede legale a Brescia (BS) in Via G. B. Brocchi n. 25 - codice fiscale e partita IVA 02253500983 – l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione di vasche acque naturali con fitodepurazione, ricomprese nella categoria prevalente OG3 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie ...", per un importo massimo di € 70.000,00 al netto degli oneri della sicurezza | | 10/09/25 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159731&codEstr=P_DIR&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 354 | 23/12/25 | Conferimento incarico di collaudo tecnico amministrativo al dipendente del Comune di Folgaria ing. Adamo Occhoffer. Importo complessivo di spesa € 4.519,42 | | 23/12/25 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/160517_Determineconrilevanzacontabi_1766505692.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture>

che a sua volta rimanda al link:

<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione>

del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.

Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Riqualficazione zona nord centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 'Inclusione e coesione'- C2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'- Inv.2.1 'Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:

<https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=159057>

| Tipologia documento | oggetto | data documento | |
|------------------------|---|--|------------------------------------|
| Avviso avvio procedura | AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Riqualficazione zona nord centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana." – Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) | 23/03/2023 (prot. n. 12366 dd. 23/03/23) | Termine scadenza offerte: 11/04/23 |



| | | | |
|--|--|---|------------------------------------|
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=2&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura della documentazione amministrativa | Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115787 | 12/04/2023 (prot. n. 15485 dd. 13/04/23) | Data di pubblicazione: 13/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9709720A6A Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115787 | 27/04/2023 (prot. n. 17202 dd. 27/04/23) | Data di pubblicazione: 27/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1 | | |
| Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito gara) | AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Riqualficazione zona nord centro storico Pergine (fondi PNRR). M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" | 27/04/2023 (prot. n. 17221 dd. 27/04/23) | Data di pubblicazione: 27/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1 | | |
| Impresa aggiudicataria dell'appalto: | Impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01318790225), che ha offerto un ribasso percentuale del 13,173%, per un importo contrattuale di € 916.268,03.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 40.491,53.-, per un totale complessivo di € 956.759,56.- (contratto di Rep. n. 6 dd. 27/06/2023 / Atti Pubblici, registrato a Trento in data 28/06/2023 al nr. 14879 Serie 1T) – trasmesso per la pubblicazione in data 25/07/2023 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 177 dd. 11/07/2023 | 11/07/2023 | Data di pubblicazione: 12/07/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1 | | |



| | | | |
|--|---|------------|------------------------------------|
| Altro documento: contratto di appalto | Contratto d'appalto Rep. 6 - 27/06/2023 / Atti Pubblici | 27/06/2023 | Data di pubblicazione: 25/07/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 77 dd. 21/03/2024 | 21/03/2024 | Data di pubblicazione: 22/03/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=9&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto: modifica autorizzazione opere da giardiniere ed irrigazioni OS24 | Determinazione del Dirigente n. 197 dd. 05/07/2024 a modifica della precedente nr. 77 dd. 21/03/2024 | 05/07/2024 | Data di pubblicazione: 05/07/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 57 dd. 19/03/2025 | 19/03/2025 | Data di pubblicazione: 24/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1 | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:

<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|--|---------------------------|----------------------------|---|
| Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno | 04/04/2022 | 19879 dd. 23/05/2022 | Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'assegnazione del contributo per i progetti di rigenerazione urbana |
| Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana | 14/04/2022 | 14219 dd. 14/04/2022 | Trasmissione al Ministero dell'Interno dell'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Riqualficazione zona nord del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana" sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana |
| Lettera della Soprintendenza per i | 21/12/2022 | 50825 dd. 23/12/2022 | Autorizzazione con prescrizioni al progetto di riqualficazione della zona nord del centro |



| | | | |
|--|------------|--|--|
| beni culturali - Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela prot. n. S120/2022/25.6.11-2022-687/IL e Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 14442 di data 21 dicembre 2022 | | | storico di Pergine Valsugana, ambito contraddistinto catastalmente dalla p.f. 3224, da parte delle pp.ff. 3229 e 3234 e dalla p.ed. 748 in C.C. Pergine I, con interventi di diversa distribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, messa in pristino e/o rifacimento delle pavimentazioni. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" art. 21, comma 4 e 45 comma 1. Pratica prot. n. 841694 dd.7 dicembre 2022 |
| Lettera del Comune indirizzata al Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale | 31/03/2023 | 13592 dd. 31/03/2023 13716 dd. 31/03/2023 | Richiesta adeguamento importo complessivo di progetto sul REGIS (incremento dell'importo complessivo opera per aggiuntivi euro 2.051,32 e complessivi euro 1.342.551,30) |
| Comunicazione del Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale | 23/05/2023 | 21155 dd. 23/05/2023 | PNRR Rigenerazioni urbane riqualificazione centro storico (zone SUD / NORD / NORD EST). AUTORIZZAZIONE MODIFICHE RICHIESTE |
| ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 77 dd. 28/06/2023 | 28/06/2023 | 26656 dd. 28/06/2023 | Istituzione limitazioni del traffico in P.zza Garibaldi e in via Chimelli a Pergine Valsugana, per i lavori di realizzazione "Riqualificazione zona NORD del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione urbana. – ORDINANZA TEMPORANEA |
| Verbale consegna lavori in via d'urgenza | 04/07/2023 | 28624 dd. 11/07/2023 | Processo verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto dall'ing. Ciro Benoni in qualità di Sostituto del Dirigente per il Comune di Pergine Valsugana, l'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e il sig. Elio Dellagiacomma per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl |
| Verbale di presa in consegna | 15/09/2023 | 53177 dd. 12/12/2023 | Verbale di presa in consegna della parte di piazza verso la Chiesa Arcipretale (denominata in progetto come "area 1") sottoscritto dal Responsabile del procedimento ing. Luca Paoli per il Comune di Pergine Valsugana, dall'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e dal sig. Elio Dellagiacomma per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'interno – Finanza Locale | 14/12/2023 | 53518 dd. 14/12/2023 | Richiesta autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi. Nello specifico si chiede di aggiungere l'importo di 280.000,00 € finanziati con fondi propri dell'Amministrazione e di poter utilizzare le economie derivanti dalle procedure di gara pari a complessivi € 190.370,30 suddivisi come segue: • Economie procedura lavori € 152.908,33 • Economie procedure servizi € 37.461,97 |
| Verbale superfici pavimentate (mq) realizzate | 15/02/2024 | 7909 dd. 16/02/2024 | Verbale con la superficie di pavimentazione realizzata (mq) fino alla data del 15/02/2024 (superficie pavimentata e sup. a verde), a |



| | | | |
|---|------------|-------------------------|---|
| | | | firma dell'arch. Giovanni Modena |
| Concessione n. 1 del 29/01/2018 (e successivi rinnovi) della sede stradale per lavori di costruzione, manutenzione, potenziamento servizi a rete. Comunicazione di Amambiente nell'ambito dei lavori di riqualificazione urbana | 14/03/2024 | 12452 dd. 14/03/2024 | Comunicazione della programmazione dei lavori di realizzazione di nr. 3 trincee disperdenti per lo smaltimento nel sottosuolo delle acque meteoriche di raccolta delle superfici impermeabili nell'ambito dell'intervento per la riqualificazione del centro storico di Pergine Valsugana (TN). Piazza Garibaldi: zona 2 trincea 3-4-5 |
| Parere ufficio beni archeologici della PAT - Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali | 18/03/2024 | 12949 dd. 18/03/2024 | Lavori di realizzazione di 3 trincee disperdenti nel centro storico di Pergine. Trasmissione Parere ufficio beni archeologici (P333/2024/25.6.1-2022-687) |
| Comunicazione della Direzione LL.PP. ad Amambiente spa | 19/03/2024 | 13324 dd. 19/03/2024 | Rispetto tempi ordinanza n. 30 dd. 14.03.2024 (divieto di transito e sosta nella parte Ovest - lato p.zza Gavazzi – del parcheggio pubblico di piazza Garibaldi a far data dallo scorso 18/03 e fino al 28/04/2024; divieto di transito e sosta nella parte Est - lato rivolto verso il nuovo Teatro - del parcheggio pubblico a far data dal 21/04 e fino al 14/06/2024) |
| Verbale di presa in consegna anticipata | 19/04/2024 | 18708 dd. 19/04/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di piazza compresa tra via Chimelli e la strada laterale a fianco biblioteca (area 2), sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e sig. Valter Gilmozzi per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl |
| Verbale di sospensione dei lavori n. 1 | 24/04/2024 | 19816 dd. 29/04/2024 | Verbale di sospensione dei lavori n. 1 per l'impossibilità di eseguire le lavorazioni previste nel progetto visto il ritardo nell'esecuzione dei lavori prodromici in esecuzione da parte di Amambiente, nelle aree interessate dai lavori di rigenerazione urbana, sottoscritto dal Responsabile del procedimento ing. Luca Paoli per il Comune di Pergine Valsugana, dall'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e dal sig. Valter Gilmozzi per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl |
| Verbale di ripresa dei lavori n. 1 | 17/06/2024 | 38627 dd. 13/08/2024 | Verbale di ripresa dei lavori n. 1 con nuova data di fine lavori prevista per il giorno 26/07/2025, sottoscritto dal Responsabile del procedimento ing. Luca Paoli per il Comune di Pergine Valsugana, dall'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e dal sig. Valter Gilmozzi per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl |
| Comunicazione Comunità Alta | 17/07/2024 | 34133 dd. 17/07/2024 | Autorizzazione al Comune alla deviazione all'interno del cortile e del portico della sede |



| | | | |
|---|------------|--|--|
| Valsugana e Bersntol: riscontro per richiesta di passaggio pedonale temporaneo per esecuzione lavori | | | della Comunità per il periodo indicato (22/07-02/08/2024) dei percorsi pedonali insistenti su piazza Garibaldi, al fine di permettere l'effettuazione dei lavori sul marciapiede fronte edificio ex Filanda, lato piazza |
| Verbale di sospensione dei lavori n. 2 | 29/11/2024 | 38813 dd. 11/08/2025 | Verbale di sospensione dei lavori n. 2 |
| Lettera del D.L. arch. Giovanni Modena con richiesta di variante progettuale | 28/01/2025 | 4411 dd. 28/01/2025 | Richiesta di variante progettuale in corso d'opera per modifiche impreviste ed imprevedibili |
| Lettera del Comune di aggiudicazione in favore dell'arch. Giovanni Modena incarico della redazione prima variante progettuale | 14/03/2025 | 13179 dd. 14/03/2025 | Comunicazione al D.L. arch. Modena dell'aggiudicazione incarico della redazione della variante progettuale |
| Verbale di ripresa dei lavori n. 2 | 17/03/2025 | 38814 dd. 11/08/2025 | Verbale di ripresa dei lavori n. 2 |
| Lettera affido incarico per redazione prima variante progettuale | 18/03/2025 | 13815 dd. 18/03/2025 | Stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza con il D.L. arch. Modena per la redazione della variante progettuale |
| Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 | 15/06/2025 | 29995 dd. 18/06/2025 | Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 |
| Consegna elaborati prima variante progettuale | 16/06/2025 | 29284 dd. 16/06/2025 29291 dd. 16/06/2025 | Trasmissione degli elaborati della prima variante progettuale a firma dell'arch. Giovanni Modena |
| Certificato ultimazione lavori | 19/12/2025 | 61240 dd. 24/12/2025 | Certificato ultimazione lavori |
| Verbale di presa in consegna della parte di piazza denominata in progetto come "area 3" e "area 4", a Pergine Valsugana | 19/12/2025 | 61240 dd. 24/12/2025 | Verbale di presa in consegna della parte di piazza denominata in progetto come "area 3" e "area 4", a Pergine Valsugana |
| Conferimento incarico collaudo tecnico amministrativo | 24/12/2025 | 61202 dd. 24/12/2025 | Conferimento incarico collaudo tecnico amministrativo all'ing. Adamo Occoffer |



• **Riqualificazione Zona NORD EST del Centro Storico di Pergine Valsugana**

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 5; Componente 2 Investimento 2.1

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J39J21003470005

Target / Indicatori Comuni: mq dell'intervento: 5500 mq;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto prevede i seguenti termini:

- Stipulazione contratto di affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Pagamenti: almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine lavori: entro il 31 marzo 2026.

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 1.276.000,00 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.189.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 87.000,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|-------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 189 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO | 87 000,00 € |
| | 1 276 000,00 € |

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di integrazione del finanziamento dell'opera di € 100.000,00 con Quota Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art.11 L.P. 36/93 e s.m. comma 2, stanziato a Bilancio 2024, nonché di rinuncia da parte del Comune di Pergine Valsugana dell'importo previsto nel FOI-Fondo Opere Indifferibili, l'importo di progetto è aumentato alla cifra di € 1.376.000,00 così suddivisa:

- Fondi PNRR (RRF-Recovery Fund): € 1.189.000,00 (86%)
- Fondi propri dell'Amministrazione (FPCOM-Fondi Propri dei Comuni): € 187.000,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|-------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 189 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO | 187 000,00 € |
| | 1 376 000,00 € |

Stato di attuazione dell'intervento:

I lavori sono stati completati e sono stati eseguiti in linea con il cronoprogramma, avendo avviato i lavori in data 19/06/2023, stipulato il contratto in data 28/06/2023 (quindi entro il termine del 30/07/2023) e concluso i lavori in data 20/12/2024 (entro il termine del 31/03/2026).

Con verbale di consegna anticipata di data 03/11/2023 si è proceduto alla consegna della porzione sud di via Chimelli interessata dalla prima fase dei lavori.



Con verbale di consegna anticipata di data 06/12/2023 si è proceduto alla consegna della parte di via Fratelli Filzi interessata dalla seconda fase dei lavori.

Con verbale di consegna anticipata di data 23/05/2024 si è proceduto alla presa in consegna della parte di via Battisti tra l'incrocio con via delle Pive e l'incrocio con via Crivelli, interessata dalla quinta fase dei lavori.

Con verbale di consegna anticipata di data 24/06/2024 si è proceduto alla consegna della parte di via di via Battisti tra l'incrocio con via Crivelli e via III Novembre, interessata dalla sesta fase dei lavori.

Con verbale di consegna anticipata di data 10/09/2024 si è proceduto alla consegna della parte di via Chimelli compresa tra l'incrocio con via Volpare e piazza Garibaldi, interessata dalla sesta fase delle opere.

Con verbale di consegna anticipata di data 30/10/2024 si è proceduto alla consegna della parte di via Volpare, interessata dalla settima fase delle opere.

Con verbale di consegna anticipata di data 16/12/2024 si è proceduto alla consegna della parte di via Filzi, interessata dalla settima fase delle opere.

In data 20/12/2024 è stato trasmesso il Certificato di fine lavori, con la prescrizione di eseguire alcuni lavori marginali di piccola entità.

In data 31/01/2025 è stato sottoscritto il Certificato di fine lavori (acquisito a prot. 25892 dd. 27/05/2025) che accerta il completamento dei lavori marginali di piccola entità e conferma il 20 dicembre 2024 come data di ultimazione delle opere, entro quindi i termini contrattuali e del cronoprogramma opera PNRR (scadenza: 31/03/2026).

I lavori sono conclusi.

Il collaudo tecnico-amministrativo è stato eseguito dall'arch. Flavio Carli come da incarico conferito con lettera prot. n. 61230 di data 24/12/2024, il quale ha consegnato la relazione di collaudo e relativo certificato di data 04/12/2025 acquisito a prot. com. n. 59259 di data 11/12/2025.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i> | | | | | |
| 1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> | | | | | |
| https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico | | | | | |
| 2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> | | | | | |
| https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 163 | 10/06/22 | Affidamento a Margoni Associati Architecture-Engineering srl del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione dei Lavori. Importo complessivo di spesa € 78.722,32 | | 10/06/22 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=150332&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |



| | | | | | |
|--|-----|----------|--|----------|----------|
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 302 | 10/11/22 | Integrazione incarico a Margoni Associati Architecture-Engineering srl. Importo complessivo di spesa € 6.131,94 | | 11/11/22 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151653&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 343 | 14/12/22 | Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31. | | 15/12/22 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 31 | 23/02/23 | Rettifica importi relativi all'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione Lavori e relativo impegno sul capitolo di spesa corretto | | 23/02/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152569&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Deliberazione della Giunta comunale (<i>provvedimento di approvazione</i>) | 37 | 21/03/23 | Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione zona nord-est centro storico Pergine Valsugana: - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana". Importo complessivo di spesa € 1.276.000,00 | 03/04/23 | 23/03/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152809&codEstr=DEL | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio (<i>provvedimento a contrarre</i>) | 62 | 23/03/23 | Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 1.276.000,00 | | 23/03/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152818&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 63 | 24/03/23 | Sostituzione documenti progettuali a causa di problemi informatici nel sistema MES (Metodo Elettronico Semplificato). Importo complessivo di progetto € 1.276.000,00 | | 27/03/23 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152822&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 157 | 22/06/23 | Presenza d'atto aggiudicazione all'impresa Green Scavi S.r.l. con sede a Ciago – Valledaghi (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01677650226) e conseguenti segnature contabili | | 26/06/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278419_1300000278419_E-DD.pdf.p7m&CSRF=1b2be9ab808b75bc812b9392d20860e7 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 175 | 10/07/23 | Autorizzazione al subappalto all'impresa ADAMI DENNYS SAS con sede ad Albiano (TN) in Via Roma n. 74 – codice fiscale e Partita IVA 01571440229, di parte delle opere relative a scavi, demolizioni, pavimentazioni in porfido afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti ..." per un importo complessivo massimo di € 323.236,40 | | 11/07/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/279456_1300000279456_E-DD.pdf.p7m&CSRF=43dd2f22898382b85ab531c7924ffd7c | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 190 | 01/08/23 | Approvazione rendicontazione spese al servizio centrale Ministero dell'Interno | | 03/08/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153841&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 272 | 08/11/23 | Autorizzazione al subappalto all'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN) in Via Bolzano n. 2-4 – codice fiscale e Partita IVA 01095090229 – parte delle opere in conglomerato bituminoso afferenti la categoria prevalente OG3 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti ..." per un importo complessivo massimo di € 26.738,71 | | 09/11/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154555&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 57 | 29/02/24 | Incarico perizia suppletiva e di variante in corso d'opera - Riquilibratura zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana | | 01/03/24 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155501&codEstr=DET&CSRF=8f774531b9f433140839700b0b3bed98 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 210 | 15/07/24 | Approvazione prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 1.376.000,00 | | 17/07/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156651&codEstr=DET&CSRF=e9e806dcd0721b0c27fb79d865f5f484 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 217 | 18/07/24 | Affido in sanatoria a CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L. del servizio di assistenza e documentazione archeologica in merito al rinvenimento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 in C.C. Pergine. Importo complessivo di spesa € 1.019,92 | | 18/07/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156670&codEstr=DET&CSRF=e9e806dcd0721b0c27fb79d865f5f484 | | |
| Determinazione del Capoufficio della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 223 | 23/07/24 | Integrazione determinazione del Dirigente n. 210 di data 15.07.2024 per precisazione incarico interno della funzione di Direzione Operativa e del Coordinamento sicurezza fase esecutiva | | 24/07/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156729&codEstr=DET&CSRF=e9e806dcd0721b0c27fb79d865f5f484 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 341 | 22/11/24 | Modifica ed estensione dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa ADAMI DENNYS SAS con sede ad Albiano (TN) in Via Roma n. 74 – codice fiscale e partita IVA 01571440229 – di parte delle opere relative a scavi, demolizioni, pavimentazioni in porfido afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti ..." per un importo massimo aggiunto pari ad € 53.590,80 | | 25/11/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157751&codEstr=DET&CSRF=095b41091ecc454852ae08eccc0606c1 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 378 | 23/12/24 | Integrazione Determinazione n. 210 di data 12.08.2024 della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio e successiva determinazione dello stesso Dirigente n. 223 di data 23.07.2024 per le spese tecniche interne - indennità figure professionali. Affidò dell'incarico di collaudo | | 23/12/24 |



| | | | | | |
|--|--|----------|---|------------------------------------|----------|
| | | | tecnico amministrativo all'arch. Flavio Carli dipendente del comune di Borgo Valsugana (TN). Importo impegno di spesa €. 4.043,05.- Importo complessivo dell'opera €. 1.376.000,00 | | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158060&codEstr=DET&CSRF=095b41091ecc454852ae08eccc0606c1 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 392 | 31/12/24 | Approvazione seconda rendicontazione spese al servizio centrale Ministero dell'Interno | | 31/12/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158119&codEstr=DET&CSRF=095b41091ecc454852ae08eccc0606c1 | | |
| Bandi di gara e contratti | | | | | |
| <p>Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture che a sua volta rimanda al link: https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici. Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Riquilificazione zona nord-est centro storico Pergine Vals. - rigenerazione urbana: Appalto - M5 'Inclusione e coesione'- C2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'- Inv.2.1 'Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link: https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=159275</p> | | | | | |
| Tipologia documento | oggetto | | data documento | | |
| Avviso avvio procedura | AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Riquilificazione zona nord-est centro storico Pergine Vals. - rigenerazione urbana: APPALTO - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana. - Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) | | 27/03/2023 (prot. n. 12670 dd. 27/03/23) | Termine scadenza offerte: 11/04/23 | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura della documentazione amministrativa | Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis | | 12/04/2023 (prot. n. 15484 dd. 13/04/23) | Data di pubblicazione: 13/04/23 | |



| | | | |
|--|---|--|---------------------------------|
| | del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115413 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 97084187F9 Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115413 | 27/04/2023 (prot. n. 17206 dd. 27/04/23) | Data di pubblicazione: 27/04/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1 | | |
| Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito gara) | AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Riqualficazione zona nord-est centro storico Pergine Vals. - rigenerazione urbana: Appalto - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" | 27/04/2023 (prot. n. 17224 dd. 27/04/23) | Data di pubblicazione: 27/04/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=6&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 175 dd. 10/07/2023 | 10/07/2023 | Data di pubblicazione: 12/07/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1 | | |
| Impresa aggiudicataria dell'appalto: | Impresa Green Scavi S.r.l. con sede a Ciago – Vallelaghi (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01677650226), che ha offerto un ribasso percentuale del 13,782%, per un importo contrattuale di € 883.704,29.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 30.722,01.-, per un totale complessivo di € 914.426,30.- (contratto di Rep. n. 9 dd. 28/06/2023 / Atti Pubblici, registrato a Trento in data 29/06/2023 al nr. 15062 Serie 1T) – trasmesso per la pubblicazione in data 25/07/2023 | | |
| Altro documento: contratto di appalto | Contratto d'appalto Rep. 9 - 28/06/2023 / Atti Pubblici | 28/06/2023 | Data di pubblicazione: 25/07/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: Relazione di genere sulla situazione del personale maschile - | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile-femminile e norme disabili | 28/07/2023 | Data di pubblicazione: |



| | | | |
|--|---|------------|------------------------------------|
| femminile e norme disabili | | | 01/08/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=9&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Sostituto del Dirigente n. 272 dd. 08/11/2023 | 08/11/2023 | Data di pubblicazione: 20/11/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto | Determinazione del Dirigente n. 210 dd. 15/07/2024 | 15/07/2024 | Data di pubblicazione: 20/08/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=12&nrDoc=1 | | |
| <i>Nota: tale variante non comporta incrementi di spesa complessiva e il maggiore importo contrattuale, pari ad € 135.728,72 e corrispondente al 14,84%, è fronteggiato con il recupero del ribasso d'asta</i> | | | |
| Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto | Determinazione del Capoufficio n. 223 dd. 23/07/2024 | 23/07/2024 | Data di pubblicazione: 20/08/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=13&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 341 dd. 22/11/2024 | 22/11/2024 | Data di pubblicazione: 25/11/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1 | | |
| Altro documento | dich.ne rispetto parità di genere e generazionale su saldo lavori ditta appaltatrice GREEN SCAVI Srl | 11/06/2025 | Data di pubblicazione: 13/06/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=15&nrDoc=1 | | |
| Altro documento | relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 47c. 3 L. 108/2021 | 28/07/2023 | Data di pubblicazione: 13/06/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=16&nrDoc=1 | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data | del | protocollo | oggetto |
|----------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------|
|----------------------------|-------------|------------|-------------------|----------------|



| | documento | comunale | |
|--|------------------|--|--|
| Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno | 04/04/2022 | 19879 dd. 23/05/2022 | Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'assegnazione del contributo per i progetti di rigenerazione urbana |
| Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana | 14/04/2022 | 14222 dd. 14/04/2022 | Trasmissione al Ministero dell'Interno dell'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Riqualficazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana" sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana |
| Lettera della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela prot. n. S120/2022/25.6.1-2022-687/IL e Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 14543 di data 22 dicembre 2022 | 22/12/2022 | 50897 dd. 23/12/2022 | Autorizzazione con prescrizioni al progetto riqualficazione della zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana, ambito contraddistinto catastalmente dalle pp.ff. 30/1, 3233/1, 3233/2, 3489/9, da parte della p.f. 3234 e dalla p.ed. 990/1 in C.C. Pergine I, con interventi di diversa distribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, messa in pristino e/o rifacimento delle pavimentazioni esistenti, miglioramento delle aree a verde pubblico e dell'arredo urbano. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - art. 21, comma 4 e art 45 comma 1. Pratica prot. n. 829646 dd. 2 dicembre 2022. |
| Lettera del Comune indirizzata al Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale | 30/03/2023 | 13532 dd. 30/03/2023 13706 dd. 31/03/2023 | Richiesta adeguamento importo complessivo di progetto sul REGIS (incremento dell'importo complessivo opera per aggiuntivi euro 55.000,00 e complessivi euro 1.276.000,00) |
| Comunicazione del Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale | 23/05/2023 | 21155 dd. 23/05/2023 | PNRR Rigenerazioni urbane riqualficazione centro storico (zone SUD / NORD / NORD EST). AUTORIZZAZIONE MODIFICHE RICHIESTE |
| ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 68 dd. 08/06/2023 | 08/06/2023 | 23670 dd. 08/06/2023 | Istituzione divieto di sosta, transito e chiusura di via G. B. Chimelli a Pergine Valsugana, per i lavori di realizzazione "Riqualficazione zona nord - est del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) - rigenerazione urbana. CUP J39J21003470005" - ORDINANZA TEMPORANEA |
| Verbale consegna lavori | 19/06/2023 | 25156 dd. 19/06/2023 25157 dd. 19/06/2023 | Processo verbale di consegna lavori sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl, nonché dal coordinatore della sicurezza geom. Remo Valentini |
| Verbale di | 30/10/2023 | 55571/I | Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 |



| | | | |
|---|------------|--|--|
| concordamento nuovi prezzi n. 1 | | dd. 21/11/2024 | |
| Verbale di presa in consegna anticipata della porzione sud di via Chimelli | 03/11/2023 | 53373 dd. 13/12/2023 | Verbale di presa in consegna anticipata della porzione sud di via Chimelli interessata dalla prima fase dei lavori, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl |
| Verbale di presa in consegna anticipata di parte di via Filzi | 06/12/2023 | 52471 dd. 06/12/2023 52644 dd. 07/12/2023 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Filzi interessata dalla seconda fase dei lavori, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'interno – Finanza Locale | 14/12/2023 | 53519 dd. 14/12/2023 | Richiesta autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi. Nello specifico si chiede di aggiungere l'importo di 100.000,00 € finanziati con fondi propri dell'Amministrazione e di poter utilizzare le economie derivanti dalle procedure di gara pari a complessivi € 192.103,62 suddivisi come segue: • Economie procedura lavori € 155.390,85 • Economie procedure servizi € 36.712,77 |
| Comunicazione al Comune da parte del Ministero dell'interno – Finanza Locale | 15/12/2023 | 53859 dd. 15/12/2023 | Autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi, di cui alla richiesta prot. n. 53519 dd. 14/12/2023 |
| Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 | 18/01/2024 | 55572/l dd. 21/11/2024 | Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2 |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Battisti tra l'incrocio con via delle Pive e l'incrocio con via Crivelli | 23/05/2024 | 24510 dd. 23/05/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Battisti tra l'incrocio con via delle Pive e l'incrocio con via Crivelli, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl |
| Comunicazione del Comune alla Soprintendenza Beni Architettonici di Trento per rinvenimento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 C.C. Pergine I | 19/06/2024 | 29310 dd. 19/06/2024 | Comunicazione ai Beni Architettonici che durante le operazioni di scarifica del manto stradale in via Volpare a Pergine Valsugana, posteriormente alla chiesetta di San Carlo sulla p.f. 3233/2 in C.C. Pergine I, sono stati rinvenuti dei frammenti di ossa ed altri elementi lapidei |
| Comunicazione della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Trento per rinvenimento frammenti di ossa | 24/06/2024 | 30081 dd. 24/06/2024 | Richiesta al Comune di incaricare una ditta specializzata in scavi archeologici al fine di effettuare il controllo dell'area e documentare le evidenze antropiche sulla p.f. 3233/2 in C.C. Pergine I |



| | | | |
|---|------------|--|--|
| sulla p.f. 3233/2 C.C. Pergine I | | | |
| Nulla osta della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Trento per rinvenimento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 C.C. Pergine I | 27/06/2024 | 30676 dd. 27/06/2024 | Nulla osta relativamente a quanto rinvenuto sulla p.f. 3233/2 in C.C. Pergine I |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Battisti tra l'incrocio con via Crivelli e via III Novembre | 24/06/2024 | 31836 dd. 04/07/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Battisti tra l'incrocio con via Crivelli e via III Novembre, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl |
| Lettera affido in sanatoria servizio di assistenza e documentazione archeologica | 23/07/2024 | 34968 dd. 23/07/2024 | Lettera affido in sanatoria servizio di assistenza e documentazione archeologica alla ditta CORA società archeologica srl in merito al ritrovamento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 cc Pergine, di cui alla determinazione n. 217 del 18.07.2024 |
| Atto di sottomissione (prima variante) | 25/07/2024 | 35615 26/07/2024 35715 dd. 26/07/2024 | Trasmissione al D.L. ing. Nicola Margoni e alla ditta Green Scavi srl dell'Atto di sottomissione n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 firmato dal sostituto del Dirigente ing. Ciro Benoni |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Chimelli compresa tra l'incrocio con via Volpare e piazza Garibaldi | 10/09/2024 | 43137 dd. 11/09/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Chimelli compresa tra l'incrocio con via Volpare e piazza Garibaldi, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl |
| Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 | 14/10/2024 | 53894/I dd. 12/11/2024 | Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 |
| Verbale di presa in consegna anticipata della porzione di via Volpare | 30/10/2024 | 53746 dd. 11/11/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della porzione di via Volpare, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl |
| Comunicazione a Trentino Trasporti spa e Istituto Comprensivo Pergine 2 | 04/11/2024 | 52438 dd. 04/11/2024 | Comunicazione riapertura via Volpare per fermata corriere |
| Verbale di presa in consegna anticipata della porzione di via Filzi | 16/12/2024 | 60715 dd. 20/12/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della porzione di via Filzi, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl |
| Certificato di fine lavori | 20/12/2024 | 23746 dd. 15/05/2025 25098 | Certificato di fine lavori dd. 20/12/2024 (con prescrizione di <i>esecuzione delle lavorazioni marginali di piccola entità, non incidenti</i>) |



| | | | |
|---|------------|--|--|
| | | dd. 22/05/2025 | <i>sull'uso e sulla funzionalità dei lavori medesimi entro la data del 03/02/2025)</i> |
| Lettera di affido incarico collaudo tecnico amministrativo | 24/12/2024 | 61230 dd. 24/12/2024 | Affido incarico (contratto tramite scambio di corrispondenza) del collaudo tecnico amministrativo all'arch. Carli Flavio |
| Certificato di fine lavori con completamento opere minimali | 31/01/2025 | 25892 dd. 27/05/2025 | Certificato di fine lavori con attestazione completamento opere minimali (<i>L'esecuzione delle lavorazioni marginali di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori medesimi come dettagliate nel Certificato di Fine Lavori di data 20 dicembre 2025 è stata completata entro i termini definiti all'interno dello stesso documento. Per quanto riportato si conferma il 20 dicembre 2024 come data di ultimazione delle opere</i>) |
| Relazione sul conto finale | 02/02/2025 | 5952 dd. 06/02/2026 | Relazione sul conto finale a firma dell'ing. Nicola Margoni |
| Attestazione di congruità in edilizia emessa dalla Cassa Edile di Trento | 06/03/2025 | 11713 dd. 06/03/2025 | Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 della ditta Green Scavi srl |
| Presentazione contabilità finale | 04/04/2025 | 20873 dd. 29/04/2025 20881 dd. 29/04/2025 | Consegna del SAL n. 7 a tutto il 20/12/2024 corrispondente allo stato finale |
| DURC on line | 13/05/2025 | 23351 dd. 13/05/2025 | DURC on line regolare ditta Green Scavi srl (validità fino al 12/06/2025) |
| DURC on line | 13/05/2025 | 23354 dd. 13/05/2025 | DURC on line regolare ditta Adami Dennys & C. sas (validità fino al 09/09/2025) |
| Avviso ai creditori | 09/06/2025 | 28140 dd. 09/06/2025 | Avviso ai creditori |
| Dichiarazione non cessione dei crediti | 09/06/2025 | 28145/l dd. 09/06/2025 | Avviso ai creditori |
| Dichiarazioni Green Scavi srl per contabilità finale | 10/06/2025 | 28343 dd. 10/06/2025 | -Attestazione di congruità – esito positivo; -Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 47c. 3 legge 108/2021 (dd. 28/07/2023); -dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese dd. 09/04/2025 e dd. 10/06/2025; -dichiarazione di correttezza retributiva per pagamento a saldo |
| Dichiarazione Green Scavi srl per contabilità finale | 11/06/2025 | 28902 dd. 12/06/2025 | Dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale dd. 11/06/2025 - ditta Green Scavi srl |
| Verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici – risposta dell'APAC n. | 12/06/2025 | 28956 dd. 12/06/2025 | Comunicazione esito regolare della verifica effettuata – ditta Green Scavi srl |



| | | | |
|---|------------|-------------------------|--|
| S506/2025/3.5-F2348-2021dd. 12/06/2025 prot. PAT 0468073 | | | |
| Verifica della correttezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici – risposta dell'APAC n. S506/2025/3.5-2021-F2567 dd. 12/06/2025 prot. PAT 0468353 | 12/06/2025 | 28958 dd. 12/06/2025 | Comunicazione esito regolare della verifica effettuata – ditta Adami Dennys & C. sas |
| Dichiarazione Adami Dennys & C. sas per contabilità finale | 11/06/2025 | 28981 dd. 12/06/2025 | Dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale dd. 11/06/2025 - Adami Dennys & C. sas |
| DURC on line | 16/06/2025 | 29332 dd. 16/06/2025 | DURC on line regolare ditta Green Scavi srl (validità fino al 10/10/2025) |
| Verbale di visita di collaudo tecnico-amministrativo | 20/11/2025 | 58013 dd. 03/12/2025 | Relazione di collaudo a firma del collaudatore arch. Flavio Carli |
| Relazione di collaudo e certificato di collaudo tecnico-amministrativo | 04/12/2025 | 59259 dd. 11/12/2025 | Relazione di collaudo a firma del collaudatore arch. Flavio Carli |



• **Riqualificazione Zona SUD del Centro Storico di Pergine Valsugana**

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 5; Componente 2 Investimento 2.1

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J39J21003490005

Target / Indicatori Comuni: mq dell'intervento: 5245 mq;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto prevede i seguenti termini:

- Stipulazione contratto di affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Pagamenti: almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine lavori: entro il 31 marzo 2026.

Fonti di finanziamento (originarie): Totale progetto: € 1.220.398,24

- Fondi PNRR: € 1.185.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 35.398,24

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|----------------------------|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 185 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO | 35 398,24 € |
| | 1 220 398,24 € |

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rimodulazione dell'importo di spesa e di rinuncia da parte del Comune di Pergine Valsugana dell'importo previsto nel FOI-Fondo Opere Indifferibili, le fonti di finanziamento risultano così suddivise:

Totale progetto: € 1.270.398,24 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.185.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione (FPCOM-Fondi Propri dei Comuni): € 85.398,24

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|---|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 185 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO (fondi propri dell'Amministrazione) | 85 398,24 € |
| | 1 270 398,24 € |

A seguito dell'approvazione della prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità di cui alla determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 158 dd. 16/06/2025, l'importo complessivo del quadro economico viene incrementato di € 90.000,00, che viene finanziato con fondi propri dell'amministrazione (QUOTA EX FIM). Le fonti di finanziamento vengono quindi rideterminate come segue:

Totale progetto: € 1.310.398,14 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.185.000,00



- Fondi propri dell'Amministrazione (FPCOM-Fondi Propri dei Comuni): € 125.398,14

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|---|-----------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 1 185 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO (fondi propri dell'Amministrazione) | 125 398,14 € |
| | 1 310 398,14 € |

Nota:

Con la suddetta variante si procede all'affidamento, in applicazione dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016, alla ditta Burlon S.r.l. con sede in Zona Artigianale n. 3 di Telve Valsugana (TN) (P.Iva. 00312890221), già assuntrice del contratto principale, dell'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 131.558,37 oltre ad IVA 10%, per complessivi € 144.714,21, dando contestualmente atto che l'integrazione risulta finanziata come di seguito indicato:

- euro 88.745,79 con ribassi d'asta (quota PNRR);
- euro 55.968,42, con fondi propri dell'amministrazione (QUOTA EX FIM).

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo stipulato il contratto in data 28/06/2023 (quindi entro il termine del 30/07/2023), avviato i lavori in data 07/08/2023, terminato i lavori in data 29/08/2025 (quindi entro il termine del 31/03/2026).

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 07/12/2023 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata P.zza Serra (eccetto la strada lambente il lato sud-est della medesima piazza, già precedentemente consegnata al Comune) a partire dalla linea di contatto con Via Verdi fino al raccordo con via G. Pennella.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 18/03/2024 si è proceduto alla consegna di parte di via Roma nel tratto intercorrente fra via Pennella e V.lo Oche e limitatamente a questa.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 17/05/2024 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere presso l'incrocio tra via Roma e via Verdi e limitatamente a questa.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 05/07/2024 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata Spiaz de le Oche, comprendente: – fascia pedonale lato nord/ovest, fascia pedonale est, tratto di strada nord-est fino ad inizio della nuova aiuola quadrata – e limitatamente a questa parte.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 15/07/2024 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata Spiaz de le Oche, comprendente l'area con le superfici pavimentate in porfido di piazza, strada e fasce marciapiede, con l'esclusione degli elementi in acciaio Corten e le opere per il verde delle aiuole, i cui ambiti sono stati recintati.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 23/09/2024 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata via Verdi – parte 1^, comprendente l'area con strada e fasce marciapiede dall'incrocio con via Roma fino alla rampa di accesso all'interrato della P.ED. 26 in C.C. Pergine I (questo incluso).

Secondo quanto indicato nel verbale di consegna lavori di data 07/08/2023, i lavori devono compiersi entro 519 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il termine previsto del 06/01/2025.

In data 27/09/2024 è stata disposta dalla Direzione dei Lavori la sospensione dei lavori per la redazione della variante progettuale, giusto verbale acquisito a prot. n. 48826 dd. 14/10/2024.

Il Direttore Lavori con nota acquisita agli atti prot. n. 4938 di data 30/01/2025, ha chiesto al RUP l'autorizzazione alla variante in corso d'opera, che è stata successivamente redatta ed approvata con



determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 158 dd. 16/06/2025, confermando il tempo contrattuale stabilito in 519 giorni naturali e consecutivi.

Con verbale di ripresa dei lavori di data 18/06/2025, registrato a prot. n. 30526 dd. 23/06/2025, i lavori sono ripresi regolarmente.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 06/08/2025 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata via Verdi – via Rossi - parte 1^a, comprendente l'area con strada in corrispondenza dell'incrocio tra via Verdi e Via Rossi e del solo marciapiede del rimanente tratto di Via Rossi.

Con verbale di ultimazione lavori di data 02/09/2025, registrato a prot. n. 50153 dd. 20/10/2025, il D.L. ha accertato la fine dei lavori in data 29/08/2025 ed ha assegnato il termine di 60 gg. per il completamento di lavorazioni di piccola entità (entro il 29/10/2025).

Con verbale di ultimazione lavori (totale) di data 28/10/2025, registrato a prot. n. 53545 dd. 06/11/2025, il D.L. ha accertato la conclusione dei lavori di piccola entità in data 28/10/2025.

I lavori sono conclusi.

È in corso il collaudo tecnico – amministrativo da parte dell'ing. Milena Roccabruna, come da incarico conferito con lettera prot. n. 61204 di data 24/12/2025.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 162 | 10/06/22 | Affidamento all'arch. Paolo Luchi di Archingegno studio tecnico associato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Importo complessivo di spesa € 50.194,72 | | 10/06/22 |
| <p><i>Link ipertestuale al documento:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=150329&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f</p> | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 343 | 14/12/22 | Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31. | | 15/12/22 |
| <p><i>Link ipertestuale al documento:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1</p> | | |



| | | | | | |
|--|-----|----------|---|----------|----------|
| | | | 628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 27 | 21/02/23 | Integrazione incarico e affido Direzione Lavori all'arch. Paolo Luchi di Archingegno studio tecnico associato. Importo complessivo di spesa € 34.593,23. Rettifica importi relativi all'incarico affidato con determinazione n. 162/2022 e relativo impegno sul capitolo di spesa corretto | | 22/02/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152555&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 30 | 23/02/23 | Pergine: regolarizzazione tavolare vecchie pendenze per tratti di strada (art. 31 L.P. 6/1993). Incarico per redazione tipo di frazionamento e modifica ai piani di casa materialmente divisi. Affidamento del servizio al geom. Diego Fruet. Importo complessivo di spesa € 3.885,00 | | 24/02/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152575&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Deliberazione della Giunta comunale (<i>provvedimento di approvazione</i>) | 38 | 21/03/23 | Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione zona sud del centro storico Pergine Valsugana: - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana". Importo complessivo di spesa € 1.220.398,24 | 03/04/23 | 23/03/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152808&codEstr=DEL&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio (<i>provvedimento a contrarre</i>) | 61 | 23/03/23 | Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e integrazione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 1.220.398,24 | | 23/03/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152817&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 158 | 22/06/23 | Presenza d'atto aggiudicazione all'impresa Burlon S.r.l. con sede a Telve Valsugana (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 00312890221) e conseguenti segnature contabili. | | 23/06/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278878_1300000278878_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbe17b505 | | |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|----------|----------|
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 163 | 23/06/23 | Esproprio art. 31. Perfezionamento impegno e rimborso imposta di registro. Importo € 1.350,00 | | 26/06/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153561&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 200 | 07/08/23 | Approvazione rendicontazione spese al Servizio Centrale Ministero dell'Interno | | 07/08/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153863&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 225 | 06/09/23 | Autorizzazione al subappalto all'impresa F.LLI GIOVANELLA SRL con sede a Cembra Lisignago (TN) in Località Predole n. 5 – codice fiscale e Partita IVA 01431280229, di parte delle opere relative a demolizioni, rimozioni, taglio pavimentazioni e scarifiche, pavimentazioni in cubetti e lastre, acciottolati ... afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti ..." per un importo complessivo massimo di € 786.590,89. (CUP J39J21003490005) | | 07/09/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154058&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Deliberazione della Giunta comunale | 128 | 12/09/23 | Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell'art. 31 L.P. 19.02.1993 n. 6 e ss.mm.: rettifica punto n. 5 della deliberazione della Giunta comunale n. 38 dd. 21.03.2023 | 14/09/23 | 25/09/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154102&codEstr=DEL&CSRF=786861ef49b0abcc5468eda7acc8c9cf | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 295 | 04/12/23 | Parziale rettifica di esigibilità propria determinazione n. 225 dd. 06/09/2023 | | 04/12/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154760&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 92 | 29/03/24 | Esproprio art. 31. Perfezionamento impegno e rimborso imposta di registro per rettifica provvedimento. Importo € 250,00 | | 02/04/24 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155732&codEstr=DET&CSRF=786861ef49b0abcc5468eda7acc8c9cf | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 316 | 05/11/24 | Approvazione seconda rendicontazione spese al Servizio Centrale Ministero dell'Interno | | 05/11/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157563&codEstr=DET&CSRF=095b41091ecc454852ae08eccc0606c1 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 48 | 10/03/25 | Incarico all'arch. Paolo Luchi con studio tecnico in Pergine Valsugana, della redazione della prima variante progettuale. Importo complessivo di spesa Euro 7.232,32 | | 13/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158573&codEstr=P_DIR&CSRF=095b41091ecc454852ae08eccc0606c1 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 158 | 16/06/25 | Approvazione prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 1.310.398,24 | | 16/06/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159170&codEstr=P_DIR&CSRF=095b41091ecc454852ae08eccc0606c1 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 168 | 24/06/25 | Modifica/estensione dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa F.LLI GIOVANELLA SRL con sede a Cembra Lisignago (TN) in Località Predole n. 5 – codice fiscale e Partita IVA 01431280229 – di parte delle opere relative a demolizioni, rimozioni, taglio pavimentazioni e scarifiche, pavimentazioni in cubetti e lastre, acciottolati ... afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti ..." per l'importo massimo aggiunto pari ad € 60.779,17 | | 25/06/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159245&codEstr=P_DIR&CSRF=095b41091ecc454852ae08eccc0606c1 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 348 | 23/12/25 | Conferimento incarico di collaudo tecnico amministrativo al dipendente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ing. Milena Roccabruna | | 23/12/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=160516&codEstr=P_DIR&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |



Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture>

che a sua volta rimanda al link:

<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione>

del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.

Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Riqualificazione zona sud centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 'Inclusione e coesione'- C2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'- Inv.2.1 'Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:

<https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=159053>

| Tipologia documento | oggetto | data documento | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Avviso avvio procedura | AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Riqualificazione zona sud centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana.." – Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) | 23/03/2023 (prot. n. 12335 dd. 23/03/23) | Termine scadenza offerte: 11/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura della documentazione amministrativa | Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115780 | 12/04/2023 (prot. n. 15483 dd. 13/04/23) | Data di pubblicazione: 13/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1 | | |
| Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9709417062 Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115780 | 27/04/2023 (prot. n. 17204 dd. 27/04/23) | Data di pubblicazione: 27/04/23 |
| Link ipertestuale al | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni- | | |



| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| documento: | ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1 | | |
| Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito gara) | AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Riqualficazione zona sud centro storico Pergine (fondi PNRR) M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" | 27/04/2023 (prot. n. 17222 dd. 27/04/23) | Data di pubblicazione: 27/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1 | | |
| Impresa aggiudicataria dell'appalto: | Impresa Burlon S.r.l. con sede a Telve Valsugana (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 00312890221), che ha offerto un ribasso percentuale del 8,325%, per un importo contrattuale di € 888.441,63.-, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 30.759,50.-, per un totale complessivo di € 919.201,13.- (contratto Rep. n. 8 del 28/06/2023 / Atti Pubblici, registrato a Trento in data 29/06/2023 al nr. 15018 Serie 1T) – trasmesso per la pubblicazione in data 25/07/2023 | | |
| Altro documento: contratto di appalto | Contratto d'appalto Rep. 8 - 28/06/2023 / Atti Pubblici | 28/06/2023 | Data di pubblicazione: 25/07/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: Relazione di genere sulla situazione del personale maschile - femminile e norme disabili | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile-femminile e norme disabili | 11/05/2023 | Data di pubblicazione: 28/07/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 225 dd. 06/09/2023 | 06/09/2023 | Data di pubblicazione: 05/10/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=9&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 168 dd. 24/06/2025 | 24/06/2025 | Data di pubblicazione: 26/06/25 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1 | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:

<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data | del | protocollo | oggetto |
|---------------------|------|-----|------------|---------|
|---------------------|------|-----|------------|---------|



| | documento | comunale | |
|--|------------------|--|--|
| Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno | 04/04/2022 | 19879 dd. 23/05/2022 | Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'assegnazione del contributo per i progetti di rigenerazione urbana |
| Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana | 14/04/2022 | 14223 dd. 14/04/2022 | Trasmissione al Ministero dell'Interno dell'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Riqualficazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana – rigenerazione urbana" sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana |
| Lettera della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela prot. n. S120/2022/25.6.1-2022-684/IL e Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 14439 di data 21 dicembre 2022 | 21/12/2022 | 50824 dd. 23/12/2022 | Autorizzazione con prescrizioni al progetto di riqualificazione della zona sud del centro storico di Pergine Valsugana, ambito contraddistinto catastalmente dalle pp.ff. 3330/2 e 3489/7 e da parte della p.f. 3235 in C.C. Pergine I, con interventi di diversa distribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, messa in pristino e/o rifacimento delle pavimentazioni esistenti, miglioramento delle aree a verde pubblico e dell'arredo urbano. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" art. 21, comma 4. Pratica prot. n. 837675 dd. 6 dicembre 2022. |
| Lettera del Comune indirizzata al Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale | 30/03/2023 | 13531 dd. 30/03/2023 13719 dd. 31/03/2023 | Richiesta adeguamento importo complessivo di progetto sul REGIS (incremento dell'importo complessivo opera per aggiuntivi euro 3.398,24 e complessivi euro 1.220.398,24) |
| Richiesta da parte del Comune di Pergine Valsugana di emissione determina esproprio ai sensi dell'art. 31. Regularizzazione tavolare di vecchie pendenze in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine | 12/04/2023 | 15217 dd. 12/04/2023 | Richiesta al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT – Ufficio Espropriazioni di emissione – a favore del Comune di Pergine Valsugana - del decreto di espropriazione definitiva ai sensi dell'art. 31 della L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m. dell'area evidenziata nella deliberazione n. 38 dd. 21/03/2023 e negli elaborati allegati alla stessa |
| Richiesta emissione determina esproprio ai sensi dell'art. 31. Regularizzazione tavolare di vecchie pendenze in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di | 17/05/2023 | 20180 dd. 17/05/2023 | Comunicazione del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT – Ufficio Espropriazioni prot. n. S165/19.3-2023-52/KZ al Comune di Pergine Valsugana – della sospensione del termine di durata del procedimento per richiesta documentazione integrativa. |



| | | | |
|--|------------|-------------------------|---|
| Pergine. Sospensione del termine di durata del procedimento | | | |
| Comunicazione del Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale | 23/05/2023 | 21155 dd. 23/05/2023 | PNRR Rigenerazioni urbane riqualificazione centro storico (zone SUD / NORD / NORD EST). AUTORIZZAZIONE MODIFICHE RICHIESTE. |
| Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine. Invio documentazione p.ed. 718 per emissione determina esproprio | 24/05/2023 | 21312 dd. 24/05/2023 | Invio al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT – Ufficio Espropriazioni della documentazione richiesta inerente la p.ed. 718 per l'emissione del decreto di espropriazione definitiva. |
| Regolarizzazione Tavolare in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine. Trasmissione dell'originale della determinazione 2023-S165-00365 di data 30 maggio 2023 n. 5674 REP. 4864 | 30/05/2023 | 24148 dd. 12/06/2023 | DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT – 2023-S165-00365 dd. 30/05/2023 rilasciata ai sensi dell'art. 31 L.P. 19 febbraio 1993 n. 6. (F. 52-2023) - REPERTORIO N. 4864 |
| Verbale consegna lavori | 07/08/2023 | 32647 dd. 07/08/2023 | Processo verbale di consegna lavori sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl |
| Notifica da parte del Servizio Libro Fondiario di Pergine | 12/09/2023 | 38248 dd. 13/09/2023 | Notifica decreto tavolare G.N. 1583/2023. Esproprio art. 31 |
| Richiesta del Comune di Pergine Valsugana al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica - Ufficio Espropriazioni | 14/09/2023 | 38554 dd. 14/09/2023 | Richiesta di rettifica per errore materiale della determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento n. 5674 dd. 30.05.2023 – 2023-S165-00365, di esproprio ai sensi dell'art. 31 L.P. 6/1993 |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di P.zza Serra a partire dalla linea di contatto con Via Verdi fino al raccordo con via G. Pennella | 07/12/2023 | 52746 dd. 07/12/2023 | Verbale di presa in consegna anticipata, a far data dal 07/12/2023, della parte di cantiere denominata P.zza Serra (eccetto la strada lambente il lato sud-est della medesima piazza, già precedentemente consegnata al Comune) a partire dalla linea di contatto con Via Verdi fino al raccordo con via G. Pennella in Pergine Valsugana, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'interno – Finanza Locale | 13/12/2023 | 53443 dd. 13/12/2023 | Richiesta autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi. Nello specifico si chiede di aggiungere l'importo di 50.000,00 € finanziati con fondi propri dell'Amministrazione e di poter utilizzare le economie derivanti dalle |



| | | | |
|--|------------|--------------------------|--|
| | | | <p>procedure di gara pari a complessivi € 125.430,14 suddivisi come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Economie procedura lavori € 88.745,79 • Economie procedure servizi € 36.684,35 |
| Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 | 15/03/2024 | 46683/ dd. 01/10/2024 | Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Roma (tratto intercorrente fra via Pennella e V.lo Oche) | 18/03/2024 | 13101 dd. 18/03/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Roma (tratto intercorrente fra via Pennella e V.lo Oche) e limitatamente a questa, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl |
| Regolarizzazione Tavolare in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine. Nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica S165/5.3.1-2023-52/MCM | 25/03/2024 | 14229 dd. 25/03/2024 | Viene richiesto il rimborso dell'imposta di registro per l'atto di esproprio rep. n. 4960 dd. 22.03.2024, rettifica dell'atto di esproprio rep. n. 4864 dd. 30.05.2023, anticipata dal suddetto ufficio (Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT) per conto del Comune |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere presso l'incrocio tra via Roma e via Verdi | 17/05/2024 | 24259 dd. 22/05/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere presso l'incrocio tra via Roma e via Verdi e limitatamente a questa, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl |
| Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 | 03/06/2024 | 49008/ dd. 15/10/2024 | Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4 |
| Trasmissione da parte del Servizio Libro Fondiario di Pergine di Decreto Tavolare | 18/06/2024 | 31857 dd. 04/07/2024 | Notifica decreto tavolare G.N. 1128/2024. Esproprio art. 31 |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di Spiaz de le Oche | 05/07/2024 | 32558 dd. 08/07/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere denominata Spiaz de le Oche, comprendente: – fascia pedonale lato nord/ovest, fascia pedonale est, tratto di strada nord-est fino ad inizio della nuova aiuola quadrata – e limitatamente a questa parte, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl |
| Trasmissione nota di chiusura pratica da parte del Comune al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT | 11/07/2024 | 33182 dd. 11/07/2024 | Chiusura pratica regolarizzazione tavolare - art. 31 L.P. 6/93 e s.m. - in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di Spiaz de le Oche | 15/07/2024 | 34288 dd. 18/07/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere denominata Spiaz de le Oche, comprendente l'area con le superfici pavimentate in porfido di piazza, |



| | | | |
|--|------------|--|--|
| | | | strada e fasce marciapiede, con l'esclusione degli elementi in acciaio Corten e le opere per il verde delle aiuole, i cui ambiti sono stati recintati, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl |
| Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 | 02/09/2024 | 59871/I dd. 16/12/2024 | Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5 |
| Verbale di presa in consegna anticipata della parte di Spiaz de le Oche | 23/09/2024 | 45558 dd. 24/09/2024 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere denominata via Verdi – parte 1 [^] , comprendente l'area con strada e fasce marciapiede dall'incrocio con via Roma fino alla rampa di accesso all'interrato della P.ED. 26 in C.C. Pergine I (questo incluso), sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl |
| Verbale di sospensione dei lavori | 27/09/2024 | 48826 dd. 14/10/2024 | Processo verbale di sospensione dei lavori |
| Richiesta del D.L. ing. Paolo Luchi | 30/01/2025 | 4938 dd. 30/01/2025 | Richiesta autorizzazione alla variante in c.o. da parte del D.L. ing. Paolo Luchi |
| Affido incarico redazione prima variante al D.L. ing. Paolo Luchi | 18/03/2025 | 13894 dd. 18/03/2025 | Stipula contratto mediante scambio di corrispondenza per affido incarico redazione prima variante progettuale |
| Trasmissione elaborati prima variante da parte del D.L. ing. Paolo Luchi | 05/05/2025 | 21759 dd. 05/05/2025 | Trasmissione elaborati prima variante da parte del D.L. ing. Paolo Luchi |
| Comunicazione approvazione prima variante | 18/06/2025 | 29906 dd. 18/06/2025 | Comunicazione alla ditta esecutrice, al D.L. e al CSE dell'approvazione prima variante con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità |
| Verbale di ripresa dei lavori | 18/06/2025 | 30526 dd. 23/06/2025 30680/I dd. 23/06/2025 | Processo verbale di ripresa dei lavori a far data del 26/06/2025 con nuova scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori in data 02/10/2025 |
| Verbale di presa in consegna parziale via Verdi - via Rossi parte 1 [^] | 06/08/2025 | 38418 dd. 07/08/2025 | Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere denominata via Verdi – via Rossi - parte 1 [^] , comprendente l'area con strada in corrispondenza dell'incrocio tra via Verdi e Via Rossi e del solo marciapiede del rimanente tratto di Via Rossi, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl |
| Verbale ultimazione dei lavori | 02/09/2025 | 50153 dd. 20/10/2025 50802 dd. 22/10/2025 | Processo verbale di ultimazione dei lavori, con accertamento fine lavori in data 29/08/2025 con assegnazione di 60 gg. per il completamento di lavorazioni di piccola entità (entro il 29/10/2025) |
| Verbale ultimazione dei lavori (totale) | 28/10/2025 | 53545 dd. 06/11/2025 | Processo verbale di ultimazione dei lavori (totale), con accertamento conclusione dei |



| | | | |
|--|------------|-------------------------|---|
| | | | lavori di piccola entità in data 28/10/2025 |
| Conferimento incarico collaudo tecnico amministrativo | 24/12/2025 | 61204 dd. 24/12/2025 | Conferimento incarico collaudo tecnico amministrativo all'ing. Milena Roccabruna (dipendente della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol) |
| Richiesta proroga per collaudo tecnico amministrativo | 11/03/2025 | 11792 dd. 12/03/2025 | Richiesta proroga di 30 gg. per collaudo tecnico amministrativo da parte dell'ing. Milena Roccabruna |
| Accettazione proroga per collaudo tecnico amministrativo | 12/03/2025 | 11923 dd. 12/03/2025 | Autorizzazione proroga di 30 gg. per collaudo tecnico amministrativo |



3. M4 C1 I1.2 CUP J34E22000050006 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CANEZZA PER REALIZZARE LA NUOVA MENSA

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 4; Componente 1 Investimento 1.2.

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J34E22000050006

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4 - Componente 1: Le misure previste sotto questa componente mirano ad affrontare e superare le criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca italiano, con l'obiettivo di migliorare i risultati scolastici e l'occupabilità degli studenti italiani. Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "favorire la ricerca e l'innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), "rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2) e "concentrare gli investimenti su ricerca e innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3)

Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno: La misura mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico. Con la misura si persegue la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1 000 edifici, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico. Ci si attende che l'estensione del tempo scuola avrà un impatto positivo sulla lotta all'abbandono scolastico".

L'Allegato esecuzione al CID (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa include anche i seguenti traguardi e obiettivi:

M4C1-21: Almeno 1 000 strutture che possano favorire un incremento del tempo scuola e un'apertura della scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico, mediante la costruzione e la ristrutturazione degli spazi delle mense al fine di aumentare il numero di strutture che favoriscano un incremento del tempo scuola e un'apertura delle scuole al territorio oltre l'orario scolastico..

L'opera deve essere nel rispetto del principio trasversali del PNRR quali parità di genere, politiche per i giovani, Criteri ambientali minimi (CAM) e del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH).

Target / Indicatori Comuni: n. di strutture per accoglienza studenti oltre l'orario. Valore programm.: 1;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 548.045,08 di cui:

- Fondi PNRR: € 330.254,52
- FOI (Fondo Opere Indifferibili): € 33.025,45
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 184.765,11



| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|---------------------------------|------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 330 254,52 € |
| FOI (Fondo Opere Indifferibili) | 33 025,45 € |
| COFINANZIAMENTO | 184 765,11 € |

548 045,08 €

Con delibera della Giunta Provinciale n. 1886 dd. 13.10.2023 è stato riconosciuto al Comune di Pergine Valsugana per l'intervento "Scuola elementare Canezza: nuovi spazi mensa scolastica CUP J34E22000050006" l'importo di € 166.288,60. L'accertamento del contributo provinciale determina la modifica dei finanziamenti degli impegni assunti per l'opera applicando il contributo della PAT agli investimenti integrativo su linee di investimento PNRR per € 166.288,60 come da prospetto seguente:

| Fondo | Piano | Importo |
|---------------------------|---|----------------|
| Recovery Fund | CONTRIBUTO risorse PNRR | 330 254,52 € |
| Fondo Opere Indifferibili | CONTRIBUTO risorse PNRR | 33 025,45 € |
| Fondi Propri Province | Contributo PAT integrativo su opere PNRR | 166.288,60 € |
| Fondi Propri dei Comuni | COFINANZIAMENTO (Fondi propri dell'Amministrazione) | 108.476,51 € |

638.045,08 €

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rimodulazione dell'importo di spesa, le fonti di finanziamento risultano così suddivise:

Totale progetto: € 653.045,08 di cui:

- Fondi PNRR: € 330.254,52
- FOI (Fondo Opere Indifferibili): € 33.025,45
- COFINANZIAMENTO (Fondi propri Province e Fondi propri dei Comuni): € 289.765,11

come da prospetto seguente:

| Fondo | Piano | Importo |
|---------------------------|---|----------------|
| Recovery Fund | CONTRIBUTO risorse PNRR | 330 254,52 € |
| Fondo Opere Indifferibili | CONTRIBUTO risorse PNRR | 33 025,45 € |
| Fondi Propri Province | Contributo PAT integrativo su opere PNRR | 166.288,60 € |
| Fondi Propri dei Comuni | COFINANZIAMENTO (Fondi propri dell'Amministrazione) | 123.476,51 € |

653.045,08 €

Con Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 54 dd. 17/03/2025, a seguito di riscontro positivo del Ministero dell'Istruzione e del merito di cui alla nota registrata al protocollo comunale n. 8424 in data 18.02.2025, si è proceduto all'approvazione della variante progettuale e prima modifica contrattuale durante il periodo di validità, che prevede l'importo complessivo dei lavori pari a 653.045,08 € finanziato con economie post gara, rimodulazione delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" e per la restante parte con fondi propri dell'Amministrazione pari ad aggiuntivi €. 105.000,00, nonché un incremento dell'importo contrattuale di aggiuntivi euro 102.106,49 € + IVA 10% corrispondente ad un incremento pari al 25,36% finanziato per euro 10.822,60 con fondi PNRR e per la restante parte pari ad euro 101.494,54 con fondi propri comunali (quota Budget – Fondo per gli Investimenti art.11 L.P.36/93 e s.m.) e quota contributo della PAT integrativo per opere PNRR.



Cronoprogramma: Con riferimento all'art 4 comma 2 dell'accordo concessione registrato al sub 42444 dd 27/10/2022 il cronoprogramma delle opere sopracitate prevede i seguenti termini:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31 marzo 2023 – Milestone ITA | Determina di aggiudicazione |
| Avvio dei lavori | Entro il 30 giugno 2023 | Verbale di consegna dei lavori |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA | Verbale di ultimazione dei lavori |
| Collaudo dei lavori | Entro il 30 giugno 2026 | Certificato di collaudo |

Con la nota denominata "Addendum all'accordo di concessione di finanziamento" acquisita a protocollo comunale sub 1110 del 10/01/2023, il sopraindicato cronoprogramma è stato modificato spostando il termine per l'aggiudicazione in data 31/08/2023 ed il termine per l'avvio dei lavori in data 30/11/2023, lasciando invece inalterate le altre scadenze:

| | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|
| Aggiudicazione dei lavori | Entro il 31 agosto 2023 – Milestone ITA | Determina di aggiudicazione |
| Avvio dei lavori | Entro il 30 novembre 2023 | Verbale di consegna dei lavori |
| Conclusione dei lavori | Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA | Verbale di ultimazione dei lavori |
| Collaudo dei lavori | Entro il 30 giugno 2026 | Certificato di collaudo |

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo aggiudicato i lavori in data 20/03/2023 (entro il termine del 31/08/2023), avviato i lavori in data 08/05/2023 (entro il termine del 30/11/2023), terminato i lavori in data 29/08/2025 (entro il termine del 31/12/2025) e collaudato i medesimi in data 14/11/2025 (entro il termine del 30/06/2026).

Come previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori sono stati così suddivisi:

1. primo periodo lavorativo di 85 giorni: dal 12/06/2023 al 04/09/2023;
2. secondo periodo lavorativo: dal 10/06/2024 al 02/09/2024;
3. terzo periodo lavorativo: dal termine dell'a.s. 2024-2025 al 29/08/2025

Con verbale di data 27/03/2024 è stato ordinato all'impresa di riprendere i lavori a far data del 28/03/2024, in deroga al periodo di sospensione stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto; tuttavia con verbale di data 13/05/2024, dopo le ultime opere completate in data 03/05/2024, è stato ordinato all'impresa di sospendere nuovamente l'esecuzione dei lavori causa l'impossibilità di procedere con ulteriori lavorazioni senza interferenze con l'attività didattica e in condizioni di sicurezza.

Con documento di concessione proroga sul tempo contrattuale di data 11/12/2024, è stata concessa all'impresa esecutrice una proroga di 90 giorni rispetto al termine contrattualmente previsto di 255 giorni, rideterminandolo in 345 giorni, ed è stato contestualmente ordinato di riprendere i lavori dalla data del 07/01/2025 fino al giorno 04/04/2025, in deroga al periodo di sospensione stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Con Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 54 dd. 17/03/2025 si è proceduto all'approvazione della variante progettuale e prima modifica contrattuale durante il periodo di validità, con la quale è previsto un incremento di 60 giorni naturali e successivi sul tempo contrattualmente stabilito, con nuovo termine di completamento 01/09/2025; pertanto il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il 13/09/2025.



I lavori sono conclusi.

In data 14/11/2025 il Direttore dei Lavori ha emesso il **Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori**, acquisito a prot. com. n. 56605 dd. 25/11/2025.

In data 29/01/2026 sono stati approvati gli atti contabili, di cui alla determinazione n. 24 del 29/01/2026 e relativa comunicazione prot. n. 5178 dd. 03/02/2026.

| Provvedimenti | | | | | |
|--|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <p>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</p> <p>1) provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale): https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio): https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 19 | 26/01/22 | Affidamento all'ing. Franco Decaminada della progettazione preliminare per l'ampliamento della mensa scolastica (Fondi PNRR). Importo complessivo di spesa € 11.219,63 | | 27/01/22 |
| <p>Link ipertestuale al documento:</p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149223&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f</p> | | |
| Deliberazione della Giunta comunale | 17 | 15/02/22 | Scuola elementare di Canezza: ampliamento della mensa scolastica (fondi PNRR). Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare ai fini del finanziamento, nell'importo complessivo di € 453.800,00 | 17/02/22 | 28/02/22 |
| <p>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149395&codEstr=DEL&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f</p> | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 319 | 22/11/22 | Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (opere edili all'arch. Luca Decaminada, opere strutturali all'ing. Franco Decaminada e opere impiantistiche all'ing. Elena Bombasaro al geom. Graziano Ferrari), oltre alla certificazione energetica. Importo complessivo di spesa € 54.204,80 | | 22/11/22 |
| <p>Link ipertestuale al documento:</p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151762&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f</p> | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 343 | 14/12/22 | Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei | | 15/12/22 |



| | | | | | |
|--|-----|----------|--|----------|----------|
| | | | <p>Criteria Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31.</p> | | |
| <p><i>Link ipertestuale al documento:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79</p> | | |
| <p>Deliberazione della Giunta comunale (provvedimento di approvazione)</p> | 180 | 20/12/22 | <p>Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione. Importo complessivo di spesa € 548.045,08</p> | 21/12/23 | 01/01/23 |
| <p><i>Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152116&codEstr=DEL&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f</p> | | |
| <p>Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio (provvedimento a contrarre)</p> | 364 | 22/12/22 | <p>Approvazione progetto esecutivo a tutti gli effetti, autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 548.045,08</p> | | 23/12/22 |
| <p><i>Link ipertestuale al documento:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152135&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f</p> | | |
| <p>Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio</p> | 52 | 20/03/23 | <p>Presenza d'atto aggiudicazione e conseguenti segnature contabili. Importo complessivo di spesa € 442.902,10</p> | | 20/03/23 |
| <p><i>Link ipertestuale al documento:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152780&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f</p> | | |
| <p>Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio</p> | 110 | 10/05/23 | <p>Approvazione progetto opere di completamento ai fini richiesta finanziamento a valere su "Articolo 16 L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m."</p> | | 11/05/23 |
| <p><i>Link ipertestuale al documento:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278084_1300000278084_E-DD.pdf.p7m&CSRF=2b13ab62748a28864624118a7ee6b0f9</p> | | |
| <p>Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio</p> | 135 | 01/06/23 | <p>Approvazione prima variante progettuale a valere esclusivamente sul quadro economico dell'opera e provvedimenti successivi. Affidamento incarichi per direzione operativa DNSH/CAM all'ing. Federica Andreis, per il collaudo statico all'ing. Federica Gasbarrone e per la redazione pratiche catastali al geom. Graziano Ferrari.</p> | | 05/06/23 |
| <p><i>Link ipertestuale al documento:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278540_1300000278540_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbc17b505</p> | | |
| <p>Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori</p> | 169 | 29/06/23 | <p>Autorizzazione al subappalto delle opere afferenti la categoria OS3 (ricompresa nella categoria</p> | | 29/06/23 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| Pubblici e Patrimonio | | | prevalente) e la categoria scorporabile OS28 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "opere da idraulico" ed "impianti termoidraulici" all'impresa Leveghi srl con sede a Trento (TN) in Via Don Leone Serafini n. 3, fr. Martignano – codice fiscale e Partita IVA 00414540229, per un importo complessivo massimo di € 81.396,07 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/279249_1300000279249_E-DD.pdf.p7m&CSRF=2b13ab62748a28864624118a7ee6b0f9 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 170 | 29/06/23 | Autorizzazione al subappalto delle opere afferenti la categoria scorporabile SIOS OS30 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti elettrici" all'impresa GIACCA SRL – COSTRUZIONI ELETTRICHE con sede a Trento (TN) in Via Kempten n. 34, fr. Gardolo – codice fiscale e Partita IVA 01905350227, per un importo complessivo massimo di € 39.569,85 | | 29/06/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/279251_1300000279251_E-DD.pdf.p7m&CSRF=2605fd07e950d2b0945f5bd9d4c42593 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 205 | 10/08/23 | Autorizzazione al subappalto delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico le opere da cappottista, pittore e cartongessista alla ditta individuale VASIL PITTURE DI KORKONXHELOS VASIL con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Baratieri 9 – codice fiscale KRKVSL81C11Z100N e Partita IVA 02406520227, per un importo complessivo massimo di € 42.300,43 | | 10/08/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153892&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 218 | 29/08/23 | Autorizzazione al subappalto di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere da fabbro all'impresa CARPENTERIA METALLICA NONES SNC DI NONES ANDREA & C. con sede | | 30/08/23 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| | | | ad Altavalle (TN) Zona Artigianale, in Via al Palu n. 10 – codice fiscale e Partita IVA 02060960222, per un importo complessivo massimo di € 43.781,99 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153997&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 220 | 30/08/23 | Autorizzazione al subappalto di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere relative all'impermeabilizzazione e lattoneria all'impresa ISOL GAMMA SRL con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via al Dos de la Roda 20, loc. Ciré – codice fiscale e Partita IVA 02068960224, per un importo complessivo massimo di € 18.318,87 | | 30/08/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154004&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 235 | 20/09/23 | Approvazione 1° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito | | 20/09/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154157&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 307 | 14/12/23 | Approvazione 2° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito | | 14/12/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155465&codEstr=DET&CSRF=5c6f05a0717e06d87827bbabb247cae7 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 308 | 14/12/23 | Accertamento di entrata del finanziamento provinciale integrativo per opere PNRR e conseguenti segnature contabili. Importo complessivo di spesa € 545.045,08 | | 15/12/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/282377_1300000282377_E-DD.pdf.p7m&CSRF=7f72242381e839252c8b4729f4e85f93 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 14 | 24/01/24 | Affido incarico per redazione progetto antincendio per ottenere SCIA Antincendio al per. ind. Enrico Fasanelli. Importo complessivo di spesa € 4.628,16 | | 26/01/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/282901_1300000282901_E- | | |



| | | | | |
|---|-----|----------|---|----------|
| | | | DD.pdf.p7m&CSRF=7f72242381e839252c8b4729f4e85f93 | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 123 | 03/05/24 | Autorizzazione al subappalto all'impresa FESTI SRL con sede a Villa Lagarina (TN) in Via Pesenti 19 - codice fiscale e Partita IVA 02131030229 - di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere da serramentista per un importo complessivo massimo di € 34.928,45 | 06/05/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155985&codEstr=DET&CSRF=786861ef49b0abcc5468eda7acc8c9cf | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 215 | 17/07/24 | Modifica dell'autorizzazione al subappalto all'impresa CARPENTERIA METALLICA NONES SNC DI NONES ANDREA & C. con sede ad Altavalle (TN) Zona Artigianale, in Via al Palu n. 10 - codice fiscale e Partita IVA 02060960222 - di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere da fabbro (lavorazioni previste al p.to 3) del dispositivo della propria precedente determinazione n. 218 dd. 29/08/2023) per un importo massimo di € 43.781,99 | 18/07/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156668&codEstr=DET&CSRF=5b0538469e3e2faa52b98ecade79781 | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 266 | 17/09/24 | Approvazione in linea tecnica variante progettuale ai soli fini dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare "Ministero dell'Istruzione e del merito". Importo complessivo dell'opera € 653.045,08 | 17/09/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157180&codEstr=DET&CSRF=5b0538469e3e2faa52b98ecade79781e | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 318 | 06/11/24 | Approvazione 3° rendiconto e riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR | 06/11/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158091&codEstr=DET&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18 | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori | 389 | 27/12/24 | Rettifica 2° Rendiconto per correzione errori materiali e contestuale riconducibilità degli atti | 27/12/24 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| Pubblici e Patrimonio | | | e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158090&codEstr=DET&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 391 | 27/12/24 | Approvazione 4° rendiconto e riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR | | 27/12/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158091&codEstr=DET&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 1 | 08/01/25 | Approvazione in linea tecnica variante progettuale ai soli fini dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare "Ministero dell'Istruzione e del merito". Importo complessivo dell'opera € 653.045,08 | | 08/01/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158145&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 54 | 17/03/25 | Approvazione prima variante progettuale e prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 653.045,08 | | 18/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158606&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 80 | 04/04/25 | Estensione dell'autorizzazione a favore dell'impresa FESTI SRL con sede a Villa Lagarina (TN) in Via Pesenti 19 - codice fiscale e Partita IVA 02131030229 – al subappalto di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere da serramentista per l'importo massimo aggiunto pari ad € 17.793,3 | | 07/04/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158747&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 100 | 17/04/25 | Modifica riduttiva a favore dell'impresa ISOL GAMMA SRL con sede in loc. Ciré Via al Dos de la Roda 20, a Pergine Valsugana (TN) – codice fiscale e Partita IVA 02068960224 – dell'autorizzazione al subappalto di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. | | 22/04/25 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|--|--|----------|
| | | | 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere relative alle impermeabilizzazioni e lattonerie per un importo complessivo massimo di € 13.736,82 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158866&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 124 | 15/05/25 | Modifica riduttiva a favore della ditta individuale VASIL PITTURE DI KORKONXHELOS VASIL con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Baratieri 9 – codice fiscale KRKVSL81C11Z100N e Partita IVA 02406520227 – dell'autorizzazione al subappalto delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico le opere da cappottista, pittore e cartongessista per l'importo complessivo massimo di € 30.817,51 | | 16/05/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159009&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 202 | 11/08/25 | Integrazione importo per deposito SCIA alla PATServ.Antincendi €. 84,00 | | 11/08/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/159560_Determineconrilevanzacontabi_1755067488.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 205 | 13/08/25 | Affido incarico collaudo acustico: importo affido € 3.330,60 | | 13/08/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/159560_Determineconrilevanzacontabi_1755067488.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 24 | 29/01/26 | Approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera. Liquidazioni conseguenti. Importo € 19.026,17 | | 29/01/26 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/160752_Determineconrilevanzacontabi_1770100627.pdf&CSRF=c4b1534fb8d42713cd3891311321a332 | | |



Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture>

che a sua volta rimanda al link:

<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione>

del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.

Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per i lavori della "Scuola elementare Canezza: realizzazione nuova mensa scolastica (fondi PNRR).M4:Istruzione e ricerca-C1:Potenziamento 'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Inv.1.2:Piano estensione del tempo pieno e mensa" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:

<https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=145605>

| Tipologia documento | oggetto | data documento | data pubblicazione |
|--|--|--|---|
| Verbale delle operazioni di gara e di aggiudicazione | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9567587E8C Cottimo fiduciario telematico ai sensi dell'art 9 della legge provinciale 2 di data 09.03.2016. e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. Rif. Procedura numero: 114263 | 24/01/2023 (prot. n. 3205 dd. 25/01/23) | 25/01/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1 | | |
| Impresa aggiudicataria dell'appalto: | Zanotelli Costruzioni Srl con sede in Cembra Lisignago (C.F. e Partita I.V.A. 02410860221), che ha offerto un ribasso percentuale del 3,567%, per un importo contrattuale di € 379.662,32, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 22.975,95, per un totale complessivo di € 402.638,27.- (contratto Atti Privati n. 16 dd. 31/03/2023 – prot. n. 13675 dd. 31/03/2023) – trasmesso per la pubblicazione in data 19/07/2023 | | |
| Altro documento: contratto di appalto | Contratto d'appalto Rep. 16 - 31/03/2023 / Atti Pubblici | 31/03/2023 | Data di pubblicazione: 19/07/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 205 dd. 10/08/2023 Determinazione del Dirigente n. 124 dd. 15/05/2025 di modifica della precedente autorizzazione | 10/08/2023 | Data di pubblicazione: 17/08/23 Ultimo aggiornamento: 20/05/25 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1 https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=6&nrDoc=2 | | |



| | | | |
|--|--|------------|---|
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 218 dd. 29/08/2023 Determinazione del Dirigente n. 215 dd. 17/07/2024 di modifica della precedente autorizzazione | 29/08/2023 | Data di pubblicazione: 30/08/23 Ultimo aggiornamento: 17/07/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1 https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=7&nrDoc=2 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 220 dd. 30/08/2023 | 29/08/2023 | Data di pubblicazione: 30/08/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1 | | |
| processo verbale ripresa lavori (i lavori iniziali erano previsti in tre specifici periodi) | Verbale ripresa lavori a firma DL, ditta e RUP | 27/03/2024 | Data di pubblicazione: 04/04/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto | Determinazione del Dirigente n. 123 dd. 03/05/2024 | 03/05/2024 | Data di pubblicazione: 06/05/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile art 46 D.Lgs. 198/2006 | Dichiarazione resa dalla ditta subappaltatrice Festi Srl per il biennio 2022-2023 | 29/07/2024 | Data di pubblicazione: 06/08/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto: Determina Approvazione Variante n. 54 del 17.03.2025 | Determinazione del Dirigente n. 54 dd. 17/03/2025 | 17/03/2025 | Data di pubblicazione: 19/03/25 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=13&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto: ESTENSIONE autorizzazione subappalto OPERE DA SERRAMENTISTA ricomprese in OG1 a favore | Determinazione del Dirigente n. 80 dd. 04/04/2025 | 04/04/2025 | Data di pubblicazione: 08/04/25 |



| | | | |
|--|--|------------|---------------------------------|
| Festi Srl. | | | |
| | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=12&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: Atto aggiuntivo rep. n. 215_2025 | Atto aggiuntivo rep. n. 215 – 27/03/2025 / Atti Privati al contratto di appalto Rep. n. 16/2023/Atti privati | 30/04/2025 | Data di pubblicazione: 09/04/25 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=17&nrDoc=1 | | |
| <p>Il corrispettivo aggiuntivo è stabilito in € 102.106,49.- oltre a IVA di legge. L'importo contrattuale totale dell'appalto a seguito della 1^a modifica del contratto durante il periodo di validità, viene quindi a determinarsi in € 504.744,76 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.886,59 oltre ad I.V.A. di legge al 10% per un importo complessivo di €. 555.219,24.</p> <p>Per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria una proroga del tempo di esecuzione dei lavoro di 60 giorni consecutivi fissando il nuovo termine contrattuale alla data del 22.09.2025.</p> | | | |
| Provvedimento di autorizzazione subappalto: MODIFICA autorizzazione subappalto OPERE IMPERMEABILIZZAZIONI e LATTONERIE a favore ISOL GAMMA Srl. | Determinazione del Dirigente n. 100 dd. 17/04/2025 | 04/04/2025 | Data di pubblicazione: 30/04/25 |
| | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=14&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: dich. rispetto parità di genere e generazionale ditta sub FESTI SRL (a saldo nel 4 SAL) | -dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale di FESTI ALFEO legale rappresentante della ditta FESTI SRL -relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 198 del 2006 (biennio 2022-2023) | 08/05/2025 | Data di pubblicazione: 13/05/25 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=15&nrDoc=1 https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=15&nrDoc=2 | | |
| Altro documento: dich. rispetto parità di genere e generazionale ditta sub VASIL (a saldo nel 4 SAL) | dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale di KORKONXHELOS VASIL titolare incaricato della ditta VASIL PITTURE | 30/04/2025 | Data di pubblicazione: 13/05/25 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=16&nrDoc=1 | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:

<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data | del | protocollo | oggetto |
|---------------------|------|-----|------------|---------|
|---------------------|------|-----|------------|---------|



| | documento | comunale | |
|---|------------------|-------------------------|--|
| Nota n. 69074/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 10/08/2022 | 31012 dd. 10/08/2022 | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana dell'ammissione al finanziamento del progetto |
| Nota n. 85460/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 11/10/2022 | 40270 dd. 13/10/2022 | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana delle indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione |
| Nota n. 86816/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 13/10/2022 | 40686 dd. 17/10/2022 | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di concessione di ulteriore finanziamento di cui al decreto interdipartimentale del 31 marzo 2022 e del decreto del Direttore Generale dell'Unità Missione PNRR 8 settembre 2022 n. 57 |
| Comunicazione n. 90797/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 26/10/2022 | 42444 dd. 27/10/2022 | Trasmissione al Comune di Pergine Valsugana dell'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto da entrambe le parti |
| Parere sulla qualità architettonica rilasciato dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol | 24/11/2022 | 47778 dd. 02/12/2022 | L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. PARERE SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA per realizzazione nuova mensa Scuola elementare di Canezza p.ed.137 in C.C.CANEZZA - Comune di Pergine Valsugana (arch. Decaminada Luca) Riferimento domanda di data 22/11/2022 Deliberazione n. 506/2022 di data 24 novembre 2022 – pratica n. 6/73 |
| Invito RdO n. 114263 pubblicato in data 27/12/2022 relativo all'avvio delle procedure di gara per l'appalto dei lavori | 23/12/2022 | 50898 dd. 23/12/2022 | Invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo |
| Nota prot. n. 1576 dd. 10/01/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 10/01/2023 | 1110 dd. 10/01/2023 | Addendum all'accordo di concessione di finanziamento (modifica cronoprogramma dell'Accordo di concessione e mod. comma 3 art. 8) |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e | 11/01/2023 | 1331 dd. 11/01/2023 | Richiesta di approvazione del quadro economico del progetto esecutivo ai sensi di quanto previsto dall'art 9 dell'accordo di concessione (i maggiori costi per rendere esecutivo il progetto sono stati complessivamente pari ad € 83.025,45 che |



| | | | |
|---|------------|-------------------------|--|
| Resilienza relativa a "quadro economico progetto esecutivo" | | | solo in parte vengono coperti dal contributo pre-assegnato. La differenza pari ad € 50.000,00 è stata finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione) |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a "richiesta rimodulazione importi QE" | 27/03/2023 | 12880 dd. 27/03/2023 | Rinnovo della richiesta già inviata con prot. n. 1331 dd. 11/01/2023 per adeguare l'importo complessivo delle opere al quadro economico del progetto esecutivo approvato con nostra delibera n. 180 di data 20/12/2022 (l'importo aggiuntivo è pari a complessivi 94.245,08 €) |
| Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a "Riscontro rimodulazione QE" | 17/04/2023 | 15731 dd. 17/04/2023 | Nulla osta alla richiesta di modifica del quadro economico con riferimento all'inserimento della quota di cofinanziamento pari a euro 61.219,63 |
| Verbale consegna lavori | 08/05/2023 | 23631 dd. 08/06/2023 | Processo verbale di consegna sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Loris Zanella per la Direzione Lavori e il sig. Simone Zanotelli per la ditta Appaltatrice Zanotelli Costruzioni srl, nonché dal coordinatore della sicurezza geom. Remo Valentini |
| Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a "monitoraggio intermedio" | 09/08/2023 | 33388 dd. 10/08/2023 | Monitoraggio intermedio: questionario da compilare su stato di attuazione delle procedure |
| Comunicazione n. P324/2023/5.7-2023-58-59-94/MTPm dell'Unità di missione strategica - coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna | 19/10/2023 | 44466 dd. 19/10/2023 | Ammissione a finanziamento interventi relativi all'edilizia scolastica comunale e asili nido integrativi dei finanziamenti disposti sulle linee di investimento inerenti la Missione 4 – componente 1 del PNRR e delle opere connesse (tipologia A1 e A2) e concessione contributi per interventi tipologia A1 |
| Nota prot. 135594 del 27/11/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 27/11/2023 | 50701 dd. 27/11/2023 | Avviso richiesta erogazione ulteriore acconto (comunicazione della possibilità di richiesta di un'ulteriore quota di acconto fino al 30% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate) |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 28/11/2023 | 50972 dd. 28/11/2023 | Richiesta erogazione ulteriore acconto pari al 20% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate pari a 66.050,904 € |



| | | | |
|---|------------|----------------------|--|
| Nota prot. 148193 dd. 29/12/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 29/12/2023 | 22 dd. 02/01/2024 | Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti |
| Nota prot. 148224 dd. 29/12/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 29/12/2023 | 123 dd. 02/01/2024 | Sollecito monitoraggio procedurale: caricamento in ReGis della documentazione per la verifica del rispetto della <i>milestone</i> M4C1-00-ITA-7 (entro la data del 10.01.2024) |
| Verbale ripresa dei lavori | 27/03/2024 | 14853 dd. 27/03/2024 | Processo verbale di ripresa dei lavori sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Loris Zanella per la Direzione Lavori e il sig. Simone Zanotelli per la ditta Appaltatrice Zanotelli Costruzioni srl |
| Nota del Comune al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 29/04/2024 | 19896 dd. 24/04/2024 | Nota del RUP in a accompagnamento alla richiesta di autorizzazione variante |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 29/04/2024 | 19919 dd. 29/04/2024 | Richiesta di modifica progetto, per risolvere problematiche imprevedute ed imprevedibili emerse dopo l'avvio dei lavori, relative all'impianto di smaltimento delle acque nere ed alle componenti strutturali poste in aderenza con l'edificio esistente, oltre alla revisione dei prezzi e l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche dei serramenti di progetto |
| Verbale sospensione dei lavori | 13/05/2024 | 22549 dd. 14/05/2024 | Processo verbale di sospensione dei lavori sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune (causa l'impossibilità di procedere con ulteriori lavorazioni senza interferenze con l'attività didattica e in condizioni di sicurezza), l'ing. Loris Zanella per la Direzione Lavori e il sig. Simone Zanotelli per la ditta Appaltatrice Zanotelli Costruzioni srl – sul verbale viene ordinato di riprendere i lavori in data 10/06/2024 |
| Nota del RUP indirizzata al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 17/09/2024 | 44260 dd. 17/09/2024 | Nota del RUP in accompagnamento alla richiesta di autorizzazione variante (le modifiche introdotte prevedono l'utilizzo delle economie di gara, pari a euro 15.447,84 oltre ad euro 105.000,00 finanziati con fondi propri dell'Amministrazione) |
| Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 17/09/2024 | 44452 dd. 18/09/2024 | Richiesta di modifica progetto, per risolvere circostanze imprevedute ed imprevedibili, per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari e per l'esigenza di introdurre alcune modifiche non sostanziali con soluzioni equivalenti o migliorative |
| Concessione proroga sul tempo contrattuale | 12/12/2024 | 59290 dd. 12/12/2024 | Concessione proroga sul tempo contrattuale (vista la richiesta dell'Impresa Zanotelli |



| | | | |
|--|------------|-------------------------|--|
| e ordine ripresa lavori dal 07/01/2025 al 04/04/2025 | | | Costruzioni srl prot. n. 58923 dd. 11/12/2024) di 90 giorni e ordine ripresa lavori dal 07/01/2025 al 04/04/2025 in deroga al periodo di sospensione previsto nel verbale di consegna |
| Atto aggiuntivo al contratto d'appalto Rep. n. 16/2023/Atti privati (n. 215-27/03/2025/Atti privati) | 27/03/2025 | 15722 dd. 27/03/2025 | Atto aggiuntivo al contratto d'appalto Rep. n. 16/2023/Atti privati (n. 215-27/03/2025/Atti privati), sottoscritto a seguito approvazione rima variante progettuale e prima modifica del contratto in corso di valisità |
| Trasmissione elaborati relativi alla variazione catastale | 10/04/2025 | 18155 dd. 10/04/2025 | Trasmissione degli elaborati relativi alla variazione catastale dell'edificio in oggetto approvata dall'ufficio Catasto di Pergine Valsugana, inviati da parte del geom. Graziano Ferrari |
| Richiesta documentazione per incarico collaudo acustico | 15/04/2025 | 18937 dd. 15/05/2025 | Richiesta documentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana per affido incarico collaudo acustico della nuova mensa di Canezza |
| Certificato di collaudo statico | 06/06/2025 | 28435 dd. 10/06/2025 | Certificato di collaudo statico a firma della dott.ssa. ing. Federica Gasbarrone (a seguito e sulla base anche di quanto indicato dal Direttore Lavori Ing. Loris Zanella nella relazione a struttura ultimata redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 in data 04 febbraio 2025) |
| Certificato di ultimazione lavori | 01/09/2025 | 45476 dd. 22/09/2025 | Certificato di ultimazione dei lavori a tutto il 29/08/2025 (entro il termine contrattuale del 13/09/2025) |
| Segnalazione certificata di agibilità | 09/09/2025 | 43133 dd. 09/09/2025 | Segnalazione certificata di agibilità |
| Collaudo acustico | 17/09/2025 | 44777 dd. 18/09/2025 | Collaudo in opera – prestazioni e comfort acustici CAM, a firma del per. ind. Alberto Piffer |
| Certificato di Regolare Esecuzione | 14/11/2025 | 56605 dd. 25/11/2025 | Certificato di Regolare Esecuzione |
| Comunicazione approvazione atti contabili | 03/02/2026 | 5178 dd. 03/02/2026 | Comunicazione approvazione atti contabili con determinazione n. 24 dd. 29/01/2026 |
| Svincolo garanzia fideiussoria | 04/02/2026 | 5258 dd. 04/02/2026 | Svincolo garanzia fideiussoria n. 10003810002899 dd. 13.02.2023 cod. 100038 – agenzia di Genova |



4. M1 C3 I1.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 1; Componente 3 Investimento 1.3

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J34J22000010006

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE: MINISTERO DELLA CULTURA

MISSIONE 1 COMPONENTE 3 - Turismo e cultura 4.0

La presente componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza è intesa al rilancio di due settori colpiti pesantemente dalla crisi della pandemia di COVID-19: cultura e turismo. Le misure nel settore culturale mirano a migliorare l'accessibilità dei siti culturali, sul piano sia digitale sia fisico; ad aumentarne l'efficienza energetica e la sicurezza in caso di eventi calamitosi; a sostenere la ripresa dei settori culturale e creativo, anche promuovendo l'attrattiva dei piccoli siti culturali e del patrimonio architettonico rurale, e anche a rafforzare la coesione territoriale. A tal fine sono previsti tre complessi di misure: i) interventi volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella transizione digitale e nell'efficientamento energetico dei siti culturali; ii) rigenerazione attraverso la cultura di piccoli siti storici, patrimonio religioso e rurale; iii) interventi a favore dell'industria culturale e creativa 4.0. Le misure relative al turismo mirano a migliorare la competitività del settore, anche riducendo la frammentazione delle imprese turistiche e migliorando le economie di scala; a riqualificare e innalzare gli standard delle strutture ricettive; a incoraggiare l'innovazione digitale e l'uso delle nuove tecnologie da parte degli operatori; a sostenere la transizione verde del settore. Sono previste misure a sostegno delle imprese, PMI comprese, del settore turistico e degli operatori turistici, anche con investimenti negli strumenti digitali.

Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia, in particolare circa la necessità di "promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica" e "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3). Sostengono la coesione sociale e territoriale e la competitività dell'economia italiana, promuovendo nel contempo la digitalizzazione e la sostenibilità del settore turistico.

Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei

L'intervento deve migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale/creativo. Questi si trovano spesso in strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza. L'investimento deve finanziare interventi per migliorare l'efficienza di musei, cinema e teatri italiani (pubblici e privati).

L'Allegato esecuzione al CID (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa include anche i seguenti traguardi e obiettivi:

M1C3-4 - Investimento 1.3: L'indicatore si riferisce al numero di interventi ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: - pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste.

M1C3-5 Investimento 1.3 - L'indicatore si riferisce a 55 interventi su musei e siti culturali statali, 230 su sale teatrali e 135 su cinema ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: - pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di



attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste.

Target / Indicatori Comuni: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei, risparmi sul consumo annuo di energia primaria: valore programmato MWh/anno 58,14;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 40; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: la conclusione dell'intervento è fissata al 30/09/2023

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 266.717,00, suddiviso come segue:

- Fondi PNRR: € 200.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 66.717,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|----------------------------|---------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 200 000,00 € |
| COFINANZIAMENTO | 66 717,00 € |
| | 266.717,00 € |

Preso atto che con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato n. MEF-RGS-rr 187 del 11/08/2023 è stato assegnato in via definitiva il finanziamento di € 40.000,00 per l'opera in oggetto a valere sul fondo per l'avvio delle opere indifferibili, a copertura della revisione prezzi come chiesto dalla ditta appaltatrice dei lavori, con la determinazione n. 229 del 14.09.2023 è stata approvata la terza variante progettuale con la quale l'importo complessivo di progetto ammonta ad **€ 286.717,00** di cui € 184.798,78 per lavori ed € 101.918,22 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, accertando al contempo l'entrata di € 20.000,00 quale quota del finanziamento a valere delle risorse PNRR.

Come indicato nella determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 69 del 13/03/2024 relativa all'approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, l'opera è finanziata complessivamente per euro 306.717,00, suddivisi come segue, secondo tabella Regis:

Totale progetto: **€ 306.717,00**

- Fondi PNRR (Recovery Fund): € 200.000,00;
- Fondi FOI (Fondo Opere Indifferibili): € 40.000,00;
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 66.717,00

| IMPORTO COMPLESSIVO | Esecutivo |
|--|---------------------|
| CONTRIBUTO risorse PNRR | 200 000,00 € |
| CONTRIBUTO FOI (Fondo Opere Indifferibili) | 40.000,00 € |
| COFINANZIAMENTO | 66 717,00 € |
| | 306.717,00 € |



Fonti di finanziamento (aggiornamento marzo 2026):

In esito alla rimodulazione delle somme stanziare sul fondo delle opere indifferibili, l'importo complessivo dei finanziamenti per l'opera è stato rideterminato in complessivi 278.465,01 suddivisi come segue:

- Fondi PNRR – Recovery Fund: € 200.000,00;
- Fondi propri del Comune: € 66.717,00;
- Fondo Opere Indifferibili: € 11.748,01

| IMPORTO COMPLESSIVO – fonti di finanziamento | Esecutivo |
|--|---------------------|
| RRF – RECOVERY FUND | 200 000,00 € |
| FPCOM – FONDI PROPRI DEI COMUNI | 66 717,00 € |
| FOI – FONDO OPERE INDIFFERIBILI | 11 748,01 € |
| | 278 465,01 € |

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo iniziato i lavori in data 22/12/2022. I lavori sono stati eseguiti e conclusi come da certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 18/09/2023, entro dunque il termine utile per l'ultimazione dei lavori previsto in data 21/09/2023 (quindi entro il termine stabilito nel cronoprogramma del 30/09/2023).

Con verbale di consegna anticipata di data 20/11/2023, l'impianto è stato consegnato anticipatamente all'Amministrazione Comunale, in attesa della conclusione dell'iter di allacciamento alla rete elettrica.

Con determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 69 del 13/03/2024 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, per un onere definitivo di € 275.921,50, registrando economie di spesa per complessivi € 10.035,59. Le economie di spesa rispetto all'importo complessivamente finanziato (come riportato nella tabella riassuntiva Regis di cui in premessa) ammontano a complessivi € 30.795,50.

L'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica è stato completato da parte di SET Distribuzione spa in data 08/05/2024.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

- 1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):*

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organ-indirizzo-politico>

- 2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):*

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti>

| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
|---|------|--------------------|---|------------------------|------------------|
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 68 | 09/03/22 | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere elettriche e strutturali. Affidamento al perito ind. Maurizio Carli e all'ing. Alessandro Cont. Impegno di spesa €. 20.716,46 | | 09/03/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149550&codEstr=DET&CSRF=806581fb3 | | |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|----------|----------|
| | | | c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Deliberazione della Giunta comunale (provvedimento di approvazione) | 30 | 11/03/22 | Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione. Importo complessivo di spesa € 250.000,00 | 11/03/22 | 22/03/22 |
| Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149559&codEstr=DEL&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio (provvedimento a contrarre) | 218 | 26/08/22 | Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 250.000,00 | | 29/08/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=150914&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 254 | 27/09/22 | Presenza d'atto aggiudicazione e conseguenti segnatura contabili. Importo complessivo di spesa € 205.542,37 | | 29/09/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151147&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 307 | 14/11/22 | Approvazione prima variante progettuale e affidamento incarico per la progettazione e direzione lavori della I variante progettuale all'ing. Carli Maurizio. Importo complessivo di spesa € 5.679,38 | | 16/11/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151683&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 326 | 29/11/22 | Seconda variante. Compensazione tra voci delle somme a disposizione. Integrazione compenso all'ing. Carli Maurizio per contributi previdenziali periti industriali. Importo complessivo di spesa € 231,96 | | 30/11/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151903&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 343 | 14/12/22 | Affidamento incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31. | | 15/12/22 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79 | | |
| Determinazione del | 51 | 17/03/23 | Approvazione della prima variante | | 20/03/23 |



| | | | | | |
|---|-----|----------|---|--|----------|
| Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | | | progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 266.717,00 | | |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152781&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 97 | 19/04/23 | Attestazione della riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli stessi, sottoscritta dal Responsabile Unico del procedimento Ing. Luca Paoli | | 19/04/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153056&codEstr=DET&CSRF=d91cc7a20218299d87ecd9172b401b76 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 130 | 25/05/23 | Affidamento incarico redazione di certificazione energetica APE-post all'ing Rossano Stefani. Importo complessivo di spesa Euro 1.015,04 | | 26/05/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153339&codEstr=DET&CSRF=d91cc7a20218299d87ecd9172b401b76 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 199 | 04/08/23 | Integrazione compenso relativo all'affidamento incarico redazione di certificazione energetica APE-post all'ing Rossano Stefani. Importo complessivo di spesa €. 2.537,60 | | 04/08/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153855&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 214 | 23/08/23 | Approvazione della seconda variante progettuale con modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 266.717,00 | | 23/08/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153935&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 229 | 14/09/23 | Approvazione della terza variante progettuale con modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 286.717,00 | | 15/09/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154114&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 250 | 18/10/23 | Approvazione 1° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero della Cultura | | 18/10/23 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154366&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d | | |



| | | | | |
|---|-----|----------|---|----------|
| | | | 289ba436d97ea98b5c87bc5 | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 322 | 27/12/23 | Approvazione contabilità finale nell'importo netto di € 184.789,76 approvazione del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione conseguente all'impresa C.T.S. srl dell'importo di 87.828,73 | 28/12/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/282574_1300000282574_E-DD.pdf.p7m&CSRF=a4de943a96da1da16c23254d5b2ba651 | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 69 | 13/03/24 | Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera | 15/03/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155607&codEstr=DET&CSRF=786861ef49b0abcc5468eda7acc8c9cf | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio | 231 | 01/08/24 | Approvazione rendicontazione finale delle spese al Servizio Centrale Ministero della Cultura | 01/08/24 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156890&codEstr=DET&CSRF=5b0538469e3e2faa52b98ecade79781e | |

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" - "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture>

che a sua volta rimanda al link:

<https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione>

del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.

Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per i lavori del "Teatro comunale : efficientamento energetico (fondi PNRR)" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:

<https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=110534>

| Tipologia documento | oggetto | data documento | data pubblicazione |
|---|---|----------------|--------------------|
| Verbale di apertura della documentazione amministrativa - economica | VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9381552D9C Cottimo fiduciario telematico ai sensi dell'art 9 della legge provinciale 2 di data 09.03.2016. e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. Rif. Procedura numero: 110841 | 15/09/2022 | 19/09/22 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1 | | |
| Impresa aggiudicataria | Impresa C.T.S. Srl con sede a Scurelle Loc. Lagarine n. 17 (C.F. e | | |



| | | | |
|---|---|------------|----------|
| dell'appalto: | Partita I.V.A. 01525820229), che ha offerto un ribasso percentuale del 3,740%, per un importo di € 167.490,11.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 987,24.-, per un totale complessivo di € 168.477,35.- (contratto di appalto n. 411/Atti Privati di data 21.11.2022) | | |
| Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto | DETERMINAZIONE N. 307 (1^ variante spostamento tra voci di QE) | 14/11/2022 | 23/01/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto | DETERMINAZIONE N. 326 (2^ VAR DEL Q.E.) | 29/11/2022 | 23/01/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1 | | |
| Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto | Approvazione prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità (determinazione n. 51 dd. 17/03/2023) | 17/03/2023 | 23/03/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: atto di riconducibilità | Atto di riconducibilità (determinazione n. 97 dd. 19/04/2023) | 19/04/2023 | 19/04/23 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=6&nrDoc=1 | | |
| Altro documento: dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale resa sulla fattura a saldo | Dichiarazione da parte dell'IMPRESA C.T.S. srl sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale – spese relative alla e-fattura n. 6PA del 18/01/2024 | 29/01/2024 | 07/02/24 |
| Link ipertestuale al documento: | https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1 | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|---|--------------------|----------------------|---|
| Decreto del Ministero della Cultura | 07/06/2022 | | Con DSG di data 07/06/2022 n. 452 sono state assegnate le risorse per la realizzazione delle opere in oggetto con un contributo complessivo di euro 200.000,00 ed un termine per la conclusione dell'intervento fissato al 30/09/2023 |
| Nota n. 69074/2022 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il | 10/08/2022 | 31012 dd. 10/08/2022 | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di ammissione a finanziamento |



| | | | |
|--|------------|-------------------------|--|
| Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | | | |
| Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana | 11/08/2022 | 31203 dd. 11/08/2022 | Trasmissione al Ministero della Cultura dell'Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto "Teatro comunale: efficientamento energetico" sottoscritto dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Pergine Valsugana |
| Comunicazione del Comune di Pergine Valsugana | 26/10/2022 | 42444 dd. 27/10/2022 | Trasmissione al Comune di Pergine Valsugana dell'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto da entrambe le parti |
| Contratto con l'impresa esecutrice dei lavori | 21/11/2022 | 45863 dd. 21/11/2022 | Contratto n. 411/Atti Privati con l'impresa C.T.S. srl con sede in loc. Lagarine n. 17 a Scurelle (TN) – codice fiscale e partita I.V.A. 01525820229 – per l'accettazione ed assunzione dei lavori |
| Verbale di consegna dei lavori | 22/12/2022 | 50745 dd. 22/12/2022 | Verbale di consegna dei lavori |
| Verbale di sospensione dei lavori n. 1 | 22/12/2022 | 50746 dd. 22/12/2022 | Verbale di sospensione dei lavori n. 1 |
| Nota del Comune di Pergine Valsugana | 13/01/2023 | 1733 dd. 13/01/2023 | Trasmissione al Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo – Servizio I – Teatro Danza Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante della proposta di variante progettuale |
| Nota della Direzione Generale Spettacolo – Servizio I – Teatro Danza Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante | 31/01/2023 | 4168 dd. 31/01/2023 | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di ammissione della variante proposta |
| Verbale ripresa dei lavori n. 1 | 27/03/2023 | 13911 dd. 03/04/2023 | Verbale di ripresa dei lavori n. 1 |
| Emissione primo certificato di pagamento | | 22951 dd. 05/06/2023 | Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 all'impresa esecutrice C.T.S. srl |
| Dichiarazione conformità DNSH relativamente al SAL n. 1 | 07/06/2023 | 23654 dd. 08/06/2023 | Dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese relative al SAL n. 1 di cui alla fattura n. 26/PA del 31.05.2023 da parte del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice C.T.S. srl su modello predisposto dal Ministero della Cultura |
| Richiesta revisione prezzi contrattuali | 13/06/2023 | 24451 dd. 14/06/2023 | Richiesta di revisione dei prezzi contrattuali presentata dall'impresa appaltatrice C.T.S. srl |
| Richiesta autorizzazione variazione quadro economico da parte del Comune di Pergine Valsugana | 19/06/2023 | 25022 dd. 19/06/2023 | Richiesta al Ministero della Cultura di autorizzazione alla variante quadro economico per far fronte alla richiesta di revisione dei prezzi contrattuali presentata dall'impresa appaltatrice C.T.S. srl |
| Autorizzazione variante quadro economico da parte | 04/07/2023 | 27625 dd. 04/07/2023 | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di ammissione della variante proposta (la variante non comporta un |



| | | | |
|---|------------|--|---|
| del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo | | | incremento della spesa complessiva dell'opera ma comporta il maggiore importo contrattuale, pari ad € 3.500,00 + IVA) |
| Verbale di sospensione dei lavori n. 2 | 18/07/2023 | 39171 dd. 19/09/2023 | Verbale di sospensione dei lavori n. 2 |
| Provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato n. MEF-RGS-rr 187 del 11/08/2023 | 11/08/2023 | | Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di assegnazione in via definitiva del finanziamento di € 40.000,00 per l'opera in oggetto a valere sul fondo per l'avvio delle opere indifferibili, a copertura della revisione prezzi |
| Verbale ripresa dei lavori n. 2 | 15/09/2023 | 39174 dd. 19/09/2023 | Verbale di ripresa dei lavori n. 2 |
| Certificato ultimazione lavori | 18/09/2023 | 39274 dd. 20/09/2023 | Certificato ultimazione dei lavori |
| Certificato ultimazione lavori | 18/09/2023 | 39274 dd. 20/09/2023 | Certificato ultimazione dei lavori |
| Avviso ai creditori | 21/09/2023 | 39483 dd. 21/09/2023 | Avviso ai creditori affisso - dal 21/09/2023 al 05/10/2023 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 11/10/2023 |
| Certificato di regolare esecuzione | 25/09/2023 | 40571 dd. 27/09/2023 44851/I dd. 23/10/2023 | Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore Lavori ing. Massimiliano Cont |
| Verbale di consegna anticipata | 20/11/2023 | 51145 dd. 29/11/2023 | Verbale di consegna anticipata |
| Nota del Comune inviata al Ministero dell'Istruzione | 17/01/2024 | 2418 dd. 17/01/2024 | Dichiarazione sul risparmio energetico annuo conseguito |
| Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo | 25/01/2024 | 4047 dd. 25/01/2024 | Attestazione delle verifiche effettuate – n. rendiconto progetto: 3000010742 |
| Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo | 31/01/2024 | 5124 dd. 31/01/2024 | Dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge n. 136 del 13.08.2010 - "tracciabilità dei flussi finanziari" |
| Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo | 29/02/2024 | 10056 dd. 29/01/2024 | Dichiarazione di fine progetto |
| Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo | 11/03/2024 | 11829 dd. 11/03/2024 | Comunicazione degli estremi del conto dedicato per il trasferimento delle risorse (art. 3 legge n. 136 del 13/8/2010) - dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28/12/2000 |
| Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo | 18/03/2024 | 12999 dd. 18/03/2024 | Invio Quadro Tecnico Economico aggiornato |
| Emissione C.E.L. | 27/03/2025 | 15675 | Trasmissione alla ditta esecutrice C.T.S. srl |



| | | | |
|--|------------|-------------------------|--|
| | | dd. 27/03/2024 | del C.E.L. dell'ANAC (certificato esecuzione lavori) di data 27/03/2025, richiesto con prot. n. 14079/2025 ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA |
| Comunicazione attivazione impianto fotovoltaico | 14/11/2024 | 55566 dd. 21/11/2025 | Comunicazione attivazione impianto fotovoltaico all'Agenzia delle Dogane, GSE spa, PAT-Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |
| Trasmissione atti attivazione impianto fotovoltaico Agenzia delle Dogane | 21/11/2024 | 56371 dd. 26/11/2025 | Trasmissione da parte dell'Agenzia delle Dogane di: -licenza fiscale di esercizio IT00TNE04505A; -registro di produzione dell'en. Elettrica allibrato al n. A/26822 del 2024 |

5. M1 C1 I1.4. - CUP J31F22002460006 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE – SPID CIE Comuni Aprile 2022

CUP assegnato al progetto **J31F22002460006**

Descrizione progetto 1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi

Data approvazione finanziamento: 30/11/2022

Data conclusione attività: 22/04/2025

Valore totale progetto: € 14.000,00

Riferimento ReGIS: 144X0422c_g452ComunedipergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 14.000,00
 - Totale progetto: € 4.819,00
- di cui:
- Fondi PNRR: € 4.819,00
 - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

Liquidato. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma avendo concluso le attività entro il termine previsto.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 216 | 21/08/24 | Sistema informativo comunale. PNRR - Avviso Pubblico "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". Affidamento incarico a Trentino Digitale Spa (P.I. 00990320228). CUP J31F22002460006. Impegno di spesa pari a €. 4.819,00 (L.P. 19.07.1990 n. 23) | | 21/08/24 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156948&codEstr=DET&CSRF=72c4230b | | |



[8ef8081fd5fbd09e8a78f692](#)

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|--|---------------------------|----------------------------|---|
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico o "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR" | 19/07/2022 | 27955 dd. 20/07/2022 | Richiesta di finanziamento per "INTEGRAZIONE CIE" come Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse Proprie" |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 05/09/2022 | | Decreto di approvazione n. 25-4/2022 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 14.000,00 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 30/11/2022 | 47452 dd. 01/12/2022 | Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |
| Approvazione richiesta di variazione scadenza | 14/06/2024 | 28660 dd. 14/06/2024 | Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026 |
| Presentazione di offerta economica da parte Trentino Digitale Spa | 13/08/2024 | 38739 dd. 13/08/2024 | Opportunità del PNRR (M1C1) per la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella PA Servizio di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione del Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente e per la rendicontazione delle spese F. 8.2-2024-161 PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'AVVISO-PROGETTO 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID/CIE" |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 22/08/2024 | 39902 dd. 22/08/2024 | Conferma inserimento contratti - PA digitale 2026 |
| ADESIONE AL SISTEMA DI | 11/12/2024 | 58991 dd. 11/12/2024 | Invio alla PAT dell'ADESIONE AL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE FEDERATA del |



| | | | |
|---|------------|---------------------------------|--|
| AUTENTICAZIONE FEDERATA della PAT | | | Comune di Pergine Valsugana |
| Certificato regolare esecuzione | 22/04/2025 | Id. 624824336 dd. 22/04/2025 | Certificato regolare esecuzione Misura 1.4.4 Adozione SPID CIE - Comuni - Aprile 2022 sottoscritto dal RUP |
| Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 23/04/2025 | Id. 625128479 dd. 23/04/2025 | Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR |
| Domanda di erogazione del finanziamento | 23/04/2025 | Id. 625133640 dd. 23/05/2025 | Domanda di erogazione del finanziamento Avviso: "1.4.4 Adozione SPID CIE - Comuni - Aprile 2022" |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 13/08/2025 | 39421 dd. 13/08/2025 | Finanziamento liquidato - PA digitale 2026 |

6. M1 C1 I1.2 - CUP J31C22000290006 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J31C22000290006

Descrizione progetto 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 11 servizi

Data approvazione finanziamento: 05/09/2022

Data conclusione attività: 29/01/2025

Valore totale progetto: € 208.807,00

Riferimento ReGIS: 120X0422c_g452ComunedipergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 208.807,00
- Totale progetto: € 121.146,00
 - di cui:
 - Fondi PNRR: € 121.146,00
 - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

Liquidato. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma avendo concluso le attività entro il termine previsto.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 147 | 17/08/23 | Sistema informativo comunale. Affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud avviso misura 1.2. PNRR relativo ai servizi "organi istituzionali" e "ordinanze". M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" fondi PNRR. Affidamento a Deda Next S.r.l. CUP J31C22000290006 - CIG A001214BF5. Impegno di spesa pari a € 36.966,00 (L.P. 19.07.1990 n. 23) | | 18/08/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153912&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | | |



| | | | | |
|---|-----|----------|--|----------|
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 148 | 17/08/23 | Sistema informativo comunale. Affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle Attività di assesment, pianificazione della Migrazione, esecuzione e completamento della Migrazione, formazione) – avviso misura 1.2. PNRR relativo ai servizi demografici (anagrafe, stato civile leva militare, giudici popolari, elettorale), contabilità e ragioneria, tributi maggiori, gestione economica, programmazione, organizzazione controllo. M1C1 Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA locali” fondi PNRR. Affidamento a Maggioli S.p.a.. CUP J31C22000290006 - CIG A000CA3E6A. Impegno di spesa pari a € 84.180,00 (L.P. 19.07.1990 n. 23) | 18/08/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/280051_1300000280051_E-DD.pdf.p7m&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030 | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione “DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|---|--------------------|-------------------------|---|
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico “Abilitazione al Cloud per le PA Locali” | 30/05/2022 | 20895 dd. 30/05/2022 | Richiesta di finanziamento per n. 11 servizi nel piano di migrazione al Cloud: <ol style="list-style-type: none"> 1. Demografici – anagrafe 2. Demografici – stato civile 3. Demografici – leva militare 4. Demografici – giudici popolari 5. Demografici – elettorale 6. Contabilità e ragioneria 7. Tributi maggiori 8. Gestione economica 9. Organi istituzionali 10. Programmazione – organizzazione controllo 11. Ordinanze |



| | | | |
|--|------------|-------------------------|--|
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 05/09/2022 | | Decreto di approvazione n. 28/2022 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 208.807,00 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 05/09/2022 | 34813 dd. 05/09/2023 | Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 29/12/2022 | | Decreto n. 198/2022. Integrazione della dotazione finanziaria e proroga della scadenza dell' "Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Comuni (luglio 2022)" Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori per gli Avvisi dell' Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" |
| Presentazione di offerta economica da parte dei Maggioli spa | 14/04/2023 | 31078 dd. 26/07/2023 | Offerta economica per l'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud della suite Socr@web verso la suite Sicraweb Evo in Cloud, coprendo i seguenti servizi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Demografici – anagrafe 2. Demografici – stato civile 3. Demografici – leva militare 4. Demografici – giudici popolari 5. Demografici – elettorale 6. Contabilità e ragioneria 7. Tributi maggiori 8. Gestione economica 10. Programmazione – organizzazione controllo |
| Riformulazione di presentazione di offerta economica da parte dei Maggioli spa | 31/07/2023 | 31725 dd. 31/07/2023 | Riformulazione offerta economica per l'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud della suite Socr@web verso la suite Sicraweb Evo in Cloud, coprendo i seguenti servizi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Demografici – anagrafe 2. Demografici – stato civile 3. Demografici – leva militare 4. Demografici – giudici popolari 5. Demografici – elettorale |



| | | | |
|--|------------|---------------------------------|---|
| | | | <p>6. Contabilità e ragioneria</p> <p>7. Tributi maggiori</p> <p>8. Gestione economica</p> <p>10. Programmazione – organizzazione controllo</p> <p>Sostituisce la precedente offerta ns. prot. n. 31078 dd. 26/07/2023 per un errore materiale nella precedente offerta del 14/04/2023 (ns. protocollo n. 31078 dd. 26/07/2023)</p> |
| Presentazione di offerta economica da parte di Deda Nexst srl | 05/01/2023 | 32053 dd. 02/08/2023 | <p>Offerta economica per l'attivazione in cloud di Civilia-Next Atti (delibere, determine, ordinanze) e commissioni (giunta e consiglio), coprendo i seguenti servizi:</p> <p>9. Organi istituzionali</p> <p>11. Ordinanze</p> |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 22/08/2023 | 34658 dd. 22/08/2023 | Contratti inseriti correttamente su PA digitale 2026 |
| Dichiarazione di Fine Lavori (Maggioli Spa) | 20/01/2025 | 2764 dd. 20/01/2025 | Dichiarazione di Fine Lavori "Migrazione al cloud del software gestionale SICRAWEB EVO" Rif. PNRR M1C1 - 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" nanzato dall'Unione Europea - NextGenerationEU |
| Dichiarazione di Fine Lavori (Deda Next Spa) | 29/01/2025 | 4583 dd. 29/01/2025 | Lettera di asseverazione Deda Next |
| Certificato regolare esecuzione | 18/03/2025 | Id. 615885396 dd. 18/03/2025 | Certificato regolare esecuzione Misura 1.2 Abilitazione al cloud - Comuni - Aprile 2022 sottoscritto dal RUP |
| Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 19/03/2025 | Id. 637286717 dd. 28/05/2025 | Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR |
| Domanda di erogazione del finanziamento | 19/03/2025 | Id. 616667152 dd. 19/03/2025 | Domanda di erogazione del finanziamento Avviso PNRR 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 27/05/2025 | 25907 dd. 28/05/2025 | Finanziamento in liquidazione - PA digitale 2026 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 10/06/2025 | 28346 dd. 10/06/2025 | Finanziamento liquidato - PA digitale 2026 |

7. M1 C1 I 1.4.1 - CUP J31F22001340006 – Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022

Per quanto concerne il progetto M1C1I0104 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 4 servizi), il cui termine per l'individuazione del fornitore è stabilito al 30 settembre 2023, si evidenzia che trattasi di intervento per cui l'amministrazione è tenuta a popolare i dati all'interno della piattaforma padigitale2026.gov.it. L'amministrazione è tenuta ad alimentare la piattaforma anzidetta al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit. I soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PADigitale2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGIS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico. Per tale intervento l'amministrazione, come peraltro la quasi totalità dei comuni trentini, si avvarrà del Consorzio dei Comuni Trentini per dare avvio alla fase di realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali del cittadino nel rispetto dei tempi, dei modelli, dei sistemi progettuali e dei requisiti tecnologico-normativi previsti nell'allegato 2 all'avviso 1.4.1 del PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici". La contrattualizzazione è stata effettuata con determinazione della Direzione Generale n. 208 del 31/10/2023

CUP assegnato al progetto **J31F22001340006**

Descrizione progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 4 servizi

Data approvazione finanziamento: 03/01/2023

Data conclusione attività: 01/04/2025

Valore totale progetto: € 203.632,00

Riferimento ReGIS: 141X0922c_g452ComunedipergineValsugana

Fonti di finanziamento:

Con Decreto n. 135-1/2022-PNRR il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo complessivo di € 203.632,00:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 203.632,00
- Totale progetto: € 30.421,83

di cui:

- Fondi PNRR: € 30.421,83
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

Liquidato. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo completato le attività entro il termine stabilito.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):*

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico>

2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):*

<https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti>



| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
|---|-------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 208 | 31/10/23 | Sistema informativo comunale. PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - comuni (Settembre 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU PNRR: Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini Scarl (P.I.01533550222). CUP J31F22001340006. Impegno di spesa pari a €. 30.421,83 (L.P. 19.07.1990 n. 23). | | 02/11/23 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154492&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5 | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|---|---------------------------|----------------------------|---|
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico "Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - comuni (settembre 2022)" | 19/09/2022 | 36551 dd. 20/09/2022 | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | Decreto di approvazione n. 135-1/2022 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 203.632,00 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 03/01/2023 | 314 dd. 03/01/2023 | Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |
| Proposta tecnico-economica formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini | 18/05/2023 | 20449 dd. 18/05/2023 | Proposta tecnico-economica finalizzata alla realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il |



| | | | |
|--|------------|----------------------------------|---|
| | | | cittadino nel rispetto dei tempi, dei modelli, dei sistemi progettuali e dei requisiti tecnologico-normativi previsti nell'Allegato 2 all'Avviso per la Misura 1.4.1 del PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" |
| Adesione Proposta contrattuale | 02/11/2023 | 46497 dd. 02/11/2023 | Adesione proposta contrattuale Servizi Comunweb (sito web) - Mycomunweb (Stanza del cittadino) su avviso 1.4.1 PNRR |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 02/11/2023 | 46515 dd. 02/11/2023 | Conferma inserimento contratti da parte di - PA digitale 2026 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 24/05/2024 | 24712 dd. 24/05/2024 | Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026 |
| Dichiarazione di Fine Lavori (Consorzio dei Comuni Trentini) | 09/12/2024 | 58578 dd. 09/12/2024 | Misura 1.4.1 del PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Interventi di realizzazione del nuovo sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - MESSA ON LINE DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE |
| Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 19/03/2025 | Id. 649540830 dd. 26/06/2025 | Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR |
| Domanda di erogazione del finanziamento | 19/03/2025 | Id. 649891918 dd. 26/06/2025 | Domanda di erogazione del finanziamento Avviso PNRR 1.4.1 – "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" |
| Certificato di regolare esecuzione | 27/06/2025 | Id. 6500716000 dd. 27/06/2025 | Certificato regolare esecuzione Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino - Comuni - Settembre 2022 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 06/08/2025 | 38197 dd. 06/08/2025 | Finanziamento in liquidazione - PA digitale 2026 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 13/08/2025 | 39422 dd. 13/08/2025 | Finanziamento liquidato - PA digitale 2026 |



8. M1 C1 I1.3.1 - CUP J51F22009720006 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati Comuni Ottobre 2022

CUP assegnato al progetto **J51F22009720006**

Descrizione progetto 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022

Data approvazione finanziamento: 01/08/2023

Data conclusione attività: 01/10/2025

Valore totale progetto: € 30.515,00

Riferimento ReGIS: 131X1022c_g452ComunedipergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 30.515,00
- Totale progetto: € 3.755,04
- di cui:
 - Fondi PNRR: € 3.755,04
 - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

Liquidato. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo completato le attività entro il termine stabilito.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 146 | 06/06/24 | Sistema informativo comunale. PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.3.1 PDND - Comuni - Ottobre 2022" - M1C1 PNRR Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU PNRR: Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini Scarl (P.I.01533550222). CUP J31F22001340006. Impegno di spesa pari a €. 3.755,04 (L.P. 19.07.1990 n. 23) | | 06/06/24 |
| <p><i>Link ipertestuale al documento:</i></p> | | | <p>https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156320&codEstr=DET&CSRF=72c4230b8ef8081fd5fbd09e8a78f692</p> | | |



| Documenti | | | |
|---|---------------------------|--|---|
| <p>Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI</p> | | | |
| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" | 22/03/2023 | Id doc: 472632325 dd. 28/03/2023 | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | Decreto di approvazione n. 152-3/2023 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 30.515,00 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 01/08/2023 | 31939 dd. 31/08/2023 | Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | Decreto n. 63/2023 PNRR "Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - M1C1 - Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" -Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)" |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | Decreto n. 109/2023 PNRR "Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - M1C1 - Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" -Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)" |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | Decreto n. 164/2023 PNRR "Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - M1C1 - Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" -Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)" |
| Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026 | 23/01/2024 | 3526 dd. 23/01/2023 | Accettazione richiesta di posticipare la data della prossima scadenza del progetto 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022 |
| Richiesta di variazione | 23/01/2024 | 3527 dd. | Accettazione richiesta di posticipare la data |



| | | | |
|--|------------|---------------------------------|---|
| scadenza approvata su PA digitale 2026 | | 23/01/2023 | della prossima scadenza del progetto 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022 |
| Proposta tecnico-economica formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini | 24/05/2024 | 24709 dd. 24/05/2024 | Proposta progettuale tecnico-economica per la pubblicazione di 3 e-service sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) per i Comuni, in conformità al requisiti previsti dalla Misura 1.3.1 del PNRR |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 07/06/2024 | 27344 dd. 07/06/2024 | Conferma inserimento contratti da parte di - PA digitale 2026 |
| Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026 | 17/06/2024 | 28928 dd. 17/06/2024 | Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026 |
| Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 07/08/2025 | Id. 660021263 dd. 07/08/2025 | Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR |
| Domanda di erogazione del finanziamento | 07/08/2025 | Id. 660023066 dd. 07/08/2025 | Domanda di erogazione del finanziamento Avviso PNRR 1.3.1 PDND - comuni (ottobre 2022) |
| Certificato di regolare esecuzione | 13/08/2025 | Id. 660932503 dd. 13/08/2025 | Certificato regolare esecuzione Misura .3.1 PDND - comuni (ottobre 2022) |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 08/10/2025 | 48332 dd. 08/10/2025 | Finanziamento liquidato - PA digitale 2026 |



9. M1 C1 I 1.4.3 - CUP J31F24000160006 – app IO - Comuni - Novembre 2023

CUP assegnato al progetto **J31F24000160006**

Descrizione progetto 1.4.3 – “app IO – Comuni” - Novembre 2023

Data approvazione finanziamento: 12/07/2024

Data conclusione attività: 05/01/2026

Valore totale progetto: € 6.552,00

Riferimento ReGIS: 143X1123c_g452ComunedipergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 6.552,00
- Totale progetto: € 6.552,00
- di cui:
 - Fondi PNRR: € 6.552,00
 - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

In liquidazione. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo completato le attività entro il termine stabilito.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione “Amministrazione trasparente” e sottocategoria “Provvedimenti”, cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 52 | 08/05/25 | Sistema Informativo comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - "Misura 1.4.3 APP IO" - Comuni (novembre 2023)- PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Affidamento per la realizzazione e attivazione della AppIO su un primo pacchetto di servizi digitali pubblicati nel nuovo sito web comunale. Affidato al Consorzio dei Comuni Trentini. | | 08/05/25 |



| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | CUP J31F24000160006. Impegno di spesa di €. 2.370,46 (D.L. n. 36/2023). | | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158940&codEstr=P_DIR&CSRF=bb9f8cf507f53ee18cb139796f91b32a | | |

| Documenti | | | |
|--|---------------------------|------------------------------|---|
| <p>Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI</p> | | | |
| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Comuni (novembre 2023) | 22/02/2024 | Id: 532830634 dd. 22/02/2024 | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Comuni (novembre 2023)- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | Decreto di approvazione n. 175-2/2023-PNRR-2024 del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 6.552,00 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 12/07/2024 | 33463 dd. 12/07/2024 | Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |
| Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026 | 05/12/2025 | 58022 dd. 05/12/2025 | Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026 |
| Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026 | 05/12/2024 | 58023 dd. 05/12/2024 | Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026 |
| Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026 | 06/03/2025 | 11628/A dd. 06/03/2025 | Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026 |
| Adesione proposta progettuale tecnico-economica per la attivazione della AppIO del Consorzio dei Comuni Trentini | 09/05/2025 | 22657/ dd. 09/05/2025 | Adesione a Vs. proposta progettuale tecnico-economica per la attivazione della AppIO sui servizi digitali pubblicati nel nuovo sito web comunale in conformità ai requisiti previsti dalla Misura 1.3.1 del PNRR |
| Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 09/01/2026 | Id. 690705557 dd. 09/01/2026 | Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR |
| Domanda di erogazione del | 09/01/2026 | Id. 690709166 dd. 09/01/2026 | Domanda di erogazione del finanziamento avviso 1.4.3 App IO |



| | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| finanziamento | | | |
| Certificato di regolare esecuzione | 09/01/2026 | Id. 690731549 dd. 09/01/2026 | Certificato regolare esecuzione Misura 1.4.3 app IO - Comuni - Novembre 2023 |



10. M1 C1 I1.4.5 - CUP J31F22005110006 – Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J31F22005110006

Descrizione progetto 1.4.5 Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024

Data approvazione finanziamento: 14/11/2024

Data conclusione attività: 27/10/2025

Valore totale progetto: € 59.966,00

Riferimento ReGIS: 145X0524c_g452ComunedipergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 59.966,00
- Totale progetto: € . 59.966,00
 - o Fondi PNRR: € . 59.966,00
 - o Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

Liquidato. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo completato le attività entro il termine stabilito.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 19 | 25/02/25 | Sistema Informativo Comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - "Misura 1.4.5 'piattaforma notifiche digitali' comuni (settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Affidamento per la fornitura del modulo di integrazione con la piattaforma delle notifiche digitali (SEND) e relativa gestione. Affidato a Maggioli Spa. CUP J31F22005110006. Impegno di | | 26/02/25 |



| | | | | | |
|---|----|----------|--|--|----------|
| | | | spesa di €. 6.710,00 (l.p. 19.07.1990 n. 23) e accertamento del contributo PNRR.. | | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/deft_registri.php?id=158457&codEstr=P_DIR&CSRF=7013f14520a8cda46a4e4c4f986b4cea | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 23 | 28/02/25 | Sistema Informativo Comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - "Misura 1.4.5 'piattaforma notifiche digitali' comuni (settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Scelta di svolgere con risorse interne l'attività "Ordinanze Comunali senza Pagamento" | | 28/02/25 |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/deft_registri.php?id=158474&codEstr=P_DIR&CSRF=7013f14520a8cda46a4e4c4f986b4cea | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|--|---------------------------|---------------------------------|--|
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso "Pubblico Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - SEND - Comuni (maggio 2024) - Missione 1 Componente 1 del PNRR | 13/08/2024 | Id. 568997009 dd. 13/08/2024 | Richiesta di finanziamento per integrazione con piattaforma SEND di n. 2 servizi: - Notifiche Violazioni al Codice della Strada - Ordinanze Comunali (senza pagamento) |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 14/11/2024 | | Decreto di approvazione n. 94-3/2024 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 59.966,00. |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 14/11/2024 | 5447 dd. 14/11/2024 | Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |



| | | | |
|--|------------|---------------------------------|---|
| Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 07/08/2025 | Id. 660044645 dd. 07/08/2025 | Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR |
| Domanda di erogazione del finanziamento | 07/08/2025 | Id. 660059067 dd. 07/08/2025 | Domanda di erogazione del finanziamento Avviso PNRR 1.4.5 Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024 |
| Certificato di regolare esecuzione | 13/08/2025 | Id. 660931640 dd. 13/08/2025 | Certificato regolare esecuzione Misura 1.4.5"Piattaforma Notifiche Digitali - Comuni (maggio 2024) |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 08/10/2025 | 48338 dd. 08/10/2025 | Finanziamento liquidato - PA digitale 2026 |

11. M1 C1 I1.4.4 - CUP J51F24004430006– 1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J51F24004430006

Descrizione progetto 1.4.5 Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024

Data approvazione finanziamento: 24/01/2025

Data conclusione attività: 13/10/2025

Valore totale progetto: € 14.030,00

Riferimento ReGIS: 144X0724c_g452ComunedipergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 14.030,00
 - Totale progetto: € 14.030,00
- di cui:
- Fondi PNRR: € 14.030,00
 - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

Liquidato. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo completato le attività entro il termine stabilito.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 36 | 14/04/25 | Sistema Informativo comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - "1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Affidamento per la fornitura del connettore Demos EVO e ASNC. Affidato a Maggioli Spa. CUP J51F24004430006. Impegno di spesa di €. 9.150 (D.L. | | 14/04/25 |



| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| | | n. 36/2023). | |
| Link ipertestuale al documento: | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158800&codEstr=P_DIR&CSRF=7013f14520a8cda46a4e4c4f986b4cea | |

| Altri documenti | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---|
| <p>Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI</p> | | | |
| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull' Avviso Pubblico "Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - M1C1 PNRR | 01/08/2024 | Id: 566985115 dd. 01/08/2024 | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 18/04/2025 | | Decreto di finanziamento ET_Id 58593733-18.04.2025 di finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 14.030,00. |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 24/01/2025 | 3930 dd. 24/01/2025 | PNRR Misura 1.4.4 - Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |
| Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 11/09/2025 | Id. 66160333 dd. 11/09/2025 | Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR |
| Domanda di erogazione del finanziamento | 11/09/2025 | Id. 666161281 dd. 11/09/2025 | Domanda erogazione finanziamento avviso PNRR 1.4.4 - ANPR ANSC |
| Certificato di regolare esecuzione | 11/09/2025 | Id. 666178811 dd. 11/09/2025 | Certificato regolare esecuzione Misura 1.4.4 Adozione ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024 |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione | 16/12/2025 | 59908 dd. 16/12/2025 | Finanziamento liquidato - PA digitale 2026 |



| | | | |
|--|--|--|--|
| digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | | | |
|--|--|--|--|



12. M1 C1 I2.2 - CUP J31F25000140006 – 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J31F25000140006

Descrizione progetto 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"

Data approvazione finanziamento: 18/04/2025

Data conclusione attività: 03/09/2025

Valore totale progetto: € 7.730,31

Riferimento ReGIS:

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 7.730,31
- Totale progetto: € 7.730,31
 - di cui:
 - Fondi PNRR: € 7.730,31
 - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

L'Amministrazione ha dovuto rinunciare al finanziamento in quanto il portale SUAP SUE per la Provincia Autonoma di Trento, non è stato ancora reso disponibile.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Nessuno | | | | | |

| Altri documenti | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|---|
| <p><i>Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI</p> | | | |
| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana | 20/02/2025 | Id: 607292145 dd. 20/02/2025 | Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Missione 1 |



| | | | |
|---|------------|-------------------------|--|
| della propria candidatura a valere sull' Avviso Pubblico Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" | | | Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance" |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 18/04/2025 | | Decreto di finanziamento ET_Id 58593733-18.04.2025 di finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 7.730,3. |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 06/05/2025 | 21939 dd. 06/05/2025 | Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |
| Rinuncia al finanziamento | 02/10/2025 | 47671 dd. 03/10/2025 | RINUNCIA AL FINANZIAMENTO: Avviso Pubblico "Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Enti Terzi - Comuni". |



13. M1 C1 1.3.1 - CUP J81J25001250006– 1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J81J25001250006

Descrizione progetto 1.3.1 - PDND - ANNCSU - Comuni - maggio 2025

Data approvazione finanziamento: 13/08/2025

Data conclusione attività: 13/10/2025

Valore totale progetto: € 18.990,54

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : €. 18.990,54
 - Totale progetto: € 18.990,54
- di cui:
- Fondi PNRR: € 18.990,54
 - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

In verifica. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo completato le attività entro il termine stabilito.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 90 | 02/10/25 | Sistema informativo comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ANNCSU - Comuni - maggio 2025" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 dati e interoperabilità finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Accertamento del contributo e affidamento per la fornitura dei servizi per integrazione con la Piattaforma digitale nazionale dati ANNCSU. Affido a Maggioli Spa. CUP J81J25001250006. Impegno di spesa di €. 12.200,00 (D.L. n. 36/2023). | | 02/10/25 |



| | |
|---------------------------------|---|
| Link ipertestuale al documento: | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159846&codEstr=P_DIR&CSRF=7013f14520a8cda46a4e4c4f986b4cea |
|---------------------------------|---|

| Altri documenti | | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|---|
| <p>Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI</p> | | | |
| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull' Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU | 11/07/2025 | Id: 653553145 dd. 11/07/2025 | Domanda di partecipazione Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 28/07/2025 | | Decreto n. 90 – 1/2025 - PNRR di finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 18.990,54. |
| Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 13/08/2025 | 39309 dd. 24/01/2025 | Finanziamento assegnato - PA digitale 2026 |
| Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari | 02/02/2026 | Id. 695870203 dd. 02/02/2026 | Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR |
| Domanda di erogazione del finanziamento | 02/02/2026 | Id. 695870413 dd. 02/02/2026 | Domanda erogazione finanziamento PNRR "Misura 1.3.1 Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ANNCSU - Comuni - maggio 2025" |
| Certificato di regolare esecuzione | 02/02/2026 | Id. 695797796 dd. 02/02/2026 | Certificato regolare esecuzione Misura Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE |



| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" |
|--|--|--|---|

14. M1 C1 2.3.2 - CUP J85B26000000006– 2.3.2.- Risorse in Comune

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO J85B26000000006

Descrizione progetto Avviso pubblico "Risorse in Comune" M1C1 Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2.

Data approvazione finanziamento: 30/12/2025

Data conclusione attività: 04/03/2026

Valore totale progetto: € 100.756,39 €

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR pari a : € 100.756,39 €
- Totale progetto: € € 100.601,20
 - o Fondi PNRR: € € 100.601,20
 - o Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

In corso. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo inviato gli ordini tramite MEPA dei prodotti/servizi entro il termine stabilito.

| Provvedimenti | | | | | |
|---|-------------|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|
| <p><i>Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:</i></p> <p>1) <i>provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico</p> <p>2) <i>provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):</i> https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti</p> | | | | | |
| tipologia atto | num. | data del documento | oggetto | Pubblicazione all'Albo | Data esecutività |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 22 | 19/02/26 | Determina DG n.22 del 19/02/2026: Sistema informativo comunale. PNRR Avviso pubblico "Risorse in Comune" M1C1 Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2. Fornitura di PC, Notebook, Monitor e licenze Office 2024. Accertamento del contributo e affido a Var Group Spa. Impegno di spesa pari a € 88.096,20 (D.L. n. 36/2023) | | 19/02/26 |
| <i>Link ipertestuale al documento:</i> | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=160872&codEstr=P_DIR&CSRF=7013f14520a8cda46a4e4c4f986b4cea | | |
| Determinazione del Dirigente della Direzione Generale | 31 | 04/03/26 | Determina DG n.31 del 04/03/2026: Sistema informativo comunale. PNRR Avviso pubblico "Risorse in | | 04/03/26 |



| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|
| | | | Comune" M1C1 Investimento 2.3 – Sub-investimento 2.3.2. Accertamento del contributo e fornitura Moduli SEND e ANPR per JTRIB Sicra Evo, affido a Maggioli Spa. Impegno di spesa pari a € 12.505,00 (D.Lgs. n. 36/2023) | | |
| Link ipertestuale al documento: | | | https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=160987&codEstr=P_DIR&CSRF=7013f14520a8cda46a4e4c4f986b4cea | | |

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:
<https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI>

| tipologia documento | data del documento | protocollo comunale | oggetto |
|---|--------------------|-----------------------------|---|
| Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull' Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - COMUNI (MAGGIO 2025)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU | 18/11/2025 | 55405 dd. 18/11/2025 | Domanda di partecipazione AVVISO PUBBLICO "Risorse in Comune" |
| Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri | 30/12/2025 | Id. 695152453 29/01/2026 | Decreto finanziamento avviso PNRR "Risorse in comune" 2.3.2 "Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro" |
| Ordine MEPA | 19/02/2026 | Id. 699990736 19/02/2026 | Ordine MEPA Var Group |
| Ordine MEPA | 12/03/2026 | Id. 704733922 12/03/2026 | Ordine MEPA Maggioli |



Si evidenzia che le seguenti opere non sono più finanziate con i fondi PNRR e quindi non più ricomprese nel presente elenco (agg. Marzo 2026):

- *Illuminazione pubblica: anno 2020 efficientamento energetico a Pergine Valsugana e nelle frazioni di Madrano e Canzolino;*
- *Illuminazione pubblica: anno 2021 efficientamento energetico a Pergine Valsugana e nelle frazioni di Costasavina - Viarago - Madrano – Canzolino;*
- *Illuminazione pubblica: anno 2022 efficientamento energetico a Pergine Valsugana e nella frazione di Cirè;*
- *Illuminazione pubblica: anno 2023 efficientamento energetico a Pergine Valsugana e nella frazione di Zivignago;*
- *Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.2022 (q.ta 2023) “Loc. Volpare” – Versante delle Volpare a protezione viabilità comunale.*