



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 242 dd. 14-08-2024

OGGETTO: Lavori in somma urgenza strada per frazione Bus in prossimità delle pp.ff. 898 e 900 C.C. Vigalzano nel comune di Pergine Valsugana. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. Liquidazioni conseguenti. Importo € 22.192,97. (CUP J37H24000180007)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale redatto dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m.i., in data 29.02.2024, assunto a prot. n. 2024-0010344 in data 01.03.2024, è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l’evento calamitoso verificatosi a seguito del maltempo nei giorni 27 e 28 febbraio 2024, che ha causato il franamento del versante/rampa a monte della viabilità pubblica comunale che porta all’abitato della frazione di Bus nel comune amministrativo di Pergine Valsugana in prossimità delle pp.ff. 898-900 C.C. Vigalzano;
- con verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 18.03.2024 prot. PAT/RFS033-18/03/2024-0209652 pervenuta ed assunta in carico a Protocollo Generale in pari data sub n. 12946, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all’art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011” approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio

2013 e pertanto ha dichiarato ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

- con il suddetto verbale, data la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:
 - taglio delle piante di versante, circa 20, di piccolo/medio diametro;
 - disgaggio superficiale con rimozione dei massi instabili;
 - realizzazione di scogliera a massi ciclopici cementata per circa 13,00 m e altezza 2,50 m;
 - ripristino della rampa con posizionamento di rete metallica armata con tiranti per circa 40 m²;

e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori è stata considerata necessaria, per l'esecuzione dei suddetti interventi, una spesa complessiva stimata presunta pari ad € 30.000,00;

- preso atto che l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 *“interventi di somma urgenza”* prevede che il Dirigente del servizio competente *“può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro”*;
- l'esecuzione dei lavori è stata affidata, con le modalità previste dall'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all'impresa DALPRA' GEOM. GIANNI S.a.s. con sede in Via Slomp - fraz. Marter a Roncesano Terme (TN) – codice fiscale e partita IVA 00853690220 – con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 04.03.2024 prot. n. 10660, fino all'importo massimo presunto di € 22.177,50 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 01.03.2024 sub. n. 10377, che espone un ribasso medio pari al 1,50% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio sulla base del prezzario PAT 2024;
- con propria determinazione n. 80 dd. 21.03.2024, tra l'altro, è stato confermato l'affidamento dei lavori sopra dettagliati alla su richiamata impresa per l'importo di € 22.177,50 oltre agli oneri fiscali per complessivi € 27.056,55; è stato affidato, a trattativa diretta, al geologo Michele Carlin con studio a Pergine Valsugana l'incarico relativo alla redazione della relazione geologica e geotecnica per l'intervento in parola ed è stato istituito l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023;
- con successiva propria determinazione n. 97 dd. 05.04.2024 è stata approvata ad ogni effetto di legge la perizia di spesa per i *“Lavori di somma urgenza versante a monte della strada comunale per l'abitato della frazione di Buss a Pergine Valsugana”* redatta in data marzo 2024 dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, anche per la parte relativa alla sicurezza, e dal geologo dott. Michele Carlin per la parte relativa alla relazione

geologica e geotecnica, ed acclarante l'importo complessivo di € 30.000,00 così suddiviso:

	lavori in Somma Urgenza STRADA FRAZIONE BUSS	importo
	IMPORTI PERIZIA LAVORI	
a	Lavori	
a.1)	Importo lavori opere OG3	€ 21.500,00
	di cui	
	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1.000,00
	Totale complessivo lavori	€ 22.500,00
b	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
b.4)	Imprevisti	€ 308,35
b.8)	Spese tecniche esterne geologo	€ 695,75
b.8.1)	Spese tecniche personale op. amministrazione	€ 1.291,05
b.12.1)	tributi: CNPAIA 4% geologo	€ 27,83
b.12.4)	IVA, imposte e tributi: IVA 22% sui lavori	€ 4.950,00
b.12.5)	IVA, imposte e tributi: IVA 22% su imprevisti	€ 67,84
b.12.6)	IVA, imposte e tributi: IVA 22% su spese tecniche e cassa	€ 159,19
	Totale somme a disposizione	€ 7.500,00
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 30.000,00

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stato:
 - confermato l'affidamento dell'esecuzione delle opere in somma urgenza per ripristino franamento del versante/rampa a monte della viabilità pubblica comunale che porta all'abitato della frazione di Bus in prossimità delle pp.ffa. 898-900 C.C. Vigalzano, all'impresa Dalprà geom. Gianni S.a.s. con sede in Via Slomp - fraz. Marter a Roncegno Terme (TN) – codice fiscale e partita IVA 00853690220 – per l'importo di € 22.177,50 (al netto del ribasso offerto del 1,50% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000) oltre ad IVA 22% per complessivi € 27.056,55, secondo quanto risultante dal quadro economico della perizia di spesa approvata;
 - confermato, come già disposto con precedente determinazione n. 80 dd. 21.03.2024, l'ufficio della direzione lavori, assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza di cui all'art. 114 del D.lgs. 36/2023;
 - impegnata la spesa derivante dall'assunzione del provvedimento per complessivi € 30.000,00 al Titolo 2 capitolo "CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità" del P.E.G. 2024, prendendo atto che l'importo comprende € 1.291,05 quali spese tecniche interne per indennità figure professionali operanti in amministrazione, ed autorizzando la liquidazione delle competenze ad adempimento delle prestazioni sopra citate, previa verifica di regolarità da parte del personale tecnico ed amministrativo della DLLPP e vista fattura di eguale o minore importo;
 - inviata copia del provvedimento, unitamente agli elaborati approvati, al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;

- la durata dei lavori è stata di 29 giorni contrattuali rispetto a nr. 30 giorni autorizzati, con inizio in data 01.03.2024 ed ultimazione in data 29.03.2024, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

visto il certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici – Area Tecnica e Ambiente, redatto in data 28.06.2024 e firmato senza riserve dall'impresa Dalprà geom. Gianni S.a.s., pervenuto allo scrivente ufficio in data agosto 2024, dal quale si evince che i lavori in somma urgenza per ripristino franamento del versante/rampa a monte della viabilità pubblica comunale che porta all'abitato della frazione di Bus in prossimità delle pp.ffa. 898 e 900 C.C. Vigalzano nel Comune di Pergine Valsugana, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 18.190,96;

accertato che era previsto il pagamento in un'unica soluzione, all'impresa rimane da liquidare l'importo a saldo di € 18.190,96 oltre all'IVA;

preso atto che, per i lavori i cui bandi o lettere d'invito siano stati pubblicati a far data dal 01.05.2021, non è più previsto il rilascio di certificazioni liberatorie di "regolarità retributiva" da parte del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ma che, per tali interventi, è prevista l'effettuazione della verifica della "correttezza delle retribuzioni" con le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti dd. 11.05.2021 prot. PAT/RFS506-11/05/2021-0339757 (assunta al prot. comunale n. 20210020081);

accertato, per quanto attiene al caso specifico, che i lavori di somma urgenza vengono parificati agli affidamenti diretti fino ad € 150.000,00 e che quindi, la normativa sulla correttezza retributiva non trova applicazione non rientrando nelle procedure di gara codificate (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287*);

in data 11.04.2024 sub n. 2024-0017131 è stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 15.02.2024 prot. INAIL_42497766 e valevole fino a tutto il 14.06.2024 a nome della ditta Dalprà geom. Gianni S.a.s., ed è stato successivamente riacquisito in data 12.08.2024 sub n. 2024-0038448, regolarmente emesso in data 17.06.2024 prot. INAIL_44142012 e valevole fino a tutto il 15.10.2024. La ditta ha trasmesso in data 16.05.2024 sub n. 2024-0023190 l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25 giugno 2021 emessa dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 202403785TN00/3 di data 10.05.2024;

preso atto altresì che, in data 11.04.2024 prot. n. 2024-0017179 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 11.04.2024 al 26.04.2024 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 30.04.2024;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo

svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI	€	17.222,31
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	968,65
IMPORTO TOTALE LAVORI CONTRATTUALI	€	18.190,96
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
spese tecniche esterne: relazione geologica e geotecnica (regime forfettario)	€	695,75
spese tecniche interne: indennità figure prof.li operanti in amm.ne	€	1.291,05
EPAP 4% su spese tecniche esterne	€	27,83
IVA 22% sui lavori contrattuali	€	4.002,01
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)	€	0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	6.016,64
TOTALE COMPLESSIVO	€	24.207,60

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la *“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”*;

visti gli atti di contabilità finale;

visto l'art. 97 della Costituzione Italiana;

vista la L.P. 26/93 e s.m., la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m., in quanto applicabile;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e DPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27.12.2023: *"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati e ss.mm.;*

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 27.12.2023: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)."* e ss.mm.;

vista la deliberazione giuntale n. 13 dd. 30.01.2024: *"Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022"* che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale delle opere relative all'intervento in somma urgenza per ripristino franamento del versante/rampa a monte della viabilità pubblica comunale che porta all'abitato della frazione di Bus in prossimità delle pp.ff. 898 e 900 C.C. Vigalzano nel Comune di Pergine Valsugana, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici – Area Tecnica e Ambiente, in data 28 giugno 2024, nell'importo netto di € **18.190,96**;
2. di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione redatto in data 28.06.2024 e firmato senza riserve dall'impresa Dalprà geom. Gianni S.a.s., pervenuto allo scrivente ufficio in data agosto 2024, dal quale si evince che i lavori in somma urgenza per ripristino franamento del versante/rampa a monte della viabilità pubblica comunale che porta all'abitato della frazione di Bus in prossimità delle pp.ff. 898 e 900 C.C. Vigalzano nel Comune di Pergine Valsugana, sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di € 18.190,96;
3. di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **24.207,60**;
5. di liquidare all'impresa DALPRA' GEOM. GIANNI S.a.s. con sede in Via Slomp - fraz. Marter a Roncegno Terme (TN) – codice fiscale e partita IVA 00853690220, il credito di € **22.192,97** - comprensivo di IVA 22% - come desunto dagli atti contabili sopracitati;
6. di prendere atto che, la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento risulta essere già impegnata, come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
7. di registrare le economie di spesa di 5.792,40 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2024 come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione contabile richiesta, alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo;
9. di notiziare dell'assunzione del presente provvedimento:
 - l'impresa DALPRA' GEOM. GIANNI S.a.s. con sede in fraz. Marter a Roncegno Terme (TN);
 - l'ufficio direzione lavori nella persona del geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente.

*** ** * *** **

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -