



## **COMUNE DI PERGINE VALSUGANA**

**(Provincia di Trento)**

### **DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**n. 366 dd. 16-12-2024**

**OGGETTO:** Somma urgenza in loc. Maso Puller: strada comunale attraversamento su rivo demanio provinciale nel Comune di Pergine Valsugana. Approvazione della contabilità finale e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera. (CUP J35F24000590003)

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con verbale redatto dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/1993 e s.m.i., in data 22.05.2024, assunto a prot. n. 2024-0024275 in pari data, è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l'evento calamitoso verificatosi a seguito del maltempo del giorno 21 maggio 2024, sul territorio comunale di Pergine – Maso Puller, che ha provocato una colata detritica sulle particelle fondiarie 703, 704/1, 112, 113/1, 113/2, 115, 98/2, 99/1, 1117/1, 1208, 107/1, 101 e 100/2 nonché sulla particella edificiale 64 in C.C. Canale a seguito di inondazione fluviale;
- posto che, sulla base della visita sopralluogo effettuata (dopo aver concordato di procedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con il responsabile di zona del Servizio Prevenzione Rischi della PAT ing. Davide Sighel, in attesa della verifica di ammissibilità a contributo della spesa, rilevata sussistere situazione di pericolo e di grave danno all'incolumità pubblica di ritiene di procedere all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza) dal tecnico comunale della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio geom. Andrea Fontanari è stato accertato l'evento calamitoso e sulla base

di una prima e puramente indicativa computazione dei lavori, si considera necessario intervenire con le seguenti modalità, per la parte strutturale della viabilità:

- rimozione della colata detritica bordo strada e su terreni privati;
- sistemazione a monte delle spalle dell'imbocco tubazione interrata, con struttura in cls armato;
- verifiche di versante a monte;
- sistemazione alveo del fosso/rivo nei pressi dell'attraversamento stradale;
- da verificare in corso d'opera, con il servizio Bacini Montani, la necessità di sostituire la tubazione interrata preesistente con nuovo manufatto di sezione maggiorata;
- verifica statica;

e si considera necessaria, per l'esecuzione dell'intervento, una spesa complessiva presunta pari ad € 50.000,00;

- preso atto che l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 *“interventi di somma urgenza”* prevede che il Dirigente del servizio competente *“può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro”*;
- l'esecuzione dei lavori è stata affidata, con le modalità previste dall'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all'impresa individuale TARGA SERGIO con sede in Via ai Montesei n. 12 a Pergine Valsugana (TN) – partita IVA 00193430220 – con nota di affido a firma del Dirigente di data 04.06.2024 prot. n. 2024-0026542, fino all'importo massimo presunto di € 38.885,00 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 03.06.2024 sub n. 2024-0026109, che espone un ribasso medio pari al 2,00% rispetto al computo metrico redatto dal tecnico della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente e al prezziario EPPAT2024;
- con propria determinazione n. 175 dd. 12.06.2024 è stato confermato, tra l'altro, l'affidamento dei lavori sopra dettagliati alla su richiamata impresa ed è stato istituito l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente la funzione di direttore dei lavori oltre all'incarico relativo alla progettazione della perizia di spesa;
- con successiva propria determinazione n. 218 dd. 19.07.2024 è stata approvata ad ogni effetto di legge la perizia relativa ai lavori in somma urgenza per l'evento calamitoso verificatosi sul territorio comunale di Pergine – Maso Puller – a seguito del maltempo del giorno 21 maggio 2024 che ha provocato una colata detritica sulle particelle fondiarie 703, 704/1, 112, 113/1, 113/2, 115, 98/2, 99/1, 1117/1, 1208, 107/1, 101 e 100/2 nonché sulla particella edificiale 64 in C.C. Canale a seguito di inondazione fluviale, redatta in data luglio 2024 dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente ed acclarante l'importo complessivo di € 46.900,00 così suddiviso:

	descrizione	importo
<b>a</b>	<b>Lavori</b>	
a.1)	Lavori	36 000,00
a.2)	Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso	1 000,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>37 000,00</b>
<b>b</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
b.1)	lavori da eseguire in economia (art. 52 L.P. 26/93)	-
b.4)	Imprevisti	18,71
b.8.1)	Indennità interne	1 737,16
b.12.3)	IVA, imposte e tributi: IVA 22%	8 144,12
b.13	Tasse gare	-
b.14	arrotondamento	0,01
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>9 900,00</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>46 900,00</b>

- con medesimo provvedimento, tra l'altro, è stato:
  - rideterminato l'affidamento dei lavori all'impresa individuale TARGA SERGIO con sede in Via Montesei n. 12 a Pergine Valsugana (TN) – partita IVA 00193430220 – ad € 37.000,00 (al netto del ribasso offerto del 2,00% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.000,00) oltre agli oneri fiscali per complessivi € 45.140,00, con una minore spesa pari ad € 2.299,70 rispetto a quanto affidato con nota di data 04.06.2024 prot. n. 2024-0026542 e confermato con la precedente determinazione n. 175 dd. 12.06.2024, secondo quanto risultante dal quadro economico della perizia approvata;
  - confermato, come già disposto con la già richiamata determinazione n. 175 dd. 12.06.2024, l'ufficio della direzione lavori, assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva;
  - impegnata la spesa derivante dall'assunzione del provvedimento per complessivi € 46.900,00 al Titolo 2 capitolo "CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità" del P.E.G. 2024, prendendo atto che l'importo comprende € 1.737,16 quali spese tecniche interne per indennità figure professionali operanti in amministrazione ed autorizzando la liquidazione delle competenze ad adempimento delle prestazioni sopra citate, previa verifica di regolarità da parte del personale tecnico ed amministrativo della DLPP e vista fattura di eguale o minore importo;
  - inviata copia del provvedimento, unitamente agli elaborati approvati, al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT ai fini della concessione del contributo di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- con verbale di sopralluogo e accertamento, trasmessoci con nota di data 23.07.2024 prot. PAT/RFS033-23/07/2024-0574774 pervenuta ed assunta in carico a Protocollo Generale in pari data sub n. 2024-0035107, il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza Ufficio Pianificazione e Lavori Protezione Civile della PAT – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei "Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio

2013 e pertanto ha dichiarato ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

- con il suddetto verbale, data la situazione rilevata, le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo possono essere così riassunte:
  - rimozione del materiale franato e trasporto in discarica autorizzata, limitatamente alla sede stradale stimabile in circa 100 metri cubi (da confermare con documentazione);
  - pulizia del tratto tombinato e dell'imbocco;
  - ripristino della barriera stradale su entrambi i lati, per un totale di circa 8 metri;e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori è stata considerata necessaria, per l'esecuzione dei suddetti interventi, una spesa complessiva stimata presunta pari ad € 30.000,00;
- la durata dei lavori è stata di 59 giorni contrattuali rispetto a nr. 60 giorni autorizzati, con inizio in data 17.06.2024 ed ultimazione in data 14.08.2024, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

vista la fattura a saldo n. 1958-FT-2024 dd. 07.10.2024 a nome dell'impresa individuale TARGA SERGIO con sede a Pergine Valsugana (TN), Via Montesei n. 12 – partita IVA 00193430220 – pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in data 14.10.2024 rep. n. 2047, debitamente “certificata” dal Direttore Lavori in data 10.12.2024 ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20-96/Leg.;

accertato che all'impresa è stato liquidato l'importo a saldo per € 13.404,71 oltre ad IVA per complessivi € 16.353,75 giusta la fattura sopra richiamata;

preso atto che, per i lavori i cui bandi o lettere d'invito siano stati pubblicati a far data dal 01.05.2021, non è più previsto il rilascio di certificazioni liberatorie di “regolarità retributiva” da parte del Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento ma che, per tali interventi, è prevista l'effettuazione della verifica della “correttezza delle retribuzioni” con le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia Provinciale per gli Appalti dd. 11.05.2021 prot. PAT/RFS506-11/05/2021-0339757 (assunta al prot. comunale n. 20210020081);

accertato, per quanto attiene al caso specifico, che i lavori di somma urgenza vengono parificati agli affidamenti diretti fino ad € 150.000,00 e che quindi, la normativa sulla correttezza retributiva non trova applicazione non rientrando nelle procedure di gara codificate (*cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287*);

in data 25.10.2024 sub n. 2024-0051155 è stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 17.10.2024 prot. INAIL\_46034701 e valevole fino a tutto il 16.02.2025 a nome della ditta individuale TARGA SERGIO. La ditta ha trasmesso in data 14.11.2024 sub n. 2024-0054469 l'attestazione di congruità con esito positivo di cui al D.M. 143 del 25 giugno 2021 emessa dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 202406693TN00/3 di data 09.10.2024 e, successivamente, in data 28.11.2024 sub n. 2024-0056751 ha trasmesso un'altra attestazione di congruità con

esito positivo di cui al D.M. 143 del 25 giugno 2021 emessa dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 202407552TN00/3 di data 27.11.2024;

preso atto altresì che, in data 11.11.2024 prot. n. 2024-0053751 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 12.11.2024 al 27.11.2024 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 03.12.2024;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>12.614,08</b>
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	790,63
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI CONTRATTUALI</b>	<b>€</b>	<b>13.404,71</b>

<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
spese tecniche interne: indennità figure prof.li operanti in amm.ne	€	1.737,16
IVA 22% sui lavori contrattuali	€	2.949,04
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)	€	0,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€</b>	<b>4.686,20</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>18.090,91</b>
---------------------------	----------	------------------

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";

visti gli atti di contabilità finale;

visto l'art. 97 della Costituzione Italiana;

vista la L.P. 26/93 e s.m., la L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e ss.mm. e la L.P. 23 marzo 2020 n. 2 e ss.mm.;

visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m., in quanto applicabile;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa “Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio” e delega di funzioni gestionali;

verificata l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dPR n. 62/2013 e s.m.i., il rispetto del codice di comportamento e del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

visto il decreto del Sindaco n. 6 del 15.02.2022 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la conferma della nomina a Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 27.12.2023: *“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati e ss.mm.*;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 192 del 27.12.2023: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.).”* e ss.mm.;

vista la deliberazione giuntale n. 13 dd. 30.01.2024: *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale 7/2022”* che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

## D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale delle opere relative ai lavori in somma urgenza per l'evento calamitoso verificatosi sul territorio comunale di Pergine, Maso Puller, a seguito del maltempo del giorno 21 maggio 2024 che ha provocato una colata detritica sulle particelle fondiari 703, 704/1, 112, 113/1, 113/2, 115, 98/2, 99/1, 1117/1, 1208, 107/1, 101 e 100/2 nonché sulla particella edificiale 64 in C.C. Canale a seguito di inondazione fluviale, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente, in data 07 ottobre 2024, nell'importo netto di **€ 13.404,71**;
2. di prendere atto che, trattandosi di opere di importo contrattuale non superiore a € 50.000,00, il visto del direttore lavori sulla fattura, apposto ai sensi dell'art. 51, comma 2, del D.P.P. 16.08.2023 n. 20-96/Leg., tiene luogo del certificato di regolare esecuzione;
3. di dare atto che il “visto del Direttore dei Lavori sulla fattura” conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti;
4. di dare atto che l'emissione del certificato di regolare esecuzione conferma l'ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti e che, le sub condizioni nello stesso evidenziate sono state ampiamente soddisfatte dalla ditta;
5. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di **€ 18.090,91**;
6. di registrare le economie di spesa di € 28.809,09 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2024 come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla documentazione contabile richiesta, alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell'erogazione del saldo del contributo;
8. di notiziare dell'assunzione del presente provvedimento:
  - l'impresa individuale TARGA SERGIO con sede a Pergine Valsugana (TN);
  - l'ufficio direzione lavori nella persona del geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente.

\*\*\* \*\* \* \*\* \*\*\*

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



**IL DIRIGENTE**  
**- F.to Luca Paoli -**