



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

*COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU'
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 59 dd. 02-03-2022

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per mettere in sicurezza un tratto della strada comunale di collegamento alla località Maso Sercer nel Comune di Pergine Valsugana (tratto di viabilità comunale contraddistinto dalla p.f. 1170/3 C.C. Castagné). Approvazione contabilità finale e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale datato 03.08.2021 prot. n. 20210032197 redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l'evento calamitoso occorso, a seguito del maltempo del 14 e 27 luglio 2021, sulla strada comunale che porta alla località Maso Sercer a Pergine Valsugana, che ha provocato un cedimento strutturale del manto e struttura stradale di parte della viabilità pubblica contraddistinta dalla p.f. 1170/3 C.C. Castagné, in forte pendenza a servizio dell'abitato, a seguito del versamento di acque superficiali e materiale di versante mosso sia sulla strada comunale che sui fondi privati;
- con verbale di sopralluogo e accertamento dd. 11.08.2021 prot. S033/2021/583513, trasmessoci con nota di data 17.08.2021 prot. n. PAT/RFS033-17/08/2021-0593665 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 33269, il Servizio Prevenzione Rischi Ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T. – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “criteri e

modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

- con il medesimo verbale è stato constatato che le forti piogge dei giorni 14 e 27 luglio u.s. hanno creato una serie di situazioni calamitose su parte del territorio provinciale, tra queste, nel comune di Pergine, si sono verificate alcune situazioni che sono state analizzate con appositi sopralluoghi. Una di queste ha interessato la strada comunale per Maso Sercher che, oltre ad essere stata distrutta tutta la sede stradale presenta forti erosioni strutturali che vanno sistemate; il problema, che ormai capita frequentemente, è generato dal convogliamento delle acque piovane che - in poco tempo - scaricano quantità enormi di pioggia generando fenomeni di erosione in concomitanza di reti di smaltimento insufficienti per tali portate. Da quanto rilevato si ritiene che il problema possa essere risolto mediante la realizzazione di una canalizzazione interrata (diam 250) per circa 100 ml, con la posa in opera di pozzetti caditoie ed alcune canalette trasversali, completando poi il lavoro con opere di drenaggio a monte della frazione e la canalizzazione delle acque sul rio esistente – queste ultime opere dovranno essere realizzate dal comune in quanto non sono ritenute lavori di somma urgenza ma opere di urbanizzazione primaria – e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori, si considera necessaria, per l'esecuzione dell'intervento, una spesa complessiva presunta pari ad € 50.000,00;
- preso atto che l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 "interventi di somma urgenza" prevede che il Dirigente del servizio competente "può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro";
- l'esecuzione dei lavori in somma urgenza, in dipendenza della citata situazione emergenziale, è stata affidata con le modalità previste dal già citato art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all'impresa individuale RONER ALBERTO con sede a Sant'Orsola Terme (TN), loc. Predaroneri n. 11 – codice fiscale RNRLRT72E03L378Q e partita IVA 01937780227 – con nota di affido a firma del Dirigente di data 11.10.2021 prot. n. 20210041271 fino all'importo massimo presunto di € 37.313,59 - comprensivo degli oneri per la sicurezza specifici e per l'emergenza COVID-19 - oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 11.10.2021 sub n. 20210041011, che espone un ribasso medio pari al 14,25% sui prezzi indicati negli specifici elaborati redatti dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
- con determinazione del Dirigente n. 290 dd. 15.10.2021 è stata approvata ad ogni effetto di legge la perizia di spesa relativa ad interventi in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana a seguito degli eventi calamitosi verificatosi sul territorio comunale località Maso Sercher (strada comunale contraddistinta dalla p.f. 1170/3 C.C. Castagné), redatta in data ottobre 2021 dal geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente ed acclarante l'importo complessivo di € 49.925,03 così suddiviso:

LAVORI A BASE D'ASTA	
opere in somma urgenza	€ 34.729,52
oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.449,31
oneri della sicurezza emergenza Covid-19	€ 504,76
oneri sicurezza emergenza Covid-19 in percentuale 2%	€ 630,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 37.313,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
spese tecniche interne: indennità progettazione e direzione lavori	€ 1.596,45
imprevisti	€ 2.300,00
IVA 22% su lavori e imprevisti	€ 8.714,99
tassa gare	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 12.611,44
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 49.925,03
IMPORTO SUL QUALE CHIEDERE IL CONTRIBUTO	48.328,58

- con medesimo provvedimento:
 - è stato preso atto che l'importo massimo finanziabile risulta pari ad € 48.328,58 di cui € 37.313,59 per lavori a base d'asta ed € 11.014,99 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - è stato rideterminato l'affidamento dei lavori in somma urgenza all'impresa individuale RONER ALBERTO – codice fiscale RNRLRT72E03L378Q e partita IVA 01937780227 – in € 32.329,15 oltre IVA 22% per complessivi € 39.441,56 con una minor spesa pari ad € 6.081,02 rispetto a quanto affidato con nota di data 11.10.2021 prot. n. 20210041271, secondo quanto risultante dal quadro economico della perizia approvata;
 - è stato istituito, in linea con quanto già disposto in data 11.10.2021, l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. nonché il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
 - è stata trasmessa copia del provvedimento, unitamente alla perizia, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- la durata dei lavori è stata di 50 giorni contrattuali rispetto a nr. 50 giorni autorizzati, con inizio in data 18.10.2021 ed ultimazione in data 06.12.2021, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

vista la fattura a saldo n. 35 dd. 28.12.2021 a nome dell'impresa individuale RONER ALBERTO con sede a Sant'Orsola Terme (TN), loc. Predaroneri n. 11/A – codice fiscale RNRLRT72E03L378Q e partita IVA 01937780227 – pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data rep. n. 1382, debitamente “timbrata per congruità” dal Direttore Lavori;

accertato che all'impresa è stato liquidato l'importo a saldo per € 28.583,75 oltre ad IVA per complessivi € 34.872,18 giusta la fattura sopra richiamata;

preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore del D.D.P. 28 gennaio 2021 n. 2-36/Leg., a far data dal 01.05.2021 non è più necessario richiedere, per lavori i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati a far data dal 01.05.2021, le certificazioni liberatorie presso il servizio lavoro della PAT ma che, per le stesse, va chiesta la verifica di correttezza delle retribuzioni previsti dalla circolare APAC dd. 11.05.2021 prot. PAT/RFS506-11/05/2021-0339757 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 20210020081 e che, per quanto attiene i lavori di somma urgenza – come in questo caso specifico – è opportuno parificarli agli affidamenti diretti fino ad € 150.000,00 e che, quindi, la normativa della correttezza non trova applicazione in quanto non rientra nelle procedure di gara codificate (rif. Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 3287) . In data 31.01.2022 sub n. 3697 è stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 27.01.2022 prot. INAIL_31152461 e valevole fino a tutto il 27.05.2022 a nome dell'impresa;

preso atto altresì che, in data 28.01.2021 prot. n. 3399 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 28.01.2022 al 12.02.2022 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 14.02.2022;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce “spese tecniche interne” e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI al netto oneri per la sicurezza	€	26.107,53
ONERI per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	1.954,07
ONERI sicurezza emergenza COVID-19		522,15
IMPORTO LAVORI	€	28.583,75
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche interne: indennità figure professionali	€	1.596,45
IVA 22% sui lavori in somma urgenza	€	6.288,43
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)	€	0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	7.884,88
TOTALE COMPLESSIVO	€	36.468,63

visti gli atti di contabilità finale;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;

vista la L.P. 2/2016, L.P. 26/93 e s.m. ed in particolare l'art. 53 “Interventi di somma urgenza” ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

vista la deliberazione giuntale n. 33 dd. 30.03.2021 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco n. 11 dd. 21.10.2020 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa "Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio" e delega di funzioni gestionali;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 19 del 30.12.2021 con cui è conferita la responsabilità dirigenziale e la direzione ad interim della struttura organizzativa denominata Direzione Risorse Finanziarie e la nomina di Responsabile del Servizio Finanziario alla dott.ssa Monica Gemma;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 dd. 28.12.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa."* e le successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 170 del 30.12.2021, esecutiva, avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)"* e le successive modificazioni della stessa;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale delle opere relative ad “interventi in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana a seguito degli eventi calamitosi verificatosi sul territorio comunale località Maso Sercer (strada comunale contraddistinta dalla p.f. 1170/3 C.C. Castagné)”, redatta in data 28.12.2021 dal Direttore Lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente nell’importo netto di € **28.583,75**;
2. di prendere atto che, trattandosi di opere di importo contrattuale non superiore a € 50.000,00, il visto del direttore lavori sulla fattura, apposto ai sensi dell’art. 183, comma 2, del D.P.P. dd. 11.05.2012 n. 9-84/Leg tiene luogo del certificato di regolare esecuzione;
3. di dare atto che il “visto del Direttore dei Lavori sulla fattura” conferma l’ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti;
4. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **36.468,63**;
5. di registrare le economie di spesa di € 13.456,40 al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2022 RR.PP. 2021 e la minore entrata al Titolo 4 capitolo 19550800 del P.E.G. 2022 RR.AA.2021, come indicato nell’allegato prospetto dei dati finanziari;
6. di inviare copia del presente provvedimento, corredato dai documenti contabili, alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo stesso;
7. di notificare dell’assunzione del presente provvedimento:
 - l’impresa individuale RONER ALBERTO di Sant’Orsola Terme (TN);
 - il direttore dei lavori geom. Andrea Fontanari della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente.

*** ** * ** ***

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -