



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

*COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU'
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 136 dd. 04-06-2020

OGGETTO: Lavori di somma urgenza sulla strada denominata via dei Ciliegi in frazione Susà per la messa in sicurezza di un tratto di muratura a sostegno della viabilità pubblica nel Comune di Pergine Valsugana. Approvazione della contabilità finale e del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. Liquidazioni conseguenti. Importo € 936,88.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale datato 02.02.2020, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., sono stati dichiarati rivestire carattere di somma urgenza - anche se, non si ritiene di provvedere alla segnalazione al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. in quanto trattasi di opere per la quasi totalità non ricomprese nelle ipotesi di finanziamento – i seguenti eventi calamitosi:
 - cedimento di un tratto di muro perimetrale di sostegno presso il cimitero della Chiesa di S. Giorgio nella frazione di Serso. Il muro risulta realizzato con tipologia “a secco” e con interventi successivi parzialmente riempito negli interstizi con malta cementizia, risultano evidenti segni di scivolamento verso valle della muratura;
 - distacco di materiale lapideo dalla parete rocciosa sovrastante la strada comunale di collegamento tra gli abitati di Serso e Viarago con interessamento della sede viabile dell'arteria stradale;
 - distacco di materiale lapideo dal versante sovrastante la casa di civile abitazione p.ed. 85 in C.C. Serso; il materiale distaccatosi dal versante è stato trattenuto dalla

barriera paramassi installata all'inizio degli anni duemila al fine di aumentare il grado di sicurezza dell'abitazione e delle pertinenze; linea paramassi che ora con la "scarica" di materiale distaccatosi, in particolare nelle prime due campate risulta molto caricata;

- franamento di parte di muratura di sostegno alla strada comunale denominata via dei Ciliegi in fraz. Susà di Pergine Valsugana, costituita da un muro in parte realizzato con pietrame a secco e nella parte terminale da un cordolo in calcestruzzo armato; la parte in pietra risulta collassata e parte del materiale è franato sulla limitrofa particella fondiaria di proprietà privata;
- con il suddetto verbale, tenute presenti le varie situazioni rilevate, è stato stabilito di considerare realizzabili in somma urgenza gli interventi, pur non rientrando nella casistica dei finanziamenti provinciali, intervenendo secondo le seguenti modalità:
 - riguardo al cedimento del muro perimetrale del cimitero di S. Giorgio – in considerazione dell'intervento eseguito nel 2011 atto alla messa in sicurezza di un tratto della medesima muratura, intervento che ad oggi ha dato riscontri positivi limitando il movimento del tratto di muro interessato - si ritiene di poter proporre la medesima tipologia di intervento, idonea ad una messa in sicurezza provvisoria, in attesa dell'iter per la predisposizione di apposita progettazione e realizzazione di un intervento definitivo;
 - per quanto attiene la parete rocciosa in prossimità del tornante sopra alla chiesa di S. Giorgio, si prevede di pulire la parete con taglio di cespugli e piante di piccolo diametro, opere di disgaggio e successiva posa in opera di rete metallica doppia torsione armata con fune in acciaio diam. 12 mm.;
 - per quanto riguarda la linea di paramassi soprastante la p.ed. 85 C.C. Serso, si prevede il taglio della vegetazione ed alcune piante in prossimità del paramassi; lo "scarico" delle prime due campate in particolare, del materiale franato, il carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, la formazione di una chiusura del canalone sottostante la barriera al fine del mantenimento in loco di eventuali successivi distacchi del versante;
 - a proposito della strada comunale via dei Ciliegi in fraz. Susà, si prevede la demolizione della muratura a sostegno della strada medesima per un tratto pari a circa ventisei metri lineari, messa fuori tensione e spostamento del palo di illuminazione pubblica, trasporto a discarica del materiale di risulta, la realizzazione di un nuovo muro di sostegno in c.a. con tiranti a barra, cordolo sommitale idoneo alla posa in opera di barriera stradale bordo laterale e ripristino del manto in conglomerato bituminoso;

e che, sulla base di una prima e puramente indicativa computazione dei lavori e per quanto visitabile, si considera necessaria, per l'esecuzione degli interventi, una spesa complessiva presunta pari ad € 86.000,00;

- è stato ritenuto opportuno procedere con la stesura di due distinte perizie in somma urgenza, una relativa alla frazione Susà ed una relativa alla frazione Serso, vista l'effettiva distanza tra le due frazioni e, comunque, la necessità di intervenire prontamente al fine di contenere il più possibile le situazioni comportanti pericolo di grave danno all'incolumità pubblica;
- l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 "interventi di somma urgenza" prevede che il Dirigente del servizio competente "può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro";

- l'esecuzione dei lavori in somma urgenza a seguito dei fenomeni di gelo/disgelo di fine dicembre inizio gennaio che hanno causato il cedimento della base del muro a secco con coronamento con codolo in calcestruzzo a sostegno della strada un tratto di circa trenta metri lineari della strada comunale, p.f. 1146/1 C.C. Susà e gravante sul campo privato p.f. 192/1 C.C. Susà nel comune di Pergine Valsugana, è stata affidata con le modalità previste dall'art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all'impresa Dalprà geom. Gianni sas con sede in via Slomp 1 in fraz. Marter di Roncegno (TN) – codice fiscale e partita IVA 00853690220, con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 09.02.2020 prot. n. 5174, fino all'importo massimo presunto di € 37.789,51 comprensivo degli oneri della sicurezza ed al netto degli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 06.02.2020, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 5167, che espone un ribasso medio pari al 12,000% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
- con propria determinazione n. 76 dd. 27.03.2020 è stata approvata ad ogni effetto di legge, la perizia di spesa relativa ad “interventi in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana fraz. Susà – ripristino muro di sostegno strada comunale via dei Ciliegi”, redatta in data febbraio-marzo 2020 dal geom. Remo Valentini della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente nonché dott. ing. Stefano Filippi per la parte relativa ai calcoli strutturali ed acclarante l'importo complessivo di € 51.715,20 così suddiviso:

IMPORTO LAVORI		
opere specialistiche OS21	€	6.764,58
di cui oneri per la sicurezza OS21	€	149,05
opere edili OG1	€	24.507,36
di cui oneri per la sicurezza OG1	€	1.031,77
opere stradali OG3	€	6.517,57
di cui oneri per la sicurezza OG3	€	149,05
TOTALE LAVORI	€	37.789,51

Somme a disposizione dell'Amm.ne			
Spese tecniche interne: progettazione, sicurezza ...	€	1.680,09	€
Spese tecniche esterne	€	2.200,00	
Totale spese tecniche			€ 3.880,09
spese per analisi verifiche e collaudi			€ 898,92
INARCASSA 4%			€ 123,96
IVA 22% su lavori imprevidi sp. tecniche esterne e relative casse			€ 9.022,73
Spese pareri/autorizzazioni/contributo avcp			€ -
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne			€ 13.925,69

TOTALE COMPLESSIVO	€	51.715,20
---------------------------	---	------------------

- con medesimo provvedimento:
 - è stato rideterminato l'affidamento dei lavori relativi alle opere in somma urgenza all'impresa Dalprà geom. Gianni sas con sede in via Slomp 1 in fraz. Marter di Roncegno (TN), codice fiscale e partita IVA 00853690220, ad € 33.414,35 (al netto del ribasso medio offerto del 12,000% e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.329,87) oltre IVA 22% per

complessivi € 40.765,50, con una minor spesa pari ad € 5.337,70 rispetto a quanto affidato con nota di data 09.02.2020 prot. n. 5174, secondo quanto risultante dal quadro economico della perizia approvata ed indicato di provvedere alla registrazione dell'impegno della spesa;

- è stato perfezionato l'affidamento disposto con precedente nota dd. 05.02.2020 sub n. 5097, all'ing. dott. Stefano Filippi con studio a Rovereto in via Fornaci n. 6, c.f. FLPSFN72H27L378O e p. IVA 02068150222, relativo alla redazione degli elaborati di calcolo nonché la direzione operativa delle opere in cemento armato per un importo – a corpo – pari ad € 2.200,00 oltre agli oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per complessivi € 2.791,36 al lordo delle ritenute di Legge;
- è stato affidato al dott. ing. Mattia Gasperini con studio tecnico in via P. Eusebio Iori n. 27 a Trento (TN), codice fiscale GSPMTT78C27L378S e partita IVA 01940510223, l'incarico relativo al collaudo statico delle opere in cemento armato per un importo di € 898,92 - già al netto dello sconto a noi riservato pari al 10,00% - oltre agli oneri previdenziali 4% e fiscali 22% per complessivi € 1.140,55 al lordo delle ritenute di Legge;
- è stato istituito l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Remo Valentini della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. nonché il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed al dott. ing. Stefano Filippi la direzione operativa delle opere in cemento armato;
- la durata dei lavori relativi alle opere in somma urgenza è stata di 36 giorni contrattuali rispetto a nr. 36 giorni autorizzati, con inizio in data 06.02.2020 ed ultimazione in data 13.03.2020, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

visto il certificato di collaudo statico redatto dal dott. ing. Mattia Gasperini in data 30.04.2020 pervenuto ed assunto in carico al Protocollo Generale in data 04.05.2020 sub n. 15411 che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e D.M. 17.01.2018, verificato quanto richiesto dalle Leggi in vigore e vista la sostanziale integrità della struttura, collauda le strutture relative ai lavori di interventi in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana in frazione Susà – ricostruzione tratto di muratura via dei Ciliegi;

vista la fattura a saldo n. 36 dd. 06.05.2020 a nome dell'impresa Dalprà geom. Gianni sas con sede in via Slomp 1 in fraz. Marter di Roncegno (TN) – codice fiscale e partita IVA 00853690220 – pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 15705, debitamente “timbrata per congruità” dal Direttore Lavori;

accertato che all'impresa è stato liquidato l'importo a saldo per € 29.299,81 oltre ad IVA per complessivi € 35.745,77 giusta la fattura sopra richiamata;

preso atto che, con nota dd. 16.04.2020 prot. n. 13984 dd. 17.04.2020, al fine di regolarizzare la contabilità, è stata richiesta la certificazione liberatoria riferita alla regolarità contributiva-assicurativa-retributiva ed alla sussistenza di vertenze in corso dell'impresa Dalprà geom. Gianni sas al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di

Trento. In data 16.04.2020 sub. n. 13836 è stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 27.02.2020 prot. INAIL_20591705 e valevole fino a tutto il 26.06.2020 a nome dell'impresa e, si ritiene regolare, altresì, la posizione della stessa presso il Servizio Lavoro della P.A.T. per decorrenza dei termini di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 19.04.2000 n. 145;

preso atto altresì che, in data 15.04.2020 prot. n. 13983 del 17.04.2020 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 17.04.2020 al 02.05.2020 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 14.05.2020;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce "spese tecniche interne" e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI al netto oneri per la sicurezza	€	28.519,16
ONERI per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	780,65
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	29.299,81

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche interne: indennità figure professionali	€	1.680,09
spese tecniche esterne: elaborati di calcolo e d.o.	€	2.200,00
spese tecniche esterne: collaudo statico	€	898,92
CNPAIA 4% su spese tecniche esterne	€	88,00
CNPAIA 4% su spese tecniche esterne	€	35,96
IVA 22% su lavori, spese tecniche esterne e relativa cassa	€	6.951,32
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)	€	0,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	11.854,29

TOTALE COMPLESSIVO	€	41.154,10
---------------------------	----------	------------------

visti gli atti di contabilità finale;

vista la L.P. 01 luglio 2011 n. 9;

vista la L.P. 2/2016 e s.m., la L.P. 26/93 e s.m., e visto il regolamento d'attuazione della medesima L.P.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m., il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m. ed il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m., in quanto applicabili;

visto l'art. 66 comma 1 lett. e L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 6 dd. 16.03.2006;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con deliberazione consiliare n. 68 dd. 14.09.2001 e modificato con deliberazione consiliare n. 66 dd. 20.09.2002 e n. 4 dd. 28.02.2005;

vista la deliberazione giuntale n. 24 dd. 13.02.2001 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco n. 10 dd. 01.03.2016 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa “Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio” e delega di funzioni gestionali;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 21 del 30.12.2019 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.46 dd. 27.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: *“Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa”*;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 30.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)”*;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 di data 04.02.2020, ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022: obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti”*;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale delle opere relative ad “ad “interventi in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana fraz. Susà – ripristino muro di sostegno strada comunale via dei Ciliegi”, redatta dal Direttore Lavori geom. Remo Valentini della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente in data 31.03.2020 nell’importo netto di € **29.299,81**;
2. di prendere atto che, con certificato di collaudo statico redatto in data 30.04.2020 pervenuto ed assunto in carico al Protocollo Generale in data 04.05.2020 sub n. 15411, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 Legge 5 novembre 1971 n. 1086 e D.M. 17.01.2018, il dott. ing. Mattia Gasperini, verificato quanto richiesto dalle Leggi in vigore e vista la sostanziale integrità della struttura, ha collaudato le strutture relative ai lavori di interventi in somma urgenza nel Comune di Pergine Valsugana in frazione Susà – ricostruzione tratto di muratura via dei Ciliegi;
3. di prendere atto che, trattandosi di opere di importo contrattuale non superiore a 50.000,00 euro, il visto del direttore lavori sulla fattura, apposto ai sensi dell’art. 183, comma 2, del D.P.P. dd. 11.05.2012 n. 9-84/Leg tiene luogo del certificato di regolare esecuzione;
4. di dare atto che il “visto del Direttore dei Lavori sulla fattura” conferma l’ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti;
5. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **41.154,10**;
6. di liquidare al dott. ing. Mattia Gasperini con studio tecnico in via P. Eusebio Iori n. 27 a Trento (TN), codice fiscale GSPMTT78C27L378S e partita IVA 01940510223, la fattura n. 10/2020 dd. 04.05.2020, pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 15415 relativa alle competenze per l’effettuazione del collaudo statico delle opere in c.a., per l’importo di € 898,92 oltre ad oneri previdenziali per complessivi € **936,88** non esponendo l’IVA, avendo dichiarato il regime forfettario di cui all’art. 1 c. 58 della L.190/2014, a titolo di saldo della prestazione resa;
7. di registrare le economie di spesa al Titolo 2 cap.225189/ 0 del P.E.G. 2020, come indicato nell’allegato prospetto dei dati finanziari;
8. di notiziare dell’assunzione del presente provvedimento:
 - l’impresa Dalprà geom. Gianni sas di Marter di Roncegno (TN);
 - il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza geom. Remo Valentini della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente;
 - il collaudatore statico dott. ing. Mattia Gasperini di Trento.

*** ** * ** ***

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -