



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

IN GESTIONE ASSOCIATA CON

*COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE DI PALU'
DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA*

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 284 dd. 22-10-2020

OGGETTO: Lavori in somma urgenza per mettere in sicurezza un tratto della strada comunale di collegamento tra la frazione Viarago nel Comune di Pergine Valsugana e la frazione Faida nel Comune di Baselga di Pinè (tratto di viabilità comunale contraddistinto dalla p.f. 2385 C.C. Viarago). Approvazione contabilità finale e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. (CUP J37H20000850003)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con verbale datato 08.05.2020, prot. n. 20200016061, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26/93 e s.m.i., è stato dichiarato rivestire carattere di somma urgenza l'evento calamitoso occorso, presumibilmente nella notte tra il diciassette ed il diciotto marzo duemilaventi, sulla strada di collegamento tra gli abitati della frazione Viarago del Comune di Pergine e la frazione Faida del Comune di Baselga di Pinè dove si è verificato il distacco di materiale lapideo da una parete rocciosa posizionata alla fine di un pendio, fortemente acclive, sul lato di monte della carreggiata, i conci rocciosi hanno in parte raggiunto ed anche superato la sede stradale della pubblica viabilità;
- con verbale di sopralluogo e accertamento dd. 18.05.2020 S033/2020/269916, trasmessoci con nota di data 20.05.2020 prot. n. PAT/RFS033-20.05.2020-0274888 pervenuta ed assunta in carico al Protocollo Generale in pari data sub n. 17495, il Servizio Prevenzione Rischi ufficio Pianificazione e Lavori di Protezione Civile della P.A.T. – ai sensi e per gli effetti della L.P. 01 luglio 2011 n. 9 – ha considerato che l'evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dei “criteri e

modalità per la concessione ai Comuni di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della medesima L.P. 9/2011" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013 e pertanto considera ammissibili a finanziamento i lavori di somma urgenza in oggetto;

- con il medesimo verbale è stato constatato che il crollo roccioso di dimensioni decimetriche ha divelto anche una pianta di alto fusto e che, la zona soprastante la strada, è caratterizzata da affioramenti rocciosi incongruenti e poco stabili con massi di dimensioni anche metriche, è stato indicato che le opere da eseguire in somma urgenza e concordate in sede di sopralluogo per ripristinare la funzionalità e le condizioni di sicurezza sulla strada possono essere riassunte nella posa provvisoria a protezione della viabilità comunale e poi dei lavoratori impegnati nell'intervento; nel disaggio manuale della parete rocciosa dalla quale sono avvenuti i distacchi; nella posa di una seconda barriera provvisoria a protezione della viabilità comunale; nel taglio di piante presenti sul versante per la formazione della linea paramassi; nella formazione di perforazioni con martello fondo foro per formazione tiranti dei plinti della barriera ed ancoraggi a monte e laterali; nella formazione di plinti in c.a. per barriera, posa tiranti ed iniezioni ed infine nel montaggio della linea paramassi a protezione della strada comunale tipologia a dissipazione d'energia da 2.000 kJ, con altezza di intercettazione pari a 4 m per una lunghezza di 30 ml, come previsto anche dal geologo presente all'atto del sopralluogo e, sulla base di una prima ed indicativa stima dei lavori, è stata considerata necessaria, per l'esecuzione dell'intervento, una spesa complessiva presunta pari ad € 71.000,00;
- preso atto che l'art. 53 comma 2) della L.P. 26/93 "interventi di somma urgenza" prevede che il Dirigente del servizio competente "può disporre l'immediata esecuzione in economia dei lavori necessari per un importo massimo di un milione di euro, provvedendo anche tramite ordinativi scritti fino all'importo di 400.000,00 euro";
- l'esecuzione dei lavori in somma urgenza, in dipendenza della citata situazione emergenziale, è stata affidata con le modalità previste dal già citato art. 53 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., all'impresa GEOROCCE SNC di Tomasoni A. & F.lli con sede ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 – codice fiscale e partita IVA 00350200226 – con nota di affido a firma del sottoscritto Dirigente di data 28.05.2020 prot. n. 20200018423 fino all'importo massimo presunto di € 52.458,03 oltre agli oneri fiscali, ai prezzi ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata in data 14.05.2020 sub n. 20200016690, che espone un ribasso medio pari al 20,1678% rispetto al computo metrico redatto dai tecnici della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente;
- con determinazione del Sostituto del Dirigente n. 160 dd. 29.06.2020 è stata approvata a tutti gli effetti di legge la perizia relativa ad "interventi in somma urgenza per mettere in sicurezza un tratto della strada comunale di collegamento tra la frazione Viarago del Comune di Pergine Valsugana e la frazione Faida del Comune di Baselga di Pinè (p.f. 2385 C.C. Viarago)", redatta in data giugno 2020 dal geom. Remo Valentini della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente e dal geologo dott. Rodolfo Pasquazzo per la parte relativa allo studio geologico-geotecnico ed acclarante l'importo complessivo di € 74.822,27 così suddiviso:

LAVORI A BASE D'ASTA	
opere in somma urgenza	€ 49.961,20
oneri Sicurezza	€ 5.199,67
oneri Sicurezza specifici COVID-19	€ 715,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 55.875,87
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
spese tecniche interne: indennità progettazione	€ 1.117,52
spese tecniche interne: coordinamento sicurezza in fase prog ed esec	€ 1.453,80
spese tecniche esterne: studio geologico-geotecnico, indagini HVSR sismica passiva ed assistenza geologica in c.o.	€ 3.256,50
E.P.A.P. 2% su spese tecniche esterne: geologo	€ 65,13
I.V.A. 22% su lavori, imprevisti, spese tecniche esterne e relativa cassa	€ 13.023,45
tassa gare	€ 30,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.946,40
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	€ 74.822,27
IMPORTO SUL QUALE CHIEDERE IL CONTRIBUTO	72.250,95

- con medesimo provvedimento:
 - è stato preso atto che l'importo massimo finanziabile risulta pari ad € 72.250,95 di cui € 55.875,87 per lavori a base d'asta ed € 16.375,08 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - è stato rideterminato l'affidamento dei lavori relativi alle opere in somma urgenza all'impresa GEOROCCE SNC di Tomasoni A. & F.lli con sede ad Ala (TN) in via Nuova n. 66 – codice fiscale e partita IVA 00350200226 – ad € 45.799,80 oltre IVA 22% per complessivi € 55.875,76 con una minor spesa pari ad € 8.123,04 rispetto a quanto affidato con nota di data 28.05.2020 prot. n. 20200018423 e confermato con precedente determinazione n. 157 dd. 24.06.2020, secondo quanto risultante dal quadro economico della perizia approvata;
 - è stato istituito, in linea con quanto già disposto in data 28.05.2020, l'ufficio della direzione lavori assegnando al geom. Remo Valentini della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente le funzioni di direttore dei lavori di cui all'art. 113 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. nonché il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e confermando quanto già disposto con determinazione n. 157 dd. 24.06.2020, cioè l'assistenza geologica in corso d'opera al geologo dott. Rodolfo Pasquazzo;
 - è stata trasmessa copia del provvedimento, unitamente alla perizia, al Servizio Prevenzione Calamità Pubbliche della PAT ai fini della concessione di contributi di cui all'art. 37, comma 1, della L.P. 1 luglio 2011 n. 9;
- la durata dei lavori relativi alle opere stradali in somma urgenza è stata di 28 giorni contrattuali rispetto a nr. 28 giorni autorizzati, con inizio in data 28.05.2020 ed ultimazione in data 25.06.2020, come risulta dai certificati allegati alla contabilità finale;

vista la fattura a saldo n. 34 dd. 21.07.2020 a nome dell'impresa GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI con sede ad Ala (TN), via Nuova n. 66 – codice fiscale e partita IVA 00350200226 – pervenuta ed assunta in carico al Protocollo

Generale in pari data sub n. 26031, debitamente “timbrata per congruità” dal Direttore Lavori;

accertato che all'impresa è stato liquidato l'importo a saldo per € 42.692,59 oltre ad IVA per complessivi € 52.084,96 giusta la fattura sopra richiamata;

preso atto che, con nota dd. 07.08.2020 prot. n. 28964 di data 10.08.2020, al fine di regolarizzare la contabilità, è stata richiesta la certificazione liberatoria riferita alla regolarità contributiva-assicurativa-retributiva ed alla sussistenza di vertenze in corso dell'impresa GEOROCCE SNC DI TOMASONI ANGELO & F.LLI al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. In data 07.08.2020 sub n. 28697 è stato acquisito il DURC online, regolarmente emesso in data 04.07.2020 prot. INAIL_22952484 e valevole fino a tutto il 01.11.2020 a nome dell'impresa e, si ritiene regolare, altresì, la posizione della stessa presso il Servizio Lavoro della P.A.T. giusta la comunicazione PAT/RFS021-20/08/2020-0507708 trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis della legge provinciale 2/2020 per decorrenza dei termini di cui all'art. 7, comma 4, del D.M. 19.04.2000 n. 145;

preso atto altresì che, in data 10.08.2020 prot. n. 28966 è stato pubblicato l'avviso ai creditori affisso - dal 10.08.2020 al 25.08.2020 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;

verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel seguente prospetto riepilogativo della spesa sostenuta, dando atto che il prospetto comprende la voce “spese tecniche interne” e che le stesse saranno liquidate secondo quanto stabilito dalla disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche previsto dall'art. 119 del CCPL 2002-2005 dd. 20.10.2003 e contenuta nell'allegato E/3 come modificato dall'accordo 25.01.2012:

		Totale
IMPORTO LAVORI al netto oneri per la sicurezza	€	37.302,88
ONERI per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.674,71
ONERI sicurezza emergenza COVID-19		715,00
IMPORTO LAVORI	€	42.692,59

Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Spese tecniche interne: indennità figure professionali	€	2.571,32
Spese tecniche esterne: studio geologico geotecnico, indagine HVSR sismica passiva e ass geol in corso d'opera	€	3.256,50
EPAP 2% su spese geologiche	€	65,13
IVA 22% sui lavori in somma urgenza, spese tecniche esterne e relativa cassa	€	10.123,13
Altre imposte e contributi dovuti per legge (es. contributo ANAC,...)	€	30,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	16.046,08

TOTALE COMPLESSIVO	€	58.738,67
---------------------------	---	------------------

visti gli atti di contabilità finale;

vista la L.P. 01.07.2011 n. 9 recante la *“Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”*;

vista la L.P. 26/93 e s.m.;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. ed il D.P.R. 207/2010 e s.m.;

visto l'art. 53, comma 1, della L.P. 07 aprile 2011 n. 7 e l'art. 357 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

visto l'art. 66 comma 1, lett. e della L.R. 22.12.2004 n. 7;

visto l'art. 126 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28 novembre 2006 e ss.mm.;

visti gli art. 44 e ss. Del Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

vista la deliberazione giuntale n. 24 dd. 13.02.2001 che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta e del Sindaco;

visto il decreto del Sindaco n. 10 dd. 01.03.2016 di conferimento della responsabilità dirigenziale e della direzione della struttura organizzativa *“Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio”* e delega di funzioni gestionali;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 21 del 30.12.2019 con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Monica Gemma;

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 dd. 27.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: *“Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), del Piano degli indicatori e della Nota integrativa”* e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 157 del 30.12.2019, esecutiva, avente ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)”* e le successive modificazioni alla stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 di data 04.02.2020, ad oggetto: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020-2022: obiettivi gestionali da assegnare ai Dirigenti”*;

considerato che quanto segue trova presupposto negli obiettivi gestionali o negli indirizzi contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione;

D E T E R M I N A

1. di approvare la contabilità finale opere relative ad “interventi in somma urgenza per mettere in sicurezza un tratto della strada comunale di collegamento tra la frazione Viarago del Comune di Pergine Valsugana e la frazione Faida del Comune di Baselga di Pinè (p.f. 2385 C.C. Viarago)”, redatta in data 02.07.2020 dal Direttore Lavori geom. Remo Valentini della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente nell’importo netto di € **42.692,59**;
2. di prendere atto che, trattandosi di opere di importo contrattuale non superiore a 50.000,00 euro, il visto del direttore lavori sulla fattura, apposto ai sensi dell’art. 183, comma 2, del D.P.P. dd. 11.05.2012 n. 9-84/Leg tiene luogo del certificato di regolare esecuzione;
3. di dare atto che il “visto del Direttore dei Lavori sulla fattura” conferma l’ottemperanza alle prescrizioni/osservazioni impartite dagli Uffici e/o Organi preposti;
2. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera, come esposto in premessa per un onere definitivo di € **58.738,67**;
3. di registrare le economie di spesa al Titolo 2 capitolo 22518900 del P.E.G. 2020 e la minore entrata al Titolo 4 capitolo 19550800 del P.E.G. 2020, come indicato nell’allegato prospetto dei dati finanziari;
4. di inviare copia del presente provvedimento, corredato dai documenti contabili, alla P.A.T. Servizio Prevenzione Rischi, ai fini dell’erogazione del saldo del contributo stesso;
5. di notificare dell’assunzione del presente provvedimento:
 - l’impresa GEOROCCE SNC di TOMASONI ANGELO & F.LLI di Ala (TN);
 - il direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva geom. Remo Valentini della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio – Area Tecnica e Ambiente.

*** ** * ** **

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



IL DIRIGENTE
- F.to Luca Paoli -