Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

Provincia di Trento

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - OPERE FINANZIATE

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

(Aggiornamento giugno 2025)

Sommario

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR 1

1. M4 C1 I1.1 - CUP J31B22000200006 - NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN) - sulla p.ed 521 C.C. PERGINE 1
2. M5 C2 I2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA: 26

- Riqualificazione Zona EST OVEST del Centro Storico di Pergine Valsugana 26
- Riqualificazione Zona NORD del Centro Storico di Pergine Valsugana 37
- Riqualificazione Zona NORD EST del Centro Storico di Pergine Valsugana 47
- Riqualificazione Zona SUD del Centro Storico di Pergine Valsugana 60

3. M4 C1 I1.2 CUP J34E22000050006 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CANEZZA PER REALIZZARE LA NUOVA MENSA 72
4. M1 C3 I1.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE 88
5. M1 C1 I1.4. - CUP J31F22002460006 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE – SPID CIE Comuni Aprile 2022 97
6. M1 C1 I1.2 - CUP J31C22000290006 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI 100
7. M1 C1 I 1.4 - CUP J31F22001340006 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA 104
8. M1 C1 I1.3.1 - CUP J51F22009720006 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati Comuni Ottobre 2022 107
9. M1 C1 I 1.4.3 - CUP J31F24000160006 – app IO - Comuni - Novembre 2023 110
10. M1 C1 I1.4.5 - CUP J31F22005110006 – Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024 112
11. M1 C1 I1.4.4 - CUP J51F24004430006– 1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024... 114
12. M1 C1 I2.2 - CUP J31F25000140006 – 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" 116

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR

1. M4 C1 I1.1 - CUP J31B22000200006 - NUOVA COSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN) - sulla p.ed 521 C.C. PERGINE

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 4;Componente 1 Investimento 1.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J31B22000200006**

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università: Le misure previste sotto questa componente mirano ad affrontare e superare le criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca italiano, con l'obiettivo di migliorare i risultati scolastici e l'occupabilità degli studenti italiani. Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "favorire la ricerca e l'innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), "rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2) e "concentrare gli investimenti su ricerca e innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3)
Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia
L'obiettivo dell'investimento (Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia Il piano di investimento per la fascia 0-6 anni) mira ad aumentare l'offerta di strutture per l'infanzia mediante la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido e scuole dell'infanzia, al fine di garantire un incremento dell'offerta educativa e delle fasce orarie disponibili per la fascia di età 0-6 anni, migliorando in tal modo la qualità dell'insegnamento. Ci si attende che la misura incoraggi la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e le sostenga nel conciliare vita familiare e professionale.

L'Allegato esecuzione al CID (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa include anche i seguenti traguardi e obiettivi:
M4C1 – 9: Aggiudicazione dei contatti di lavoro e distribuzione territoriale per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura della prima infanzia. L'aggiudicazione deve essere effettuata conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
M4C1-18: Creazione di almeno 264 480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima in anzia (fascia 0-6 anni). L'obiettivo del piano per la costruzione e la riqualificazione degli asili nido è l'aumento dei posti disponibili, tramite il potenziamento del servizio educativo per la fascia 0 -6 anni.

Target / Indicatori Comuni: nr. di posti attivati per gli asili nido, valore programmato: 66;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: Con riferimento all'art 4 comma 2 dell'accordo di concessione registrato al sub 382 dd 04/01/2023 ed al relativo addendum registrato al sub 1111 di data 10/01/2023 il cronoprogramma delle opere sopracitate prevede i seguenti termini:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Il termine di aggiudicazione dei lavori fissato al 31 maggio 2023 è stato prorogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito al giorno 20 giugno 2023, giusta comunicazione dd. 12/05/2023 n. U.0072461.10-5-2023, assunta al prot. comunale 19622 in data 15/05/2023 e come risultante nella nota denominata "Addendum all'accordo di concessione di finanziamento" acquisita a protocollo comunale sub 20656 del 19/05/2023.

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 3.376.400,00 di cui:

- Fondi PNRR: € 2.376.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 1.000.400,00

IMPORTO COMPLESSIVO	**Esecutivo**
CONTRIBUTO risorse PNRR	2 376 000,00 €
COFINANZIAMENTO	1 000 400,00 €
	3 376 400,00 €

Con decreto RGS n. 183 del 3 agosto 2023 in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, relativamente alla procedura "semplificata" del primo semestre, è stata completata la procedura di verifica di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023. Per l'opera in oggetto (CUP J31B22000200006) sono stati assegnati definitivamente **aggiuntivi euro 237.600,00.** Ai sensi di quanto disposto dall'art 2 del succitato Decreto, la Ragioneria generale dello Stato ha già aggiornato il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse assegnate definitivamente.

Con delibera della Giuntale Provinciale n. 1886 dd. 13.10.2023 è stato riconosciuto al Comune di Pergine Valsugana per l'intervento di costruzione del Nuovo Asilo Nido Viale Petri l'importo di € 686.520,00. L'accertamento del contributo provinciale determina la modifica dei finanziamenti degli impegni assunti per l'opera applicando il contributo della PAT per € 686.520,00 in sostituzione del Fondo pluriennale vincolato sugli Esercizi 2023 e 2024, come da prospetto seguente:

IMPORTO COMPLESSIVO	**Esecutivo (agg. 13/10/2023)**
CONTRIBUTO risorse PNRR	2 376 000,00 €
Contributo PAT integrativo su opere PNRR	686 520,00 €
COFINANZIAMENTO (Fondi propri dell'Amministrazione)	313 880,00 €
	3 376 400,00 €

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rinuncia del Comune di Pergine Valsugana al FOI-Fondo Opere Indifferibili, l'importo complessivo risulta suddiviso come da prospetto seguente:

Totale progetto: € 3.481.400,00 di cui:

- Fondi PNRR: € 2.376.000,00
- Fondi propri del Comune: € 418.880,00
- Fondi propri della Provincia: € 686.520,00

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo (agg. Ottobre 2024)
CONTRIBUTO risorse PNRR	2 376 000,00 €
COFINANZIAMENTO (Fondi propri dei Comuni)	418.880,00 €
COFINANZIAMENTO (Fondi propri Province)	686.520,00 €
	3 481 400,00 €

A seguito di approvazione della prima variante progettuale con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 36 del 13.02.2025 il finanziamento dell'opera è rimasto sostanzialmente immutato e risulta così suddiviso:

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo (agg. febbraio 2025)
CONTRIBUTO risorse PNRR (Recovery Fund)	2 376 000,00 €
COFINANZIAMENTO (Fondi propri dei Comuni)	418.880,00 €
COFINANZIAMENTO (Fondi propri Province)	686.520,00 €
Fondi Opere Indifferibili	0,00 €
	3 481 400,00 €

A seguito di approvazione della seconda variante progettuale con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 70 del 26.03.2025 il finanziamento dell'opera viene modificato in quanto il maggior costo dell'opera per complessivi € 365.413,49 viene finanziato con fondi propri dell'Amministrazione e risulta pertanto così suddiviso:

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo (agg. Giugno 2025)
CONTRIBUTO risorse PNRR (Recovery Fund)	2 376 000,00 €
COFINANZIAMENTO (Fondi propri dei Comuni)	784 293,49 €
COFINANZIAMENTO (Fondi propri Province)	686.520,00 €
Fondi Opere Indifferibili (FOI)	0,00 €
	3 846 813,49 €

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo aggiudicato i lavori in data 19/05/2023 (quindi entro il termine del 31/05/2023) ed avviato i lavori in data 17/07/2023 (quindi entro il termine del 30/11/2023).

La scadenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori, riportata nel verbale di consegna e stabilita in 540 gg. naturali e consecutivi dall'inizio dei lavori, è stata fissata alla data del 06/01/2025.
A seguito di concessione di proroga sul tempo contrattuale di data 02/10/2024 di 120 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattualmente stabilito (660 giorni anziché 540 gg.), la data di ultimazione viene fissata al giorno 06/05/2025.

A seguito di sottoscrizione dell'atto di sottomissione Rep. n. 44 / Atti pubblici di data 21/02/2025 per la prima variante progettuale con prima modifica al contratto in corso di validità, è stata concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine contrattuale alla data del 05/07/2025.
A seguito di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo Rep. n. 47 / Atti pubblici di data 28/03/2025 al Contratto di Appalto Rep. n. 03/2023 per la seconda variante progettuale con seconda modifica al contratto in corso di validità, è stata concessa un'ulteriore proroga di 60 giorni naturali e consecutivi fissando il nuovo termine contrattuale alla data del 02/09/2025, entro comunque il termine fissato dal cronoprogramma delle opere PNRR corrispondente al giorno 31/12/2025.

Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all'Albo***	***Data esecutività***
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	20	26/01/22	Affidamento ad Armalam srl della progettazione preliminare e del rilievo delle opere ed al dott. geol. Passardi della relazione geologica e geotecnica		27/02/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149222&codEstr=DET&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c*		
Deliberazione del Consiglio Comunale	6	15/02/22	Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare. Importo complessivo di spesa Euro 4.000.000,00	17/02/22	28/02/22
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149382&codEstr=DEL&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	338	06/12/22	Richiesta parere preventivo presso il Servizio antincendi e protezione civile della Provincia Autonoma di Trento. Importo complessivo di spesa € 200,00		07/12/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151955&codEstr=DET&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	343	14/12/22	Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa €		15/12/22

			26.589,31.		
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	352	15/12/22	Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva oltre alla Certificazione energetica. Importo complessivo di spesa € 195.900,40 (CUP J31B22000200006)		16/12/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152044&codEstr=DET&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c*		
Deliberazione della Giunta comunale	182	22/12/22	Approvazione del nuovo quadro economico dell'opera nell'importo complessivo di € 3.376.400,00 di cui € 2.903.704,00 per lavori a base d'asta	22/12/22	02/01/23
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152127&codEstr=DEL&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	367	23/12/22	Il dirigente dà atto che per l'opera "PNRR M4 C1 INV 1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in viale Petri a Pergine Valsugana" risulta soddisfatta la condizione di attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo, nel rispetto di quanto indicato nel principio contabile relativo alla contabilità finanziaria al punto 5.4.9 c		27/12/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152152&codEstr=DET&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc*		
Deliberazione della Giunta comunale *(provvedimento di approvazione)*	20	22/02/23	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri sulla p.ed. 521 C.C. Pergine e definizione indirizzi per l'esecuzione. Importo complessivo di spesa € 3.376.400,00	23/02/23	06/03/23
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152559&codEstr=DEL&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio *(provvedimento a contrarre)*	41	13/03/23	Autorizzazione a contrarre per la realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri sulla p.ed. 521 C.C. Pergine, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 3.376.400,00		14/03/23
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152719&codEstr=DET&CSRF=b82435c80ddf4865ef25da446406a61c*		
Determinazione del Dirigente della	118	19/05/23	Presa d'atto aggiudicazione e conseguenti segnature contabili.		22/05/23

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio			Importo complessivo di spesa € 3.376.400,00		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153274&codEstr=DET&CSRF=6390e90d77b4a37b1999b073f21a53d6		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	183	19/07/23	Affido sorveglianza archeologica scavi a favore della ditta CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA Srl. Impegno complessivo di spesa € 5.947,50		20/07/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153741&codEstr=DET&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	222	31/08/23	Affidamento all'ing. Bruno Delaiti dell'incarico di collaudo statico. Importo complessivo di spesa € 14.448,91		01/09/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154017&codEstr=DET&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	230	14/09/23	Affido incarico all'Azienda Multiservizi Ambiente s.p.a. per la realizzazione di nuovo stacco dell'acquedotto in Viale Petri n. 2. Importo complessivo di spesa € 2.852,36		15/09/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154113&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Determinazione del Sostituto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	273	08/11/23	Approvazione 1° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito		09/11/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154548&codEstr=DET&CSRF=b04ae70177393faf4afa749fc995b4f2		
Determinazione del Sostituto del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	280	16/11/23	Autorizzazione al subappalto all'impresa IRRIGAZIONE PILATI SRL con sede in Via Bolzano n. 6 fr. Sorni a Lavis (TN) – codice fiscale e Partita IVA 00891350225, di parte delle opere relative alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e, nello specifico, di parte degli scavi e delle opere fognarie per un importo complessivo massimo di € 46.912,60		17/11/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154606&codEstr=DET&CSRF=b04ae70177393faf4afa749fc995b4f2		

Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	291	29/11/23	Approvazione 2° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito		29/11/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154721&codEstr=DET&CSRF=b04ae70177393faf4afa749fc995b4f2		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	301	07/12/23	Accertamento di entrata per finanziamento provinciale integrativo per opere PNRR e conseguenti segnature contabili. Importo complessivo di spesa € 3.376.400,00		11/12/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154824&codEstr=DET&CSRF=5a636414681d51eb27b21c06af4c4dff		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	8	17/01/24	Estensione incarico relativo alla sorveglianza archeologica scavi a favore della ditta CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA Srl. Impegno di spesa € 2.928,00		18/01/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155114&codEstr=DET&CSRF=f900c403754e0cc6877e737ee20c0d41		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	22	02/02/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa PRIMA COSTRUZIONI EDILI SRL con sede in Via Alto Adige n. 170 a Trento (TN) – codice fiscale e Partita IVA 02241430228, di parte delle opere relative alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e, nello specifico, di parte delle opere edili per un importo complessivo massimo di € 95.505,57		05/02/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155258&codEstr=DET&CSRF=f900c403754e0cc6877e737ee20c0d41		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	37	21/02/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa IMPERMENAPACE SNC DI MENAPACE GIANPAOLO E GIANLUCA con sede in Viale Degasperi n. 118/24 a Cles (TN) – codice fiscale e Partita IVA 01519970220, di parte delle opere relative alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e, nello specifico, di parte delle opere relative alle impermeabilizzazioni per un importo complessivo massimo di € 23.175,16		21/02/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/283518_1300000283518_E-DD.pdf.p7m&CSRF=7f72242381e839252c8b4729f4e85f93		

Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	55	29/02/24	Affidamento a Service Engineering Srl dell'incarico per le prestazioni rilascio SCIA Antincendio. Importo complessivo di spesa € 17.340,06		01/03/24
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155495&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	68	13/03/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa F.LLI DALCOLMO SRL con sede in Viale dell'Industria n. 8 a Pergine Valsugana (TN) - codice fiscale e Partita IVA 00191780220, delle opere da termoidraulico afferenti la categoria OS3 "impianti idricosanitari" ricompresa nella categoria prevalente nonché la categoria OS28 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti termici e di condizionamento", per un importo complessivo massimo di € 304.999,93		15/03/24
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155608&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	129	13/05/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa X-LAM DOLOMITI SPA con sede in Via della Stazione n. 100 a Castel Ivano (TN) - codice fiscale e Partita IVA 02171340223, di parte delle opere relative alla categoria specialistica OS32 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strutture in legno", per un importo complessivo massimo di € 163.003,17		14/05/24
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156048&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	138	16/05/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa COIMP SNC DI SIGHEL MAURIZIO & C. con sede in Via Ceramont n. 22 a Bedollo (TN) fr. Piazze - codice fiscale e Partita IVA 01095450225, delle opere relative alla categoria specialistica OS30 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi", per un importo complessivo massimo di € 152.735,11		17/05/24
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156103&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef*		
Determinazione del	139	16/05/24	Autorizzazione al subappalto		20/05/24

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio			all'impresa individuale MALFATTI PITTURE di Malfatti Andrea, con sede in Via Belvedere n. 34 a Ronzone (TN) – codice fiscale MLFNDR94A20C794P e partita IVA 02404210227, di parte delle opere relative alla categoria specialistica OS70 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali di natura edile e tecnica" e nello specifico di parte delle opere da pittore, per un importo complessivo massimo di € 106.855,10		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156116&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	153	28/05/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa MITTER STRUTTURE IN LEGNO SRL Semplificata, con sede in Via Indipendenza n. 59 a Roverè della Luna (TN) - codice fiscale e partita IVA 02633980228, di parte delle opere da carpentiere in legno relative alla categoria specialistica OS7 ed alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali di natura edile e tecnica" e "edifici civili e industriali", per un importo complessivo massimo di € 24.155,94		28/05/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156205&codEstr=DET&CSRF=79a07e8ab908d682a9cf4a9e0a8acdef		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	160	03/06/24	Approvazione 3° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito		03/06/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156261&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dcb1b1232b4e7b8b276e57abb		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	164	04/06/24	Approvazione 4° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito		07/06/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156522&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dcb1b1232b4e7b8b276e57abb		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	207	12/07/24	Modifica dell'autorizzazione al subappalto all'impresa individuale MALFATTI PITTURE di Malfatti Andrea, con sede in Via Belvedere n. 34 a Ronzone (TN) - codice fiscale MLFNDR94A20C794P e partita IVA 02404210227, di parte		12/07/24

			delle opere relative alla categoria specialistica OS7 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali di natura edile e tecnica", per un importo complessivo massimo di € 126.052,76		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156639&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dcb1b1232b4e7b8b276e57abb		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	209	15/07/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa TECNOLATTONERIE ROSSI SRL, con sede in Via di Coltura n. 45, fr. Cadine a Trento (TN) - codice fiscale e partita IVA 01370350223, di parte delle opere da lattoniere afferenti la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 35.452,24		17/07/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156648&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dcb1b1232b4e7b8b276e57abb		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	214	17/07/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa DILON SRL SEMPLIFICATA, con sede in Via San Giovanni Bosco n. 7/1 a Trento (TN) - codice fiscale e partita IVA 02542980228, di parte delle opere relative alla categoria specialistica OS7 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali di natura edile e tecnica" e nello specifico di parte delle opere da cartongessista e pittore, per un importo complessivo massimo di € 141.341,09		18/07/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156669&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dcb1b1232b4e7b8b276e57abb		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	259	09/09/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa NORD PAVIMENTI SRL, con sede in Loc. Sille n. 17/A a Civezzano (TN) - codice fiscale e partita IVA 02651070225, di parte delle opere relative alla categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere relative alla realizzazione di massetti e sottofondi, per un importo complessivo massimo di € 31.853,74		10/09/24

Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157088&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dcb1b1232b4e7b8b276e57abb		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	271	19/09/24	Approvazione in linea tecnica Prima variante progettuale ai soli fini dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare "Ministero dell'Istruzione e del merito". Importo complessivo dell'opera € 3.481.400,00		19/09/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157187&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	273	19/09/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa MACOS SRL, con sede in Via della Rupe n. 17 a Mezzolombardo (TN) - codice fiscale e partita IVA 01489580223, di parte delle opere da serramentista afferenti la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 185.763,39		19/09/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157188&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dcb1b1232b4e7b8b276e57abb		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	284	26/09/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa VIVAIO VILLALAGARINA SNC di CAVALIERI ANDREA E C., con sede in Via Galvagni n. 15 ad Isera (TN) - codice fiscale e partita IVA 01317310223, delle opere relative alla realizzazione del sistema verde pensile estensivo inclinato ad erbacee perenni afferente la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 13.534,00		27/09/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157258&codEstr=DET&CSRF=89b1be0dcb1b1232b4e7b8b276e57abb		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	323	08/11/24	Approvazione 5° Rendiconto spese e riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR relativa alla Realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri (fondi PNRR)		08/11/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157593&codEstr=DET&CSRF=ce456adcc		

			a135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	325	11/11/24	Modifica dell'autorizzazione al subappalto di parte delle opere da serramentista afferenti la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 204.339,73		13/11/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/288772_1300000288772_E-DD.pdf.p7m&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	329	14/11/24	Temporanea modifica dell'ufficio direzione lavori		15/11/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/288942_1300000288942_E-DD.pdf.p7m&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	338	20/11/24	Realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri : opere di completamento Asilo nido Viale Petri. Nuovo allacciamento alla rete teleriscaldamento. Affidamento a Amambiente S.p.A.. Importo complessivo di spesa € 5.891,99 (CUP J35E24000360004) *Nota: le suddette opere sono finanziate esclusivamente con fondi propri del Comune e non rientrano nel QE approvato con determinazione n. 271 di Determinazione n° 338 dd. 20.11.2024, ma viceversa rientrano tra le opere previste a bilancio nel capitolo al Titolo 2) P.E.G. 2025 relativo alle opere di completamento del nuovo Asilo nido CAP 234104/ 1 - Opere di completamento Asilo Nido Viale Petri*		20/11/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/289030_1300000289030_E-DD.pdf.p7m&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	357	10/12/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa individuale SEGATA MORENO, con sede in Via del Laon n. 19 fr. Sopramonte a Trento (TN) - partita IVA 01422330223 - di parte delle opere da pavimentista afferenti la categoria specialistica OS6 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "finiture di		11/12/24

			opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 17.201,80		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157903&codEstr=DET		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	372	18/12/24	Approvazione 6° Rendiconto spese e riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR relativa alla Realizzazione nuovo asilo nido inviale Petri (fondi PNRR)		18/12/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157964&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	36	13/02/25	Approvazione prima variante progettuale e prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 3.481.400,00		14/02/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/158384_Determineconrilevanzacontabi_1739541282.pdf&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Deliberazione della Giunta comunale	59	11/03/25	Nomina della commissione, ai sensi del comma 5 dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2, per la scelta dell'opera d'arte da realizzare o da acquistare per l'abbellimento dell'edificio	13/03/25	24/03/25
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158639&codEstr=P_OP		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	70	26/03/25	Approvazione seconda variante progettuale e seconda modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera €. 3.846.813,49		26/03/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158664&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	74	31/03/25	Commissione per la scelta dell'opera d'arte da realizzare o da acquistare per l'abbellimento dell'edificio, ai sensi dell'art. 20 della L.P. 3 gennaio 1983 n. 2. Autorizzazione a contrarre e affidamento.		31/03/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158691&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	81	04/04/25	Autorizzazione al subappalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese SCHINDLER SPA (capogruppo)/NICULA MIHAIL SAS (mandante), con sede legale in Via		07/04/25

			E. Cernuschi n. 1 a Milano (MI) - partita IVA 00842990152, dell'esecuzione dei lavori relativi all'impianto di elevazione, rientranti nella categoria prevalente ma per eseguire i quali è richiesta speciale abilitazione OS4 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti elettromeccanici trasportatori", per un importo complessivo massimo pari ad € 26.000,00		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158748&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	83	10/04/25	Approvazione del bando di concorso per la realizzazione di un'opera d'arte. Importo complessivo di spesa € 18.300,00		10/04/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158771&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	129	15/05/25	Affido incarichi di collaudo acustico, collaudo tecnico-amministrativo e di redazione pratiche catastali. Importo complessivo dell'opera €. 3.846.813,49		16/05/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159005&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	152	10/06/25	Estensione dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa COIMP SNC DI SIGHEL MAURIZIO & C. con sede in Via Ceramont n. 22 fr. Piazze a Bedollo (TN) – codice fiscale e Partita IVA 01095450225 – dell'esecuzione delle opere relative alla categoria specialistica OS30 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi …", per l'importo massimo aggiunto di € 61.538,88		11/06/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159158&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	157	13/06/25	Autorizzazione al subappalto al CONSORZIO PAVIMENTI MACCANI in sigla CO.PA.MA. con sede a Trento (TN), via Ragazzi del '99 n. 21 - codice fiscale e partita IVA 01960830220 - di parte delle opere da pavimentista afferenti la categoria scorporabile OS6 dell'allegato "A" al D.P.R. 207/2010 e s.m. "finiture di opere		13/06/25

			generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", per un importo complessivo massimo di € 33.355,48		
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159171&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba*		

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:
https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture
che a sua volta rimanda al link:
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione
del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.
Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri (fondi PNRR) M4-C1-Inv. 1.1" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=157808

Tipologia documento	***oggetto***	***data documento***	
Avviso avvio procedura	AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Realizzazione nuovo asilo nido in viale Petri. Opera PNRR - M4: Istruzione e ricerca - C1:"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università"- Inv.1.1:"Piano per asili nido e scuole infanzia e servizi..". Appalto – Progetto finanziato dal PNC al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	15/03/2023 (Prot. n. 10813 – 10928 dd. 15.03.23)	Termine scadenza offerte: 03/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1*		
Verbale di apertura della documentazione amministrativa	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9648163BF8- Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115089 Protocollo comunale n. 14380	03/04/2023 (prot. n. 14380 dd. 05/04/23)	Data di pubblicazione: 05/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1*		
Verbale di apertura	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG:	12/04/2023	Data di

documentazione economica e di aggiudicazione	9648163BF8- Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115089 Protocollo comunale n. 15230	(prot. n. 15230 dd. 12/04/23)	pubblica-zione: 12/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1*		
Avviso di gara esperito	AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Relata di pubblicazione: l'atto prot.20230015347 è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune a decorrere dal giorno 13/04/2023 fino al giorno 12/06/2023	13/04/2023 (prot. n. 15347 dd. 13/04/23)	Data di pubblica-zione: 02/05/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1*		
Impresa aggiudicataria dell'appalto:	**Nord costruzioni Srl** con sede a Lavis (TN) in Via Filos (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01765810229), che ha offerto un ribasso percentuale del 8,412 %, per un importo contrattuale di € 2.423.767,14.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 72.529,20.-, per un totale complessivo di € 2.666.143,85.- (Contratto appalto sottoscritto in data 08/06/2023 - Rep. 3/2023 prot. n. 24010 dd. 12/06/2023) – tramesso per la pubblicazione il il 25/07/2023		
Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito di gara)	Determinazione DLLPP n. 118 dd. 19/05/2023	19/05/2023	Data di pubblica-zione: 16/06/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=6&nrDoc=1*		
Altro documento: contratto di appalto	Contratto d'appalto Rep. 3 - 08/06/2023 / Atti Pubblici	08/06/2023	Data di pubblica-zione: 25/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Sostituto del Dirigente n. 280 dd. 16/11/2023	16/11/2023	Data di pubblica-zione: 20/11/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 22 dd. 02/02/2024	02/02/2024	Data di pubblica-zione: 05/02/24
Link ipertestuale al	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-*		

documento:	*ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=9&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 37 dd. 21/02/2024	21/02/2024	Data di pubblica-zione: 22/02/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 68 dd. 13/03/2024	13/03/2024	Data di pubblica-zione: 18/03/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 129 dd. 13/05/2024	13/05/2024	Data di pubblica-zione: 15/05/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=12&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 138 dd. 16/05/2024 Determinazione del Dirigente n. 152 dd. 10.06.2025 estensione opere elettriche	16/05/2024	Data di pubblica-zione: 21/05/24. Ultimo aggiorna mento: 12/06/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=13&nrDoc=1* *https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=13&nrDoc=2*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 139 dd. 16/05/2024 Determinazione del Dirigente n. 207 dd. 12.07.2024 di modifica della precedente	16/05/2024	Data di pubblica-zione: 21/05/24. Ultimo aggiorna mento: 16/07/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=14&nrDoc=1* *https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=14&nrDoc=2*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 153 dd. 28/05/2024	28/05/2024	Data di pubblica-zione: 30/05/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=15&nrDoc=1*		

Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 209 dd. 15/07/2024	15/07/2024	Data di pubblica-zione: 16/07/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=16&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 214 dd. 17/07/2024	17/07/2024	Data di pubblica-zione: 17/07/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=17&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 259 dd. 09/09/2024	09/09/2024	Data di pubblica-zione: 23/09/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=18&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 273 dd. 19/09/2024 Determinazione del Dirigente n. 325 dd. 11.11.2024 (adeguamento importo perché andava autorizzato con IVA)	19/09/2024	Data di pubblica-zione: 23/09/24. Ultimo aggiorna mento: 13/11/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=19&nrDoc=1* *https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=19&nrDoc=2*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 284 dd. 26/09/2024	26/09/2024	Data di pubblica-zione: 26/09/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=20&nrDoc=1*		
Temporanea modifica dell'ufficio direzione lavori	Determinazione del Dirigente n. 329 dd. 14/11/2024	14/11/2024	Data di pubblica-zione: 26/11/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=21&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 357 dd. 10/12/2024	10/12/2024	Data di pubblica-zione: 10/12/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=22&nrDoc=1*		
Provvedimento di eventuali modifiche al contratto	Determinazione del Dirigente n. 36 dd. 13/02/2025 - approvazione a tutti gli effetti	13/02/2025	Data di pubblica-

d'appalto	1^var. progettuale e 1^ mod.		zione: 17/02/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=23&nrDoc=1*		
*Nota: Come indicato nel quadro economico di variante, predisposto secondo il modello condiviso ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, la spesa complessiva rimane fissata in € 3.481.400,00 (di cui € 2.819.039,40 per lavori e € 662.360,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione), ma vengono affidati, in applicazione dell'art. 27, comma 2, della L.P. 09.03.2016 n. 2, all'impresa **Nord Costruzioni s.r.l.**, già assuntrice del contratto principale, l'esecuzione dei **lavori suppletivi per l'importo di € 395.272,26** compreso gli oneri per la sicurezza pari a €. 8.002,61, variante contenuta nel 6/5 dell'importo contrattuale, oltre ad IVA 10% **per complessivi € 434.799,49**. Il maggiore importo contrattuale, par ad € 395.272,26 +IVA e corrispondente al 16,31%, è fronteggiato con il recupero del ribasso d'asta per € 215.963,77 - la rimodulazione delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" e per la restante parte con fondi propri dell'Amministrazione pari ad € 105.000,00.*			
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 81 dd. 04/04/2025	04/04/2025	Data di pubblica-zione: 09/04/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=24&nrDoc=1*		
Atto di sottomissione Prima variante progettuale e 1^modifica contrattuale	Atto di sottomissione Prima variante progettuale e 1^modifica contrattuale (rep. n. 44 / Atti Pubblici)	21/02/2025	Data di pubblica-zione: 28/02/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=24&nrDoc=1*		
Nota: L'Atto di sottomissione Rep. N. 44 dd. 21/02/2025 / Atti Pubblici, registrato a Trento il 25.02.2025 al n. 4702 serie 1T), dà atto che i lavori suppletivi ammontano nell'importo di € 395.272,26 compreso gli oneri per la sicurezza pari a €. 8.002,61, oltre ad IVA 10% per complessivi € 434.799,49, che le prestazioni saranno eseguite entro il 31.12.2025 e che i lavori ammontano nell'importo complessivo di € 2.819.039,40 oltre all'IVA 10 % per complessivi € 3.100.943,33.			
Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto	Determinazione del Dirigente n. 70 dd. 26/03/2025 - approvazione a tutti gli effetti 2^var. progettuale e 2^ mod.	26/03/2025	Data di pubblica-zione: 27/03/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=26&nrDoc=1*		
*Nota: Come indicato nel quadro economico di variante, predisposto secondo il modello condiviso ed approvato dal Ministero dell'Istruzione, la spesa complessiva ammonta a € 3.846.813,49 (di cui € 3.118.682,80 per lavori e € 728.130,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione) ma vengono affidati, in applicazione dell'art. 27, comma 2, della L.P. 09.03.2016 n. 2, all'impresa **Nord Costruzioni s.r.l.**, già assuntrice del contratto principale, l'esecuzione dei **lavori suppletivi per l'importo di € 299.643,40** comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €. 1.990,73, variante contenuta nel 50 % del valore del contratto originario, oltre ad IVA 10% **per complessivi € 329.607,74.** Il maggiore importo contrattuale è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.*			
Atto aggiuntivo per seconda variante con seconda modifica contrattuale	Atto aggiuntivo per seconda variante con seconda modifica contrattuale (rep. n. 47 / Atti Pubblici)	28/0/2025	Data di pubblica-zione: 09/04/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=27&nrDoc*		

	=1
Nota: L'Atto aggiuntivo Rep. N. 47 dd. 28/03/2025 / Atti Pubblici, registrato a Trento il 25.02.2025 al n. 4702 serie 1T), dà atto che i lavori suppletivi ammontano nell'importo di € 299.643,40 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €. 1.990,73 oltre ad IVA 10% per complessivi € 329.607,74, che le prestazioni saranno eseguite entro il 31.12.2025 e che i lavori ammontano nell'importo complessivo di € 3.118.682,80, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €. 82.522,54, oltre all'I.V.A. del 10% per complessivi € 3.430.551,08.	

Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 157 dd. 13/06/2025	13/06/2025	Data di pubblica-zione: 16/06/25
Link ipertestuale al documento:	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=157808&numeroPubblicazione=28&nrDoc=1		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26/10/2022	42762 dd. 28/10/2022	Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana dell'ammissione al finanziamento del progetto
Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10/11/2022	44510 dd. 11/11/2022	Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana delle indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione
Parere della PAT – Ufficio Prevenzione Incendi	28/12/2022	51277 dd. 28/12/2022	Valutazione progetto con esito positivo (attività n. 67.3.b DPR 151 01.08.2011) (pratica n. 37654)
Parere obbligatorio sulla qualità architettonica espresso dalla CPC della Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol	22/12/2022	51350 - 51359 dd. 29/12/2022	Deliberazione n. 521/2022 dd. 22/12/2022 (pratica n.6/74) - parere favorevole
Nota del Comune indirizzata al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	03/01/2023	186 dd. 03/01/2023	Trasmissione al Ministero dell'Istruzione dell' "Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" firmato dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana
Parere di conformità urbanistica rilasciato dalla Dirigente della Direzione Servizi ai Cittadini – Ufficio Edilizia Privata - SUAP	20/01/2023	2750/I dd. 20/01/2023 e 3135/P dd. 24/01/2023	Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 95 comma 3 della l.p. 15/2015 – dichiarazione di compatibilità al PRG vigente

Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10/05/2023	19622 dd. 15/05/2023	Avviso pubblico per la proroga dei termini di aggiudicazione dei lavori al 20 giugno 2023
Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	19/05/2023	20656 dd. 19/05/2023 20767 dd. 22/05/2023	Addendum all'accordo di concessione di finanziamento (modifica cronoprogramma dell'Accordo di concessione e mod. comma 3 art. 8)
Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18/05/2023	20979 dd. 22/05/2023	Richiesta sottoscrizione "Addendum" all'accordo di concessione di finanziamento (modifica cronoprogramma dell'Accordo di concessione e mod. comma 3 art. 8)
Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13/06/2023	24447 dd. 14/06/2023	Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e Regolamento UE 2021/241 del 12 febbraio 2021 – Principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do No Significant Harm" o DNSH). Precisazioni sull'attuazione degli interventi.
Comunicazione della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali	20/06/2023	25434 dd. 23/06/2023	Richiesta di attuazione Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.
Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	22/06/2023	25923 dd. 23/06/2023	Milestone UE M4C1-9 – Notifica, da parte delle autorità locali beneficiare del finanziamento, dell'aggiudicazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili. Scadenza Q2-2023. Istruzioni per il caricamento della determina di aggiudicazione della gara di appalto dei lavori.
Comunicazione n. P333/2023/25.5.1-2023-94 della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali	23/06/2023	25969 dd. 23/06/2023	Conferma di richiesta di attuazione della Verifica Preventiva di Interesse Archeologico
Verbale consegna lavori	17/07/2023	29535 dd. 17/07/2023	Processo verbale di consegna sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Loris Zanella per la Direzione Lavori e il sig. Paoli Diego per la ditta Appaltatrice Nord Costruzioni srl, nonché dal coordinatore della sicurezza geom. Paolo Mottesi
Richiesta del Comune indirizzata al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	27/07/2023	31271 dd. 27/07/2023	Richiesta autorizzazione a realizzare e completare l'opera secondo il progetto esecutivo approvato utilizzando l'approvvigionamento energetico attraverso l'impianto di teleriscaldamento comunale
Comunicazione n. P324/2023/5.7-2023-58-59-94/MTPm dell'Unità di missione strategica -	19/10/2023	44466 dd. 19/10/2023	Ammissione a finanziamento interventi relativi all'edilizia scolastica comunale e asili nido integrativi dei finanziamenti disposti sulle linee di investimento inerenti la Missione 4 – componente 1 del PNRR e

coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna			delle opere connesse (tipologia A1 e A2) e concessione contributi per interventi tipologia A1 (con deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 di data 13 ottobre 2023 è stato riconosciuto al Comune di Pergine Valsugana per l'intervento di costruzione del Nuovo Asilo Nido Viale l'importo di € 686.520,00)
Nota prot. 133189 del 16/11/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	16/11/2023	49167 dd. 16/11/2023	Avviso richiesta erogazione ulteriore acconto (comunicazione della possibilità di richiesta di un'ulteriore quota di acconto fino al 30% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate)
Nota prot. 135594 del 27/11/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	27/11/2023	50701 dd. 27/11/2023	Avviso richiesta erogazione ulteriore acconto (comunicazione della possibilità di richiesta di un'ulteriore quota di acconto fino al 30% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate)
ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 147 dd. 28/11/2023	28/11/2023	50978 dd. 28/11/2023	Istituzione limitazioni del traffico relativa a restringimento di Viale Marconi e chiusura della pista ciclabile nel tratto tra via dei Prati e viale Petri, nonché transito dei pedoni sul marciapiede opposto e spostamento della fermata scuola bus da viale Petri a Corso degli Alpini, dal 30/11/2023 al 07/12/2024 dalla 0:00 alle 24:00, per i lavori di nuova costruzione dell'asilo nido comunale in Viale Petri a Pergine Valsugana (TN) - sulla p.ed 521 C.C. Pergine"
Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	19/12/2023	54439 dd. 19/12/2023	Richiesta di autorizzazione all'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi – dettagliare la richiesta e le spese connesse
Nota prot. 148193 dd. 29/12/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29/12/2023	22 dd. 02/01/2024	Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti.
Comunicazione n. P333/2023/25.5.1-2023-94 della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali	23/01/2024	3520 dd. 23/01/2024	Conclusione indagini archeologiche *("Le ricerche hanno permesso di escludere la sopravvivenza di testimonianze antiche che erano state ipotizzate dato il precedente rinvenimento nell'area limitrofa di strutture d'epoca tardoromana. Nullaosta quindi, per quanto di competenza della scrivente Soprintendenza, alla prosecuzione delle opere previste*")
Comunicazione Comune di Pergine Valsugana - Procedura di gara ai fini di eventuale affidamento	09/02/2024	6725 dd. 09/02/2024	Procedura di gara per "Redazione elaborati per presentazione SCIA Antincendio"

diretto ex art. 50 lett. b) D.lgs. 36/2023			
Comunicazione del Comune di Pergine Valsugana alla Guardia di Finanza – Comando provinciale Trento	27/03/2024	14840 dd. 27/03/2024	Riscontro a richiesta atti ambito controllo ai fini della tutela della spesa pubblica (Fondi PNRR) nei confronti di ARMALAM Srl - Cod. Fisc. 01847530225.
Richiesta del Comune inviata al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	15/04/2024	17762 dd. 15/04/2024	Richiesta di modifica progetto per motivi Imprevisti e imprevedibili e Aumento prezzi.
Nota inviata dall'ing. Valter Paoli dello Studio MPS Paoli & Cavallaro	16/04/2024	17819 dd. 16/04/2024	Invio dell'attestato di prestazione energetica preliminare con evidenza della classe energetica attesa (classe A+)
Richiesta autorizzazione al Servizio gestione degli impianti - ADEP	12/06/2024	28083 - 28120 dd. 12/06/2024	Richiesta del Comune di Pergine Valsugana (prot. n° PAT/RFS161-815131 di data 31/10/2023, successiva integrazione ricevuta con prot. n° PAT/RFS161-826399 di data 06/11/2023 e successiva modifica ricevuta con prot. n° PAT/RFS161-457533 di data 13/06/2024) di un tratto del collettore principale di fognatura nera "PergineZivignago-Canezza-Sant'Orsola-Palù del Fersina" tra i pozzetti n. 68 e n. 71
Verbale nuovi prezzi n. 5	14/06/2024	28807 dd. 17/06/2024	5° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl
Spostamento collettore principale di fognatura nera "Pergine-Zivignago-Canezza-Sant'Orsola-Palù del Fersina" tra i pozzetti n. 68 e n. 71. Autorizzazione con prescrizioni	28/06/2024	30834 dd. 28/06/2024	Autorizzazione con prescrizioni n. S161/2024/19.9.2/GI dell'Agenzia per la Depurazione - Servizio Gestione degli impianti per lo spostamento collettore principale di fognatura nera "Pergine-Zivignago- Canezza - Sant'Orsola - Palù del Fersina" tra i pozzetti n. 68 e n. 71
Comunicazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	09/07/2024	32950 dd. 10/07/2024	Adempimenti urgenti ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
Spostamento collettore principale di fognatura nera "Pergine-Zivignago-Canezza-Sant'Orsola-Palù del Fersina" tra i pozzetti n. 68 e n. 71. Comunicazione inizio lavori	16/07/2024	33867 dd. 16/07/2024	Comunicazione all'Agenzia per la Depurazione - Servizio Gestione degli impianti dell'inizio lavori in data 29/07/2024 per lo spostamento collettore principale di fognatura nera
Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione e del Merito	19/07/2024	34553 dd. 19/07/2024	Richiesta di modifica progetto

Richiesta autorizzazione al Servizio gestione degli impianti – ADEP per spostamento collettore intercomunale – modifica	09/08/2024	38153 dd. 09/08/2024	Richiesta di modifica autorizzazione per lo spostamento del collettore intercomunale e di presa in carco, da parte del Comune, delle relative spese di manutenzione.
Richiesta ad Amambiente spa di allacciamento alla rete di teleriscaldamento	14/08/2024	38986 dd. 14/08/2024	Richiesta allacciamento del nuovo edificio alla rete di teleriscaldamento
Richiesta di proroga fine lavori	20/09/2024	45082 dd. 23/09/2024	Richiesta dell'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl di proroga di gg. 120 dal termine di fine lavori previsto per l'aggiunta di lavori extra inseriti nella variante lavori
Comunicazione del Comune al Ministero dell'Istruzione e del Merito	19/09/2024	44679 dd. 19/09/2024	Nota del RUP in a accompagnamento alla richiesta di autorizzazione variante.
Verbale nuovi prezzi n. 6	19/09/2024	NP 610952077 11/03/2025	6° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl
Concessione proroga sul tempo contrattuale	02/10/2024	48199/I dd. 09/10/2024	Concessione proroga sul tempo contrattuale di 120 giorni, con ultimazione lavori fissata in data 06.05.2025
Verbale nuovi prezzi n. 7	17/10/2024	NP 610952692 11/03/2025	7° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl
Comunicazione del RUP – Dirigente ing. Luca Paoli – temporanea nomina sostituto CSE	19/11/2024	55044 dd. 19/11/2024	Comunicazione affido dell'incarico temporaneo di "sostituto" del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva al geom. Remo Valentini al posto del geom. Paolo Mottesi
Nota del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	19/01/2025	2790 dd. 20/01/2025	Riscontro "favorevole" alla richiesta del Comune di autorizzazione all'utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di gara per un importo di 173.008,65 € e di cofinanziamento post-gara di 105.000,00 € per finanziare modifiche dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili
Avviso modificazione del contratto	17/02/2025	8084/I dd. 17/02/2025	AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2 per Prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante i periodo di validità
Atto di sottomissione rep. 44 / Atti Pubblici	21/02/2025	NP 607482428 dd. 21/02/2025	Atto di sottomissione rep. 44 / Atti Pubblici (prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante i periodo di validità)
Verbale nuovi prezzi n. 8	25/02/2025	10230/I dd. 26/02/2025	8° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl
Avviso modificazione del contratto	27/03/2025	15613/I dd. 27/03/2025	AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L.P. 09 marzo 2016 n. 2 per Seconda variante progettuale con seconda modifica contrattuale durante i periodo di validità
Atto aggiuntivo rep. 47 / Atti Pubblici	28/03/2025	NP 619627890 dd. 28/03/2025	ATTO AGGIUNTIVO Rep. n. 47 / Atti Pubblici al Contratto d'Appalto Rep. n. 03/2023 Atti pubblici (2° variante progettuale con prima modifica contrattuale durante i

			periodo di validità)
Comunicazione – avviso bando di concorso opera d'arte	16/04/2025	19293 dd. 16/04/2025	BANDO DI CONCORSO per la realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova costruzione destinata ad asilo nido comunale in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN)
Trasmissione collaudo statico	12/05/2025	23765 dd. 15/05/2025	Certificato di collaudo delle opere in conglomerato cementizio armato normale e struttura in legno, di data 12.05.2025, a firma dell'ing. Bruno Delaiti
Comunicazione precisazione bando di concorso opera d'arte	13/05/2025	23239 dd. 13/05/2025	Precisazione nome nuovo nido Viale Petri: "Il Tulipano" - Informazione rivolta ad artisti interessati alla realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova costruzione destinata ad asilo nido comunale in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN)
Incarico per scambio di corrispondenza per il Collaudo Acustico	19/05/2025	24143 dd. 19/05/2025 25132 dd. 22/05/2025 (accettazione incarico prot. n. 24179 dd. 19/05/2025)	Incarico per collaudo acustico affidato al p.i. Alberto Piffer
Incarico per scambio di corrispondenza per il Collaudo Tecnico Amministrativo	19/05/2025	24147 dd. 19/05/2025 (accettazione incarico prot. n. 25595 dd. 26/05/2025)	Incarico per collaudo tecnico – amministrativo affidato all'ing. Weber Isabella
Incarico per scambio di corrispondenza per la redazione delle pratiche catastali di frazionamento e accatastamento	19/05/2025	24150 dd. 19/05/2025 (accettazione incarico prot. n. 25154 dd. 22/05/2025)	Incarico per la redazione delle pratiche catastali di frazionamento e accatastamento affidato allo Studio Tecnico Associato AICA c.a. geom. Ivano Avi
Comunicazione del Dirigente della D.L.P.P. al vincitore del concorso opera d'arte sig. Torda Lorenzo	24/06/2025	30884 dd. 24/06/2025	Realizzazione di un'opera d'arte per l'abbellimento della nuova costruzione destinata ad asilo nido comunale in Viale Petri a PERGINE VALSUGANA (TN). Comunicazione aggiudicazione proposta e Definizione modifiche
Verbale nuovi prezzi n. 9	24/06/2025	31105/I dd. 25/06/2025	9° verbale concordamento nuovi prezzi con l'impresa appaltatrice Nord Costruzioni srl

2. M5 C2 I2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE: MINISTERO DELL'INTERNO

L'Allegato esecuzione al CID (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa include i seguenti traguardi e obiettivi

Investimento 4: progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive.

Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.

M5C2-11: I progetti di rigenerazione urbana devono consistere in almeno uno dei seguenti interventi: 1. riutilizzo e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza; 2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici; 3. progetti di mobilità verde, sostenibile e intelligente.

- **Riqualificazione Zona EST OVEST del Centro Storico di Pergine Valsugana**

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 5; Componente 2 Investimento 2.1

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J39J21003460005**

Target / Indicatori Comuni: mq dell'intervento: 6590 mq;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto prevede i seguenti termini:

- Stipulazione contratto affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Pagamenti: almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine lavori: entro il 31 marzo 2026.

Fonti di finanziamento (originarie): Totale progetto: € 1.356.000,00

- Fondi PNRR: € 1.321.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 35.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 321 000,00 €
COFINANZIAMENTO	35 000,00 €
	1 356 000,00 €

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rimodulazione dell'importo di spesa e di rinuncia da parte del Comune di Pergine Valsugana dell'importo previsto nel FOI-Fondo Opere Indifferibili, le fonti di finanziamento risultano così suddivise:

Totale progetto: € 1.406.000,00 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.321.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 85.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 321 000,00 €
COFINANZIAMENTO	85 000,00 €
	1 406 000,00 €

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo stipulato il contratto in data 26/06/2023 (quindi entro il termine del 30/07/2023) ed avendo avviato i lavori in pari data.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 27/11/2023, assunto a protocollo comunale sub 51089 dd. 28/11/2023, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori costituite dalla fermata bus lato ovest di viale Venezia, dalla sede stradale e nuova rotatoria lungo viale Venezia, dalla ciclabile lungo viale Venezia, dall'area della fermata bus lato est di Viale Venezia, dai nuovi parcheggi realizzati a bordo della fermata est.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 22/05/2024, assunto a protocollo comunale sub 24584 dd. 24/05/2024, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori nell'area di intervento presso Piazza Municipio.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse che non hanno permesso il regolare svolgimento dei lavori e a causa della parzializzazione delle lavorazioni nell'ambito del cantiere di piazza Gavazzi, con verbale prot. n. 34508 di data 19/07/2024 è stata concessa alla ditta appaltatrice dei lavori una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni naturali e consecutivi, portando la nuova scadenza contrattuale al 06/11/2024.

Con verbale di sospensione dei lavori n. 1 di data 21/10/2024, assunto a protocollo comunale sub 50348 di data 22/10/2024, è stata ordinata la sospensione dei lavori dal giorno 21/10/2024 per evitare di lavorare contemporaneamente sia su Piazza Gavazzi che sulla limitrofa Piazza Garibaldi.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 22/10/2024, assunto a protocollo comunale sub 51021 dd. 25/10/2024, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori nell'area di intervento presso via Tre Novembre.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 22/10/2024, assunto a protocollo comunale sub 51021 dd. 25/10/2024, sono state consegnate al Comune le aree oggetto dei lavori nell'area di intervento presso Piazza Gavazzi.

Con verbale di ripresa dei lavori n. 1 di data 05/11/2024, assunto a protocollo comunale sub 53154 di data 07/11/2024, è stata ordinata la ripresa dei lavori dal giorno 05/11/2024, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato al giorno 21/11/2024.

Con verbale di sospensione dei lavori n. 2 di data 11/11/2024, assunto a protocollo comunale sub 53972 di data 12/11/2024, è stata ordinata la sospensione dei lavori dal giorno 11/11/2024 per evitare di lavorare su Piazza Gavazzi e viale Venezia in contemporanea con i mercatini di Natale e per la sopravvenuta necessità di redazione di una variante progettuale.

Con verbale di ripresa dei lavori n. 2 di data 09/04/2025, assunto a protocollo comunale sub 17934 di data 09/04/2025, è stata ordinata la ripresa dei lavori dal giorno 09/04/2025, con nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato al giorno 19/04/2025.

Con verbale di sospensione dei lavori n. 3 di data 14/04/2025, assunto a protocollo comunale sub 19016 di data 15/04/2025, è stata ordinata la sospensione dei lavori dal giorno 14/04/2025 per la sopravvenuta necessità di redazione di una variante progettuale.

I lavori sono attualmente sospesi.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale): https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio): https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all'Albo***	***Data esecutività***
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	161	10/06/22	Affidamento all'arch. Giuseppe Zeni della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Importo complessivo di spesa € 54.560,34		10/06/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/269652_1300000269652_E-DD.pdf.p7m&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	343	14/12/22	Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31.		15/12/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori	344	14/12/22	Integrazione incarico ed affidamento Direzione Lavori all'arch. Giuseppe Zeni. Importo		15/12/22

Pubblici e Patrimonio			complessivo di spesa € 33.193,40		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152013&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79		
Deliberazione della Giunta comunale *(provvedimento di approvazione)*	34	14/03/23	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione zona est e ovest centro storico Pergine: fondi PNRR - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana". Importo complessivo di spesa € 1.356.000,00	15/03/23	26/03/23
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152728&codEstr=DEL&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio *(provvedimento a contrarre)*	53	20/03/23	Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 1.356.000,00		20/03/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152783&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	68	27/03/23	Sostituzione documenti progettuali a causa di errore di materiale di trascrizione di voci nel sistema MES (Metodo Elettronico Semplificato). Importo complessivo di progetto € 1.356.000,00		27/03/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152853&codEstr=DET&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	111	12/05/23	Rettifica somma impegnata relativa all'IVA sull'onorario e rettifica importi relativi all'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla direzione lavori e relativo impegno sul capitolo di spesa corretto		15/05/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/276229_1300000276229_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbe17b505		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	162	23/06/23	Presa d'atto aggiudicazione all'impresa Boccher S.r.l. con sede a Borgo Valsugana (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01880600224) e conseguenti segnature contabili.		23/06/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278934_1300000278934_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbe17b505		

Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	191	01/08/23	Approvazione rendicontazione spese al servizio centrale Ministero dell'Interno		03/08/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153840&codEstr=DET&CSRF=f9a9f9950e11490ea57a22597dcca4bc		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	179	13/06/24	Autorizzazione alla società VERDEAMBIENTE società cooperativa agricola con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C – codice fiscale e partita IVA 02515400220, al subappalto di parte delle opere a verde ricomprese nella categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie …", per un importo complessivo massimo di € 35.633,33		14/06/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156406&codEstr=DET&CSRF=dce2318ed706be361c927f2d9139783a		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	303	21/10/24	Autorizzazione al subappalto alla società EDILPAVIMENTAZIONI Srl con sede a Lavis (TN) in Via Bolzano 2-4 – codice fiscale e partita IVA 01095090229 – di parte delle opere relative alle pavimentazioni in conglomerato bituminoso ricomprese nella categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie …", per un importo complessivo massimo di € 38.947,36		22/10/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157444&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	330	14/11/24	Temporanea modifica dell'ufficio direzione Lavori		14/11/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157444&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	363	16/12/24	Approvazione seconda rendicontazione spese al servizio centrale Ministero dell'Interno		16/12/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157939&codEstr=DET&CSRF=ce456adcc		

			a135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	47	10/03/25	Incarico all'arch. Giuseppe Zeni con studio in Pergine Valsugana della redazione della prima variante progettuale. Importo complessivo di spesa Euro 6.309,58		13/03/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158575&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:
https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture
che a sua volta rimanda al link:
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione
del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.
Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Riqualificazione zona est e ovest centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 'Inclusione e coesione'- C2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'- Inv.2.1 'Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=158449

Tipologia documento	***oggetto***	***data documento***	
Avviso avvio procedura	AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Riqualificazione zona est e ovest centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana..". – Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	20/03/2023 (prot. n. 11565 dd. 20/03/23)	Termine scadenza offerte: 03/04/23
Link ipertestuale al documento:	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1		
Verbale di apertura della documentazione amministrativa	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 97096386C0 Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115784	06/04/2023 (prot. n. 15093 dd. 12/04/23)	Data di pubblicazione: 07/04/23
Link ipertestuale al documento:	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1		

Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 97096386C0 Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115784	07/04/2023 (prot. n. 15095 dd. 12/04/23)	Data di pubblica-zione: 07/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=6&nrDoc=1*		
Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito gara)	AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Riqualificazione zona est e ovest centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana"	07/04/2023 (prot. n. 14802 dd. 07/04/23)	Data di pubblica-zione: 07/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1*		
Impresa aggiudicataria dell'appalto:	**Impresa Boccher S.r.l.** con sede a Borgo Valsugana (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01880600224), che ha offerto un ribasso percentuale del 10,281%, per un importo contrattuale di € 976.010,55.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 28.475,92.-, per un totale complessivo di € 1.004.486,47.- (contratto sottoscritto in data 26/06/2023 atto n. Rep. 5 dd. 26/06/2023 / Atti Pubblici, registrato all'Agenzia delle Entrate di Trento in data 28.06.2023 al numero 14877 serie 1T) – trasmesso per la pubblicazione il 25/07/2023		
Altro documento: contratto di appalto	Contratto d'appalto Rep. 5 - 26/06/2023 / Atti Pubblici	26/06/2023	Data di pubblica-zione: 25/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1*		
Altro documento: Relazione di genere sulla situazione del personale maschile-femminile e norme disabili	- Legge 12 marzo 1999, n. 68 – art. 17. Certificazione di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità (documento Agenzia del Lavoro n. S178/2023/24.4/RM/me) - Relazione sullo stato del personale impresa Boccher srl – anno 2022	05/06/2023	Data di pubblica-zione: 14/12/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=9&nrDoc=2*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 179 dd. 13/06/2024	13/06/2024	Data di pubblica-zione: 14/06/24
Link ipertestuale al	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-*		

documento:	*ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 303 dd. 21/10/2024	21/10/2024	Data di pubblica-zione: 23/10/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1*		
Temporanea modifica dell'ufficio direzione lavori	Determinazione del Dirigente n. 330 dd. 14/11/2024	14/11/2024	Data di pubblica-zione: 26/11/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=158449&numeroPubblicazione=12&nrDoc=1*		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno	04/04/2022	19879 dd. 23/05/2022	Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'assegnazione del contributo per i progetti di rigenerazione urbana
Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana	14/04/2022	14221 dd. 14/04/2022	Trasmissione al Ministero dell'Interno dell'"Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Riqualificazione zona est e ovest del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana"" sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana
Lettera della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela prot. n. S120/2022/25.6.1-2022-689 e Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 14443 di data 21 dicembre 2022	21/12/2022	50849 dd. 23/12/2022	Autorizzazione con prescrizioni al progetto di riqualificazione della zona est-ovest del centro storico di Pergine Valsugana, ambito contraddistinto catastalmente dalle pp.ff. 3236, 3252/6, 3333, 3334/2, 3366/3, 3372/9, 3495/2, 3496/1, da parte delle pp.ff. 3224, 3229 e 3235 e dalle pp.edd. 4/1 e 4/2 in C.C. Pergine I, con interventi di diversa distribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, messa in pristino e/o rifacimento delle pavimentazioni esistenti, miglioramento delle aree a verde pubblico e dell'arredo urbano.

			D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ”Codice dei beni culturali e del paesaggio” art. 21, comma 4. Pratica prot. n. 841711 dd.7 dicembre 2022.
Documento Agenzia del Lavoro n. S178/2023/24.4/RM/me	05/06/2023	22842 dd. 05/06/2023	Legge 12 marzo 1999, n. 68 – art. 17. Certificazione di ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità
ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 70 dd. 16/06/2023	16/06/2023	24896 dd. 16/06/2023	Istituzione limitazioni del traffico in P.zza Gavazzi e in via Via Venezia a Pergine Valsugana dal 03/07/2023 al 15/09/2023 dalla 0:00 alle 24:00, per i lavori di realizzazione “Riqualificazione zona EST OVEST del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione urbana. - ORDINANZA TEMPORANEA
Verbale consegna lavori	26/06/2023	26222 dd. 26/06/2023	Processo verbale di consegna lavori sottoscritto dall’ing. Luca Paoli per il Comune, l’arch. Giuseppe Zeni per la Direzione Lavori e il geom. Simone Boccher per la ditta Appaltatrice Boccher srl
ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 108 dd. 14/09/2023	14/09/2023	38465 dd. 14/09/2023	Istituzione limitazioni del traffico in P.zza Gavazzi a Pergine Valsugana dal 16/09/2023 al 29/09/2023 dalla 0:00 alle 24:00, per i lavori di realizzazione “Riqualificazione zona EST OVEST del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione urbana – ORDINANZA TEMPORANEA
Comunicazione del Comune alla UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici	22/09/2023	39833 dd. 22/09/2023	Rinvenimento evidenze in pietrame rinvenute nell’ambito delle operazioni di scavo
Comunicazione n. P333/2023/25.6.1-2022-689 della UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali – Ufficio beni archeologici	27/09/2023	40586 dd. 27/09/2023	Nulla osta al proseguimento dei lavori con possibilità di interramento e messa in sicurezza delle evidenze in pietrame rinvenute nell’ambito delle operazioni di scavo
ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 119 dd. 29/09/2023	29/09/2023	40891 dd. 29/09/2023	Istituzione limitazioni del traffico relativa a divieto di sosta, fermata e transito, con rimozione forzata sull’area parcheggio posta in p.zza Gavazzi a Pergine Valsugana, dal 30/09/2023 al 29/12/2023 dalla 0:00 alle 24:00, per i lavori di realizzazione “Riqualificazione zona EST OVEST del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione urbana – ORDINANZA TEMPORANEA
Comunicazione SET Distribuzione spa per accesso in cantiere per attività esecutive	25/10/2023	45368 dd. 25/10/2023	Comunicazione di SET relativa all’accesso in cantiere per lo spostamento cassetta di distribuzione e linee BT in cavo interrato sfruttando manufatti predisposti
Verbale di presa in consegna anticipata	27/11/2023	51089 dd. 28/11/2023	Verbale di presa in consegna anticipata sottoscritto dall’ing. Luca Paoli per il Comune, l’arch. Giuseppe Zeni per la

			Direzione Lavori e il geom. Simone Boccher per la ditta Appaltatrice Boccher srl (consegna, a far data dal 28/11/2023, dell'area fermata bus lato ovest di viale Venezia, della sede stradale e nuova rotatoria lungo viale Venezia, della ciclabile lungo viale Venezia, dell'area della fermata bus lato est di Viale Venezia, dei nuovi parcheggi realizzati a bordo della fermata est, in Pergine Valsugana)
Richiesta del Comune al Ministero dell'interno – Finanza Locale	13/12/2023	53503 dd. 13/12/2023	Richiesta autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi. Nello specifico si chiede di aggiungere l'importo di 50.000,00 € finanziati con fondi propri dell'Amministrazione e di poter utilizzare le economie derivanti dalle procedure di gara pari a complessivi € 154.207,46 suddivisi come segue: • Economie procedura lavori € 123.031,64 • Economie procedure servizi € 31.175,02
Nota in arrivo dall'impresa Boccher srl (fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali)	14/12/2023	53607 dd. 14/12/2023	Relazione sullo stato del personale maschile e femminile – anno 2022 – impresa Boccher srl (art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198)
Nota inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimenti per le pari opportunità	14/12/2023	536707 dd. 14/12/2023	Invio relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile dell'impresa Boccher srl in adempimento a quanto previsto dall'art. 47, comma 9 D.L. 31 maggio 2021, n. 77
Verbale di presa in consegna anticipata	22/05/2024	24584 dd. 24/05/2024	Verbale di presa in consegna anticipata area di intervento Piazza Municipio, sottoscritto dal Responsabile del procedimento ing. Luca Paoli per il Comune di Pergine Valsugana, dall'arch. Zeni Giuseppe per la Direzione Lavori e dal geom. Boccher Simone per la ditta Appaltatrice Boccher srl
Richiesta proroga lavori	18/07/2024	34200 dd. 18/07/2024	Richiesta proroga lavori di 60 gg. della ditta appaltatrice Boccher srl per le cattive condizioni meteorologiche e per esecuzione lavori sottoservizi
Concessione proroga del tempo contrattuale	19/07/2024	34508 dd. 19/07/2024 34519 dd. 19/07/2024	Concessione proroga lavori di 60 gg. alla ditta appaltatrice Boccher srl
Verbale sospensione lavori n. 1	21/10/2024	50348 dd. 22/10/2024	Sospensione dei lavori n. 1
Verbale di presa in consegna anticipata area di intervento Piazza Gavazzi	22/10/2024	51021 dd. 25/10/2024	Consegna, a far data dal 22/10/2024, della parte di piazza Gavazzi pavimentata in porfido così come meglio individuata nell'allegato schema planimetrico
Verbale di presa in consegna anticipata area di intervento via Tre Novembre	22/10/2024	51021 dd. 25/10/2024	Consegna, a far data dal 22/10/2024, dell'intera area di intervento denominata "via Tre Novembre" così come meglio individuata nell'allegato schema planimetrico
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4	22/10/2024	60716/I dd. 20/12/2024	Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4

Verbale ripresa lavori n. 1	05/11/2024	53154 dd. 07/11/2024	Ripresa dei lavori n. 1
Verbale sospensione lavori n. 2	11/11/2024	53972 dd. 12/11/2024	Sospensione dei lavori n. 2
Comunicazione del RUP – Dirigente ing. Luca Paoli – temporanea nomina sostituto CSE	19/11/2024	55058 dd. 19/11/2024	Comunicazione del RUP ing. Luca Paoli di affidato l'incarico temporaneo di "sostituto" coordinatore della sicurezza in fase esecutiva al geom. Remo Valentini della scrivente direzione, fino alla data presunta del 24 novembre p.v.
Contratto per scambio di corrispondenza per redazione variante progettuale	26/03/2025	15470 dd. 26/03/2025	Stipula contratto per scambio di corrispondenza da parte dell'arch. Giuseppe Zeni per l'incarico di redazione della prima variante progettuale
Lettera dell'Unità di missione strategica della Soprintendenza per i beni e le attività culturali prot. n. P333/2025/25.6.1-2025-82/IL e determinazione dell'Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali n. 3417 di data 7 aprile 2025	07/04/2025	17505 dd. 07/04/2025	Autorizzazione con prescrizioni alla variante 1 al rifacimento della pavimentazione esistente e miglioramento area a verde pubblico ed arredo urbano, ambito contraddistinto catastalmente dalle pp.ff. 3333, 3334/3, 113/1, e parte delle pp.ff. 3224, 3229, 3235, 3252/6, 3366/3, 3372/9, 3495/2, 3496/1 e le pp.ed. 4/2, 4/1, 225 e 748 C.C. Pergine I. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" – art. 21, comma 4 e 45, comma 1. Pratica prot. n. 139460 dd. 18 febbraio 2022
Verbale ripresa lavori n. 2	09/04/2025	17934 dd. 09/04/2025	Ripresa dei lavori n. 2
Verbale sospensione lavori n. 3	14/04/2025	19016 dd. 15/04/2025	Sospensione dei lavori n. 3

- **Riqualificazione Zona NORD del Centro Storico di Pergine Valsugana**

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 5; Componente 2 Investimento 2.1.

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J39J21003450005**

Target / Indicatori Comuni: mq dell'intervento: 5770 mq;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto prevede i seguenti termini:

- Stipulazione contratto di affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Pagamenti: almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine lavori: entro il 31 marzo 2026.

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 1.342.551,32 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.305.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 37.551,32

IMPORTO COMPLESSIVO	**Esecutivo**
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 305 000,00 €
COFINANZIAMENTO (fondi propri dell'Amministrazione)	37 551,32 €
	1 342 551,32 €

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rimodulazione dell'importo di spesa e di rinuncia da parte del Comune di Pergine Valsugana dell'importo previsto nel FOI-Fondo Opere Indifferibili, le fonti di finanziamento risultano così suddivise:

Totale progetto: € 1.622.551,32 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.305.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 317.551,32

IMPORTO COMPLESSIVO	**Esecutivo**
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 305 000,00 €
COFINANZIAMENTO (fondi propri dell'Amministrazione)	317 551,32 €
	1 622 551,32 €

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo stipulato il contratto in data 27/06/2023 (quindi entro il termine del 30/07/2023) ed avviato i lavori in data 04/07/2023.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 15/09/2023 si è proceduto alla consegna della parte di piazza verso la Chiesa Arcipretale (denominata in progetto come “area 1”), interessata dai lavori in appalto.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 19/04/2024 si è proceduto alla consegna della parte di piazza compresa tra via Chimelli e la strada laterale a fianco biblioteca (denominata in progetto come “area 2”), interessata dai lavori in appalto.

Allo stato attuale i lavori sono in corso di esecuzione, dopo essere stati momentaneamente sospesi come da verbale di sospensione dei lavori prot. n. 19816 del 29/04/2024 e ripresi in data 17/06/2024 con verbale prot. 38627 di data 13/08/2024. La nuova data di fine lavori è prevista per il giorno 26/07/2025, nei termini del cronoprogramma stabilito del Ministero dell’Interno.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione “Amministrazione trasparente” e sottocategoria “Provvedimenti”, cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all’Albo***	***Data esecutività***
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	164	10/06/22	Affidamento all’arch. Modena della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione dei Lavori. Importo complessivo di spesa € 84.347,41		10/06/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=150331&codEstr=DET&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	300	10/11/22	Integrazione incarico all’arch. Giovanni Modena. Importo complessivo di spesa € 2.255,00		11/11/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/273911_1300000273911_E-DD.pdf.p7m&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	343	14/12/22	Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31.		15/12/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79*		
Determinazione del Dirigente della	32	23/02/23	Rettifica importi relativi all’incarico di progettazione preliminare,		23/02/23

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio			definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione Lavori e relativo impegno sul capitolo di spesa corretto		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152568&codEstr=DET&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603		
Deliberazione della Giunta comunale *(provvedimento di approvazione)*	36	21/03/23	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione zona nord del centro storico di Pergine: fondi PNRR - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana.." Importo complessivo di spesa € 1.342.551,32	03/04/23	23/03/23
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152812&codEstr=DEL&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio *(provvedimento a contrarre)*	60	23/03/23	Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 1.342.551,32		23/03/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152819&codEstr=DET&CSRF=3b34d0792667249f302ae913888f9603		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	159	22/06/23	Presa d'atto aggiudicazione all'impresa Fiemme Porfidi S.r.l. con sede a Panchià (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01318790225) e conseguenti segnature contabili.		23/06/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278936_1300000278936_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbe17b505		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	177	11/07/23	Autorizzazione al subappalto all'impresa MISCONEL SRL con sede a Cavalese (TN) in Via Pizzegoda n. 3 - codice fiscale e Partita IVA 00829140227, di parte delle opere relative a scarifica e opere in conglomerato bituminoso afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti …" per un importo complessivo massimo di € 75.000,00		11/07/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/279501_1300000279501_E-DD.pdf.p7m&CSRF=d828ad2a10d65f7bc1510064293637e0		
Determinazione del	185	24/07/23	Approvazione rendicontazione		28/07/23

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio			spese alla data odierna al servizio centrale Ministero dell'Interno		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153791&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	77	21/03/24	Autorizzazione al subappalto alla società VERDEAMBIENTE società cooperativa agricola con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C – codice fiscale e Partita IVA 02515400220 – parte delle opere relative alla realizzazione delle opere da giardiniere e realizzazione irrigazioni, afferenti la categoria scorporata OS24 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "verde e arredo urbano", per un importo complessivo massimo di € 39.673,96		22/03/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155647&codEstr=DET&CSRF=8f774531b9f433140839700b0b3bed98		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	197	05/07/24	Modifica dell'autorizzazione al subappalto alla società VERDEAMBIENTE società cooperativa agricola con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Molin del Palù n. 20/C – codice fiscale e Partita IVA 02515400220, delle opere da giardiniere ed irrigazioni afferenti la categoria scorporabile OS24 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "verde e arredo urbano" per un importo complessivo massimo di € 43.641,36		08/07/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156556&codEstr=DET&CSRF=dce2318ed706be361c927f2d9139783a		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	350	05/12/24	Approvazione seconda rendicontazione spese al servizio centrale ministero dell'interno		05/12/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157825&codEstr=DET&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	49	10/03/25	Incarico all'arch. Giovanni Modena con studio in Trento della redazione della prima variante progettuale. Importo complessivo di spesa Euro 7.551,01		13/03/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158574&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba		

Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	57	19/03/25	Autorizzazione al subappalto alla società BOCCHER SRL, con sede legale a Borgo Valsugana (TN) in Via Puisle 17 – codice fiscale e partita IVA 01880600224 - di parte delle opere "edili" – realizzazione conglomerato armato - ricomprese nella categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie …", per un importo complessivo massimo di € 14.651,55		19/03/25
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158623&codEstr=P_DIR&CSRF=ce456adcca135b28b5db968a43127fba*		

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:
https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture
che a sua volta rimanda al link:
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione
del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.
Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Riqualificazione zona nord centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 'Inclusione e coesione'- C2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'- Inv.2.1 'Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=159057

Tipologia documento	***oggetto***	***data documento***	
Avviso avvio procedura	AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Riqualificazione zona nord centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana." – Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	23/03/2023 (prot. n. 12366 dd. 23/03/23)	Termine scadenza offerte: 11/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=2&nrDoc=1*		
Verbale di apertura della documentazione amministrativa	Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m.	12/04/2023 (prot. n. 15485 dd. 13/04/23)	Data di pubblicazione: 13/04/23

	Rif. Procedura numero: 115787		
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1*		
Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9709720A6A Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115787	27/04/2023 (prot. n. 17202 dd. 27/04/23)	Data di pubblicazione: 27/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1*		
Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito gara)	AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Riqualificazione zona nord centro storico Pergine (fondi PNRR). M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana"	27/04/2023 (prot. n. 17221 dd. 27/04/23)	Data di pubblicazione: 27/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1*		
Impresa aggiudicataria dell'appalto:	**Impresa Fiemme Porfidi S.r.l.** con sede a Panchià (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01318790225), che ha offerto un ribasso percentuale del 13,173%, per un importo contrattuale di € 916.268,03.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 40.491,53.-, per un totale complessivo di € 956.759,56.- (contratto di Rep. n. 6 dd. 27/06/2023 / Atti Pubblici, registrato a Trento in data 28/06/2023 al nr. 14879 Serie 1T) – trasmesso per la pubblicazione in data 25/07/2023		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 177 dd. 11/07/2023	11/07/2023	Data di pubblicazione: 12/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1*		
Altro documento: contratto di appalto	Contratto d'appalto Rep. 6 - 27/06/2023 / Atti Pubblici	27/06/2023	Data di pubblicazione: 25/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 77 dd. 21/03/2024	21/03/2024	Data di pubblicazione: 22/03/24
Link ipertestuale al	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-*		

documento:	*ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=9&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto: modifica autorizzazione opere da giardiniere ed irrigazioni OS24	Determinazione del Dirigente n. 197 dd. 05/07/2024 a modifica della precedente nr. 77 dd. 21/03/2024	05/07/2024	Data di pubblica-zione: 05/07/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 57 dd. 19/03/2025	19/03/2025	Data di pubblica-zione: 24/03/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159057&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1*		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno	04/04/2022	19879 dd. 23/05/2022	Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'assegnazione del contributo per i progetti di rigenerazione urbana
Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana	14/04/2022	14219 dd. 14/04/2022	Trasmissione al Ministero dell'Interno dell'"Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "Riqualificazione zona nord del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana"" sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana
Lettera della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela prot. n. S120/2022/25.6.11-2022-687/IL e Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 14442 di data 21 dicembre 2022	21/12/2022	50825 dd. 23/12/2022	Autorizzazione con prescrizioni al progetto di riqualificazione della zona nord del centro storico di Pergine Valsugana, ambito contraddistinto catastalmente dalla p.f. 3224, da parte delle pp.ff. 3229 e 3234 e dalla p.ed. 748 in C.C. Pergine I, con interventi di diversa distribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, messa in pristino e/o rifacimento delle pavimentazioni. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" art. 21, comma 4 e 45 comma 1.

			Pratica prot. n. 841694 dd.7 dicembre 2022
Lettera del Comune indirizzata al Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale	31/03/2023	13592 dd. 31/03/2023 13716 dd. 31/03/2023	Richiesta adeguamento importo complessivo di progetto sul REGIS (incremento dell'importo complessivo opera per aggiuntivi euro 2.051,32 e complessivi euro 1.342.551,30)
Comunicazione del Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale	23/05/2023	21155 dd. 23/05/2023	PNRR Rigenerazioni urbane riqualificazione centro storico (zone SUD / NORD / NORD EST). AUTORIZZAZIONE MODIFICHE RICHIESTE
ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 77 dd. 28/06/2023	28/06/2023	26656 dd. 28/06/2023	Istituzione limitazioni del traffico in P.zza Garibaldi e in via Chimelli a Pergine Valsugana, per i lavori di realizzazione "Riqualificazione zona NORD del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione urbana. – ORDINANZA TEMPORANEA
Verbale consegna lavori in via d'urgenza	04/07/2023	28624 dd. 11/07/2023	Processo verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto dall'ing. Ciro Benoni in qualità di Sostituto del Dirigente per il Comune di Pergine Valsugana, l'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e il sig. Elio Dellagiacoma per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl
Verbale di presa in consegna	15/09/2023	53177 dd. 12/12/2023	Verbale di presa in consegna della parte di piazza verso la Chiesa Arcipretale (denominata in progetto come "area 1") sottoscritto dal Responsabile del procedimento ing. Luca Paoli per il Comune di Pergine Valsugana, dall'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e dal sig. Elio Dellagiacoma per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl
Richiesta del Comune al Ministero dell'interno – Finanza Locale	14/12/2023	53518 dd. 14/12/2023	Richiesta autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi. Nello specifico si chiede di aggiungere l'importo di 280.000,00 € finanziati con fondi propri dell'Amministrazione e di poter utilizzare le economie derivanti dalle procedure di gara pari a complessivi € 190.370,30 suddivisi come segue: • Economie procedura lavori € 152.908,33 • Economie procedure servizi € 37.461,97
Verbale superfici pavimentate (mq) realizzate	15/02/2024	7909 dd. 16/02/2024	Verbale con la superficie di pavimentazione realizzata (mq) fino alla data del 15/02/2024 (superficie pavimentata e sup. a verde), a firma dell'arch. Giovanni Modena
Concessione n. 1 del 29/01/2018 (e successivi rinnovi) della sede stradale per lavori di costruzione, manutenzione, potenziamento servizi a rete. Comunicazione di Amambiente nell'ambito dei lavori di	14/03/2024	12452 dd. 14/03/2024	Comunicazione della programmazione dei lavori di realizzazione di nr. 3 trincee disperdenti per lo smaltimento nel sottosuolo delle acque meteoriche di raccolta delle superfici impermeabili nell'ambito dell'intervento per la riqualificazione del centro storico di Pergine Valsugana (TN). Piazza Garibaldi: zona 2 trincea 3-4-5

riqualificazione urbana			
Parere ufficio beni archeologici della PAT - Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali	18/03/2024	12949 dd. 18/03/2024	Lavori di realizzazione di 3 trincee disperdenti nel centro storico di Pergine. Trasmissione Parere ufficio beni archeologici (P333/2024/25.6.1-2022-687)
Comunicazione della Direzione LL.PP. ad Amambiente spa	19/03/2024	13324 dd. 19/03/2024	Rispetto tempi ordinanza n. 30 dd. 14.03.2024 (divieto di transito e sosta nella parte Ovest - lato p.zza Gavazzi – del parcheggio pubblico di piazza Garibaldi a far data dallo scorso 18/03 e fino al 28/04/2024; divieto di transito e sosta nella parte Est - lato rivolto verso il nuovo Teatro - del parcheggio pubblico a far data dal 21/04 e fino al 14/06/2024)
Verbale di presa in consegna anticipata	19/04/2024	18708 dd. 19/04/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di piazza compresa tra via Chimelli e la strada laterale a fianco biblioteca (area 2), sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e sig. Valter Gilmozzi per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl
Verbale di sospensione dei lavori n. 1	24/04/2024	19816 dd. 29/04/2024	Verbale di sospensione dei lavori n. 1 per l'impossibilità di eseguire le lavorazioni previste nel progetto visto il ritardo nell'esecuzione dei lavori prodromici in esecuzione da parte di Amambiente, nelle aree interessate dai lavori di rigenerazione urbana, sottoscritto dal Responsabile del procedimento ing. Luca Paoli per il Comune di Pergine Valsugana, dall'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e dal sig. Valter Gilmozzi per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl
Verbale di ripresa dei lavori n. 1	17/06/2024	38627 dd. 13/08/2024	Verbale di ripresa dei lavori n. 1 con nuova data di fine lavori prevista per il giorno 26/07/2025, sottoscritto dal Responsabile del procedimento ing. Luca Paoli per il Comune di Pergine Valsugana, dall'arch. Giovanni Modena per la Direzione Lavori e dal sig. Valter Gilmozzi per la ditta Appaltatrice Fiemme Porfidi srl
Comunicazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol: riscontro per richiesta di passaggio pedonale temporaneo per esecuzione lavori	17/07/2024	34133 dd. 17/07/2024	Autorizzazione al Comune alla deviazione all'interno del cortile e del portico della sede della Comunità per il periodo indicato (22/07-02/08/2024) dei percorsi pedonali insistenti su piazza Garibaldi, al fine di permettere l'effettuazione dei lavori sul marciapiede fronte edificio ex Filanda, lato piazza
Lettera del D.L. arch. Giovanni Modena con richiesta d variante progettuale	28/01/2025	4411 dd. 28/01/2025	Richiesta di variante progettuale in corso d'opera per modifiche impreviste ed imprevedibili
Lettera del Comune di	14/03/2025	13179	Comunicazione al D.L. arch. Modena

aggiudicazione in favore dell'arch. Giovanni Modena incarico della redazione prima variante progettuale		dd. 14/03/2025	dell'aggiudicazione incarico della redazione della variante progettuale
Lettera affido incarico per redazione prima variante progettuale	18/03/2025	13815 dd. 18/03/2025	Stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza con il D.L. arch. Modena per la redazione della variante progettuale
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5	15/06/2025	29995 dd. 18/06/2025	Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5
Consegna elaborati prima variante progettuale	16/06/2025	29284 dd. 16/06/2025 29291 dd. 16/06/2025	Trasmissione degli elaborati della prima variante progettuale a firma dell'arch. Giovanni Modena

- **Riqualificazione Zona NORD EST del Centro Storico di Pergine Valsugana**

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 5; Componente 2 Investimento 2.1

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J39J21003470005**

Target / Indicatori Comuni: mq dell'intervento: 5500 mq;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto prevede i seguenti termini:

- Stipulazione contratto di affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Pagamenti: almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine lavori: entro il 31 marzo 2026.

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 1.276.00,00 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.189.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 87.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 189 000,00 €
COFINANZIAMENTO	87 000,00 €
	1 276 000,00 €

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di integrazione del finanziamento dell'opera di € 100.000,00 con Quota Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni ex art.11 L.P. 36/93 e s.m. comma 2, stanziato a Bilancio 2024, nonché di rinuncia da parte del Comune di Pergine Valsugana dell'importo previsto nel FOI-Fondo Opere Indifferibili, l'importo di progetto è aumentato alla cifra di € 1.376.00,00 così suddivisa:

- Fondi PNRR (RRF-Recovery Fund): € 1.189.000,00 (86%)
- Fondi propri dell'Amministrazione (FPCOM-Fondi Propri dei Comuni): € 187.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 189 000,00 €
COFINANZIAMENTO	187 000,00 €
	1 376 000,00 €

Stato di attuazione dell'intervento:
I lavori sono stati completati e sono stati eseguiti in linea con il cronoprogramma, avendo avviato i lavori in data 19/06/2023, stipulato il contratto in data 28/06/2023 (quindi entro il termine del 30/07/2023) e concluso i lavori in data 20/12/2024 (entro il termine del 31/03/2026).

Con verbale di consegna anticipata di data 03/11/2023 si è proceduto alla consegna della porzione sud di via Chimelli interessata dalla prima fase dei lavori.

Con verbale di consegna anticipata di data 06/12/2023 si è proceduto alla consegna della parte di via Fratelli Filzi interessata dalla seconda fase dei lavori.

Con verbale di consegna anticipata di data 23/05/2024 si è proceduto alla presa in consegna della parte di via Battisti tra l'incrocio con via delle Pive e l'incrocio con via Crivelli, interessata dalla quinta fase dei lavori.

Con verbale di consegna anticipata di data 24/06/2024 si è proceduto alla consegna della parte di via di via Battisti tra l'incrocio con via Crivelli e via III Novembre, interessata dalla sesta fase dei lavori.

Con verbale di consegna anticipata di data 10/09/2024 si è proceduto alla consegna della parte di via Chimelli compresa tra l'incrocio con via Volpare e piazza Garibaldi, interessata dalla sesta fase delle opere.

Con verbale di consegna anticipata di data 30/10/2024 si è proceduto alla consegna della parte di via Volpare, interessata dalla settima fase delle opere.

Con verbale di consegna anticipata di data 16/12/2024 si è proceduto alla consegna della parte di via Filzi, interessata dalla settima fase delle opere.

In data 20/12/2024 è stato trasmesso il Certificato di fine lavori, con la prescrizione di eseguire alcuni lavori marginali di piccola entità.
In data 31/01/2025 è stato sottoscritto il Certificato di fine lavori (acquisito a prot. 25892 dd. 27/05/2025) che accerta il completamento dei lavori marginali di piccola entità e conferma il 20 dicembre 2024 come data di ultimazione delle opere, entro quindi i termini contrattuali e del cronoprogramma opera PNRR (scadenza: 31/03/2026).

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all'Albo***	***Data esecutività***
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	163	10/06/22	Affidamento a Margoni Associati Architecture-Engineering srl del servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione dei Lavori. Importo complessivo di spesa € 78.722,32		10/06/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=150332&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	302	10/11/22	Integrazione incarico a Margoni Associati Architecture-Engineering srl. Importo complessivo di spesa € 6.131,94		11/11/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett*		

			_registri.php?id=151653&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	343	14/12/22	Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31.		15/12/22
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	31	23/02/23	Rettifica importi relativi all'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva oltre alla Direzione Lavori e relativo impegno sul capitolo di spesa corretto		23/02/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152569&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Deliberazione della Giunta comunale *(provvedimento di approvazione)*	37	21/03/23	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione zona nord-est centro storico Pergine Valsugana: - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana". Importo complessivo di spesa € 1.276.000,00	03/04/23	23/03/23
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152809&codEstr=DEL		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio *(provvedimento a contrarre)*	62	23/03/23	Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 1.276.000,00		23/03/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152818&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	63	24/03/23	Sostituzione documenti progettuali a causa di problemi informatici nel sistema MES (Metodo Elettronico Semplificato). Importo complessivo di progetto € 1.276.000,00		27/03/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152822&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori	157	22/06/23	Presa d'atto aggiudicazione all'impresa Green Scavi S.r.l. con sede a Ciago – Vallelaghi (TN)		26/06/23

Pubblici e Patrimonio			(cod. fiscale/Partita I.V.A. 01677650226) e conseguenti segnature contabili		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278419_1300000278419_E-DD.pdf.p7m&CSRF=1b2be9ab808b75bc812b9392d20860e7		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	175	10/07/23	Autorizzazione al subappalto all'impresa ADAMI DENNYS SAS con sede ad Albiano (TN) in Via Roma n. 74 – codice fiscale e Partita IVA 01571440229, di parte delle opere relative a scavi, demolizioni, pavimentazioni in porfido afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti …" per un importo complessivo massimo di € 323.236,40		11/07/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/279456_1300000279456_E-DD.pdf.p7m&CSRF=43dd2f22898382b85ab531c7924ffd7c		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	190	01/08/23	Approvazione rendicontazione spese al servizio centrale Ministero dell'Interno		03/08/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153841&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	272	08/11/23	Autorizzazione al subappalto all'impresa EDILPAVIMENTAZIONI SRL con sede a Lavis (TN) in Via Bolzano n. 2-4 – codice fiscale e Partita IVA 01095090229 – parte delle opere in conglomerato bituminoso afferenti la categoria prevalente OG3 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti …" per un importo complessivo massimo di € 26.738,71		09/11/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154555&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	57	29/02/24	Incarico perizia suppletiva e di variante in corso d' opera-Riqualificazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana - rigenerazione urbana		01/03/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155501&codEstr=DET&CSRF=8f774531b9f433140839700b0b3bed98		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori	210	15/07/24	Approvazione prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di		17/07/24

Pubblici e Patrimonio			validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera €. 1.376.000,00		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156651&codEstr=DET&CSRF=e9e806dcd0721b0c27fb79d865f5f484		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	217	18/07/24	Affido in sanatoria a CORA SOCIETA' ARCHEOLOGICA S.R.L. del servizio di assistenza e documentazione archeologica in merito al rinvenimento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 in C.C. Pergine. Importo complessivo di spesa € 1.019,92		18/07/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156670&codEstr=DET&CSRF=e9e806dcd0721b0c27fb79d865f5f484		
Determinazione del Capoufficio della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	223	23/07/24	Integrazione determinazione del Dirigente n. 210 di data 15.07.2024 per precisazione incarico interno della funzione di Direzione Operativa e del Coordinamento sicurezza fase esecutiva		24/07/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156729&codEstr=DET&CSRF=e9e806dcd0721b0c27fb79d865f5f484		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	341	22/11/24	Modifica ed estensione dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa ADAMI DENNYS SAS con sede ad Albiano (TN) in Via Roma n. 74 – codice fiscale e partita IVA 01571440229 – di parte delle opere relative a scavi, demolizioni, pavimentazioni in porfido afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti …" per un importo massimo aggiunto pari ad € 53.590,80		25/11/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157751&codEstr=DET&CSRF=095b41091ecc454852ae08eecc0606c1		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	378	23/12/24	Integrazione Determinazione n. 210 di data 12.08.2024 della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio e successiva determinazione dello stesso Dirigente n. 223 di data 23.07.2024 per le spese tecniche interne - indennità figure professionali. Affido dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo all'arch. Flavio Carli dipendente del comune di Borgo Valsugana (TN). Importo impegno di spesa €. 4.043,05.- Importo complessivo dell'opera €. 1.376.000,00		23/12/24

Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158060&codEstr=DET&CSRF=095b41091ecc454852ae08eecc0606c1		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	392	31/12/24	Approvazione seconda rendicontazione spese al servizio centrale Ministero dell'Interno		31/12/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158119&codEstr=DET&CSRF=095b41091ecc454852ae08eecc0606c1		

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:
https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture
che a sua volta rimanda al link:
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione
del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.
Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Riqualificazione zona nord-est centro storico Pergine Vals. - rigenerazione urbana: Appalto - M5 'Inclusione e coesione'- C2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'- Inv.2.1 'Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=159275

Tipologia documento	***oggetto***	***data documento***	
Avviso avvio procedura	AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Riqualificazione zona nord-est centro storico Pergine Vals. - rigenerazione urbana: APPALTO - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana. – Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	27/03/2023 (prot. n. 12670 dd. 27/03/23)	Termine scadenza offerte: 11/04/23
Link ipertestuale al documento:	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1		
Verbale di apertura della documentazione amministrativa	Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115413	12/04/2023 (prot. n. 15484 dd. 13/04/23)	Data di pubblicazione: 13/04/23
Link ipertestuale al documento:	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1		

Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 97084187F9 Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115413	27/04/2023 (prot. n. 17206 dd. 27/04/23)	Data di pubblica-zione: 27/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1*		
Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito gara)	AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Riqualificazione zona nord-est centro storico Pergine Vals. - rigenerazione urbana: Appalto - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana"	27/04/2023 (prot. n. 17224 dd. 27/04/23)	Data di pubblica-zione: 27/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=6&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 175 dd. 10/07/2023	10/07/2023	Data di pubblica-zione: 12/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1*		
Impresa aggiudicataria dell'appalto:	**Impresa Green Scavi S.r.l.** con sede a Ciago – Vallelaghi (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 01677650226), che ha offerto un ribasso percentuale del 13,782%, per un importo contrattuale di € 883.704,29.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 30.722,01.-, per un totale complessivo di € 914.426,30.- (contratto di Rep. n. 9 dd. 28/06/2023 / Atti Pubblici, registrato a Trento in data 29/06/2023 al nr. 15062 Serie 1T) – trasmesso per la pubblicazione in data 25/07/2023		
Altro documento: contratto di appalto	Contratto d'appalto Rep. 9 - 28/06/2023 / Atti Pubblici	28/06/2023	Data di pubblica-zione: 25/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1*		
Altro documento: Relazione di genere sulla situazione del personale maschile - femminile e norme disabili	Relazione di genere sulla situazione del personale maschile-femminile e norme disabili	28/07/2023	Data di pubblica-zione: 01/08/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=9&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Sostituto del Dirigente n. 272 dd. 08/11/2023	08/11/2023	Data di pubblica-

			zione: 20/11/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1*		
Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto	Determinazione del Dirigente n. 210 dd. 15/07/2024	15/07/2024	Data di pubblica-zione: 20/08/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=12&nrDoc=1*		
Nota: tale variante non comporta incrementi di spesa complessiva e il maggiore importo contrattuale, pari ad € 135.728,72 e corrispondente al 14,84%, è fronteggiato con il recupero del ribasso d'asta			
Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto	Determinazione del Capoufficio n. 223 dd. 23/07/2024	23/07/2024	Data di pubblica-zione: 20/08/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=13&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 341 dd. 22/11/2024	22/11/2024	Data di pubblica-zione: 25/11/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1*		
Altro documento	dich.ne rispetto parità di genere e generazionale su saldo lavori ditta appaltatrice GREEN SCAVI Srl	11/06/2025	Data di pubblica-zione: 13/06/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=15&nrDoc=1*		
Altro documento	relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 47c. 3 L. 108/2021	28/07/2023	Data di pubblica-zione: 13/06/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159275&numeroPubblicazione=16&nrDoc=1*		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno	04/04/2022	19879 dd. 23/05/2022	Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del

			Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'assegnazione del contributo per i progetti di rigenerazione urbana
Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana	14/04/2022	14222 dd. 14/04/2022	Trasmissione al Ministero dell'Interno dell'"Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto ""Riqualificazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana – rigenerazione urbana"" sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana
Lettera della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela prot. n. S120/2022/25.6.1-2022-687/IL e Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 14543 di data 22 dicembre 2022	22/12/2022	50897 dd. 23/12/2022	Autorizzazione con prescrizioni al progetto riqualificazione della zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana, ambito contraddistinto catastalmente dalle pp.ff. 30/1, 3233/1, 3233/2, 3489/9, da parte della p.f. 3234 e dalla p.ed. 990/1 in C.C. Pergine I, con interventi di diversa distribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, messa in pristino e/o rifacimento delle pavimentazioni esistenti, miglioramento delle aree a verde pubblico e dell'arredo urbano. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" – art. 21, comma 4 e art 45 comma 1. Pratica prot. n. 829646 dd. 2 dicembre 2022.
Lettera del Comune indirizzata al Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale	30/03/2023	13532 dd. 30/03/2023 13706 dd. 31/03/2023	Richiesta adeguamento importo complessivo di progetto sul REGIS (incremento dell'importo complessivo opera per aggiuntivi euro 55.000,00 e complessivi euro 1.276.000,00)
Comunicazione del Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale	23/05/2023	21155 dd. 23/05/2023	PNRR Rigenerazioni urbane riqualificazione centro storico (zone SUD / NORD / NORD EST). AUTORIZZAZIONE MODIFICHE RICHIESTE
ORDINANZA DEL DIRIGENTE n. 68 dd. 08/06/2023	08/06/2023	23670 dd. 08/06/2023	Istituzione divieto di sosta, transito e chiusura di via G. B. Chimelli a Pergine Valsugana, per i lavori di realizzazione "Riqualificazione zona nord - est del centro storico Pergine Valsugana (fondi PNRR) – rigenerazione urbana. CUP J39J21003470005" - ORDINANZA TEMPORANEA
Verbale consegna lavori	19/06/2023	25156 dd. 19/06/2023 25157 dd. 19/06/2023	Processo verbale di consegna lavori sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl, nonché dal coordinatore della sicurezza geom. Remo Valentini
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1	30/10/2023	55571/I dd. 21/11/2024	Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1
Verbale di presa in consegna anticipata della porzione sud di via Chimelli	03/11/2023	53373 dd. 13/12/2023	Verbale di presa in consegna anticipata della porzione sud di via Chimelli interessata dalla prima fase dei lavori, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il

			Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl
Verbale di presa in consegna anticipata di parte di via Filzi	06/12/2023	52471 dd. 06/12/2023 52644 dd. 07/12/2023	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Filzi interessata dalla seconda fase dei lavori, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl
Richiesta del Comune al Ministero dell'interno – Finanza Locale	14/12/2023	53519 dd. 14/12/2023	Richiesta autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi. Nello specifico si chiede di aggiungere l'importo di 100.000,00 € finanziati con fondi propri dell'Amministrazione e di poter utilizzare le economie derivanti dalle procedure di gara pari a complessivi € 192.103,62 suddivisi come segue: • Economie procedura lavori € 155.390,85 • Economie procedure servizi € 36.712,77
Comunicazione al Comune da parte del Ministero dell'interno – Finanza Locale	15/12/2023	53859 dd. 15/12/2023	Autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi, di cui alla richiesta prot. n. 53519 dd. 14/12/2023
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2	18/01/2024	55572/I dd. 21/11/2024	Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Battisti tra l'incrocio con via delle Pive e l'incrocio con via Crivelli	23/05/2024	24510 dd. 23/05/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Battisti tra l'incrocio con via delle Pive e l'incrocio con via Crivelli, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl
Comunicazione del Comune alla Soprintendenza Beni Architettonici di Trento per rinvenimento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 C.C. Pergine I	19/06/2024	29310 dd. 19/06/2024	Comunicazione ai Beni Architettonici che durante le operazioni di scarifica del manto stradale in va Volpare a Pergine Valsugana, posteriormente alla chiesetta di San Carlo sulla p.f. 3233/2 in C.C. Pergine I, sono stati rinvenuti dei frammenti di ossa ed altri elementi lapidei
Comunicazione della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Trento per rinvenimento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 C.C. Pergine I	24/06/2024	30081 dd. 24/06/2024	Richiesta al Comune di incaricare una ditta specializzata in scavi archeologici al fine di effettuare il controllo dell'area e documentare le evidenze antropiche sulla p.f. 3233/2 in C.C. Pergine I
Nulla osta della Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività	27/06/2024	30676 dd. 27/06/2024	Nulla osta relativamente a quanto rinvenuto sulla p.f. 3233/2 in C.C. Pergine I

culturali di Trento per rinvenimento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 C.C. Pergine I			
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Battisti tra l'incrocio con via Crivelli e via III Novembre	24/06/2024	31836 dd. 04/07/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Battisti tra l'incrocio con via Crivelli e via III Novembre, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl
Lettera affido in sanatoria servizio di assistenza e documentazione archeologica	23/07/2024	34968 dd. 23/07/2024	Lettera affido in sanatoria servizio di assistenza e documentazione archeologica alla ditta CORA società archeologica srl in merito al ritrovamento frammenti di ossa sulla p.f. 3233/2 cc Pergine, di cui alla determinazione n. 217 del 18.07.2024
Atto di sottomissione (prima variante)	25/07/2024	35615 26/07/2024 35715 dd. 26/07/2024	Trasmissione al D.L. ing. Nicola Margoni e alla ditta Green Scavi srl dell'Atto di sottomissione n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3 firmato dal sostituto del Dirigente ing. Ciro Benoni
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Chimelli compresa tra l'incrocio con via Volpare e piazza Garibaldi	10/09/2024	43137 dd. 11/09/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Chimelli compresa tra l'incrocio con via Volpare e piazza Garibaldi, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5	14/10/2024	53894/I dd. 12/11/2024	Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5
Verbale di presa in consegna anticipata della porzione di via Volpare	30/10/2024	53746 dd. 11/11/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della porzione di via Volpare, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl
Comunicazione a Trentino Trasporti spa e Istituto Comprensivo Pergine 2	04/11/2024	52438 dd. 04/11/2024	Comunicazione riapertura via Volpare per fermata corriere
Verbale di presa in consegna anticipata della porzione di via Filzi	16/12/2024	60715 dd. 20/12/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della porzione di via Filzi, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Nicola Margoni per la Direzione Lavori e il geom. Sebastian Zuccatti per la ditta Appaltatrice Green Scavi srl
Certificato di fine lavori	20/12/2024	23746 dd. 15/05/2025 25098 dd. 22/05/2025	Certificato di fine lavori dd. 20/12/2024 (con prescrizione di *esecuzione delle lavorazioni marginali di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori medesimi entro la data del 03/02/2025*)
Lettera di affido incarico collaudo tecnico amministrativo	24/12/2024	61230 dd. 24/12/2024	Affido incarico (contratto tramite scambio di corrispondenza) del collaudo tecnico amministrativo all'arch. Carli Flavio

Certificato di fine lavori con completamento opere minimali	31/01/2025	25892 dd. 27/05/2025	Certificato di fine lavori con attestazione completamento opere minimali (*L'esecuzione delle lavorazioni marginali di piccola entità, non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori medesimi come dettagliate nel Certificato di Fine Lavori di data 20 dicembre 2025 è stata completata entro i termini definiti all'interno dello stesso documento. Per quanto riportato si conferma il 20 dicembre 2024 come data di ultimazione delle opere*)
Attestazione di congruità in edilizia emessa dalla Cassa Edile di Trento	06/03/2025	11713 dd. 06/03/2025	Attestazione di congruità in edilizia ex D.M. n. 143 del 25 giugno 2021 della ditta Green Scavi srl
Presentazione contabilità finale	04/04/2025	20873 dd. 29/04/2025 20881 dd. 29/04/2025	Consegna del SAL n. 7 a tutto il 20/12/2024 corrispondente allo stato finale
DURC on line	13/05/2025	23351 dd. 13/05/2025	DURC on line regolare ditta Green Scavi srl (validità fino al 12/06/2025)
DURC on line	13/05/2025	23354 dd. 13/05/2025	DURC on line regolare ditta Adami Dennys & C. sas (validità fino al 09/09/2025)
Avviso ai creditori	09/06/2025	28140 dd. 09/06/2025	Avviso ai creditori
Dichiarazione non cessione dei crediti	09/06/2025	28145/I dd. 09/06/2025	Avviso ai creditori
Dichiarazioni Green Scavi srl per contabilità finale	10/06/2025	28343 dd. 10/06/2025	-Attestazione di congruità – esito positivo; -Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 47c. 3 legge 108/2021 (dd. 28/07/2023); -dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese dd. 09/04/2025 e dd. 10/06/2025; -dichiarazione di correntezza retributiva per pagamento a saldo
Dichiarazione Green Scavi srl per contabilità finale	11/06/2025	28902 dd. 12/06/2025	Dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale dd. 11/06/2025 - ditta Green Scavi srl
Verifica della correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici – risposta dell'APAC n. S506/2025/3.5-F2348-2021dd. 12/06/2025 prot. PAT 0468073	12/06/2025	28956 dd. 12/06/2025	Comunicazione esito regolare della verifica effettuata – ditta Green Scavi srl
Verifica della correntezza delle retribuzioni nell'esecuzione di contratti pubblici – risposta dell'APAC n.	12/06/2025	28958 dd. 12/06/2025	Comunicazione esito regolare della verifica effettuata – ditta Adami Dennys & C. sas

S506/2025/3.5-2021-F2567 dd. 12/06/2025 prot. PAT 0468353			
Dichiarazione Adami Dennys & C. sas per contabilità finale	11/06/2025	28981 dd. 12/06/2025	Dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale dd. 11/06/2025 - Adami Dennys & C. sas
DURC on line	16/06/2025	29332 dd. 16/06/2025	DURC on line regolare ditta Green Scavi srl (validità fino al 10/10/2025)

- **Riqualificazione Zona SUD del Centro Storico di Pergine Valsugana**

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 5; Componente 2 Investimento 2.1

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J39J21003490005**

Target / Indicatori Comuni: mq dell'intervento: 5245 mq;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: l'atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal ministero dell'interno per il progetto prevede i seguenti termini:

- Stipulazione contratto di affidamento dei lavori: entro il 30 luglio 2023;
- Pagamenti: almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Termine lavori: entro il 31 marzo 2026.

Fonti di finanziamento (originarie): Totale progetto: € 1.220.398,24

- Fondi PNRR: € 1.185.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 35.398,24

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 185 000,00 €
COFINANZIAMENTO	35 398,24 €
	1 220 398,24 €

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rimodulazione dell'importo di spesa e di rinuncia da parte del Comune di Pergine Valsugana dell'importo previsto nel FOI-Fondo Opere Indifferibili, le fonti di finanziamento risultano così suddivise:

Totale progetto: € 1.270.398,24 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.185.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione (FPCOM-Fondi Propri dei Comuni): € 85.398,24

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 185 000,00 €
COFINANZIAMENTO (fondi propri dell'Amministrazione)	85 398,24 €
	1 270 398,24 €

A seguito dell'approvazione della prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità di cui alla determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 158 dd. 16/06/2025, l'importo complessivo del quadro economico viene incrementato di € 90.000,00, che viene finanziato con fondi propri dell'amministrazione (QUOTA EX FIM). Le fonti di finanziamento vengono quindi rideterminate come segue:

Totale progetto: € 1.310.398,14 di cui:

- Fondi PNRR: € 1.185.000,00

- Fondi propri dell'Amministrazione (FPCOM-Fondi Propri dei Comuni): € 125.398,14

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo
CONTRIBUTO risorse PNRR	1 185 000,00 €
COFINANZIAMENTO (fondi propri dell'Amministrazione)	125 398,14 €
	1 310 398,14 €

Nota:
Con la suddetta variante si procede all'affidamento, in applicazione dell'art. 27 comma 2 lett. f) della L.P. 2/2016, alla ditta Burlon S.r.l. con sede in Zona Artigianale n. 3 di Telve Valsugana (TN) (P.Iva. 00312890221), già assuntrice del contratto principale, dell'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di € 131.558,37 oltre ad IVA 10%, per complessivi € 144.714,21, dando contestualmente atto che l'integrazione risulta finanziata come di seguito indicato:

- euro 88.745,79 con ribassi d'asta (quota PNRR);
- euro 55.968,42, con fondi propri dell'amministrazione (QUOTA EX FIM).

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo stipulato il contratto in data 28/06/2023 (quindi entro il termine del 30/07/2023) ed avviato i lavori in data 07/08/2023.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 07/12/2023 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata P.zza Serra (eccetto la strada lambente il lato sud-est della medesima piazza, già precedentemente consegnata al Comune) a partire dalla linea di contatto con Via Verdi fino al raccordo con via G. Pennella.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 18/03/2024 si è proceduto alla consegna di parte di via Roma nel tratto intercorrente fra via Pennella e V.lo Oche e limitatamente a questa.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 17/05/2024 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere presso l'incrocio tra via Roma e via Verdi e limitatamente a questa.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 05/07/2024 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata Spiaz de le Oche, comprendente: – fascia pedonale lato nord/ovest, fascia pedonale est, tratto di strada nord-est fino ad inizio della nuova aiuola quadrata – e limitatamente a questa parte.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 15/07/2024 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata Spiaz de le Oche, comprendente l'area con le superfici pavimentate in porfido di piazza, strada e fasce marciapiede, con l'esclusione degli elementi in acciaio Corten e le opere per il verde delle aiuole, i cui ambiti sono stati recintati.

Con verbale di presa in consegna anticipata di data 23/09/2024 si è proceduto alla consegna della parte di cantiere denominata via Verdi – parte 1^, comprendente l'area con strada e fasce marciapiede dall'incrocio con via Roma fino alla rampa di accesso all'interrato della P.ED. 26 in C.C. Pergine I (questo incluso).

Secondo quanto indicato nel verbale di consegna lavori di data 07/08/2023, i lavori devono compiersi entro 519 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il termine previsto del 06/01/2025.
In data 27/09/2024 è stata disposta dalla Direzione dei Lavori la sospensione dei lavori per la redazione della variante progettuale, giusto verbale acquisito a prot. n. 48826 dd. 14/10/2024.
Il Direttore Lavori con nota acquisita agli atti prot. n. 4938 di data 30/01/2025, ha chiesto al RUP l'autorizzazione alla variante in corso d'opera, che è stata successivamente redatta ed approvata con determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 158 dd. 16/06/2025, confermando il tempo contrattuale stabilito in 519 giorni naturali e consecutivi.
Con verbale di ripresa dei lavori di data 18/06/2025, registrato a prot. n. 30526 dd. 23/06/2025, i lavori sono ripresi e sono **attualmente in corso di esecuzione**.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all'Albo***	***Data esecutività***
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	162	10/06/22	Affidamento all'arch. Paolo Luchi di Archingegno studio tecnico associato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Importo complessivo di spesa € 50.194,72		10/06/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=150329&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	343	14/12/22	Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31.		15/12/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	27	21/02/23	Integrazione incarico e affido Direzione Lavori all'arch. Paolo Luchi di Archingegno studio tecnico associato. Importo complessivo di spesa € 34.593,23. Rettifica importi relativi all'incarico affidato con determinazione n. 162/2022 e relativo impegno sul capitolo di spesa corretto		22/02/23
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152555&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	30	23/02/23	Pergine: regolarizzazione tavolare vecchie pendenze per tratti di strada (art. 31 L.P. 6/1993). Incarico per redazione tipo di frazionamento e modifica ai piani di casa materialmente divisi. Affidamento del servizio al geom. Diego Fruet. Importo complessivo di spesa € 3.885,00		24/02/23

Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152575&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Deliberazione della Giunta comunale *(provvedimento di approvazione)*	38	21/03/23	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione zona sud del centro storico Pergine Valsugana: - M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana". Importo complessivo di spesa € 1.220.398,24	03/04/23	23/03/23
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152808&codEstr=DEL&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio *(provvedimento a contrarre)*	61	23/03/23	Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e integrazione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 1.220.398,24		23/03/23
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152817&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	158	22/06/23	Presa d'atto aggiudicazione all'impresa Burlon S.r.l. con sede a Telve Valsugana (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 00312890221) e conseguenti segnature contabili.		23/06/23
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278878_1300000278878_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbe17b505*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	163	23/06/23	Esproprio art. 31. Perfezionamento impegno e rimborso imposta di registro. Importo € 1.350,00		26/06/23
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153561&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	200	07/08/23	Approvazione rendicontazione spese al Servizio Centrale Ministero dell'Interno		07/08/23
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153863&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	225	06/09/23	Autorizzazione al subappalto all'impresa F.LLI GIOVANELLA SRL con sede a Cembra Lisignago (TN) in Località Predole n. 5 – codice fiscale e Partita IVA		07/09/23

			01431280229, di parte delle opere relative a demolizioni, rimozioni, taglio pavimentazioni e scarifiche, pavimentazioni in cubetti e lastre, acciottolati … afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti …" per un importo complessivo massimo di € 786.590,89. (CUP J39J21003490005)		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154058&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Deliberazione della Giunta comunale	128	12/09/23	Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze ai sensi dell'art. 31 L.P. 19.02.1993 n. 6 e ss.mm.: rettifica punto n. 5 della deliberazione della Giunta comunale n. 38 dd. 21.03.2023	14/09/23	25/09/23
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154102&codEstr=DEL&CSRF=786861ef49b0abcc5468eda7acc8c9cf		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	295	04/12/23	Parziale rettifica di esigibilità propria determinazione n. 225 dd. 06/09/2023		04/12/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154760&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	92	29/03/24	Esproprio art. 31. Perfezionamento impegno e rimborso imposta di registro per rettifica provvedimento. Importo € 250,00		02/04/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155732&codEstr=DET&CSRF=786861ef49b0abcc5468eda7acc8c9cf		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	316	05/11/24	Approvazione seconda rendicontazione spese al Servizio Centrale Ministero dell'Interno		05/11/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157563&codEstr=DET&CSRF=095b41091ecc454852ae08eecc0606c1		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	48	10/03/25	Incarico all'arch. Paolo Luchi con studio tecnico in Pergine Valsugana, della redazione della prima variante progettuale. Importo complessivo di spesa Euro 7.232,32		13/03/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158573&codEstr=P_DIR&CSRF=095b41091ecc454852ae08eecc0606c1		
Determinazione del	158	16/06/25	Approvazione prima variante		16/06/25

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio			progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 1.310.398,24		
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159170&codEstr=P_DIR&CSRF=095b41091ecc454852ae08eecc0606c1*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	168	24/06/25	Modifica/estensione dell'autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa F.LLI GIOVANELLA SRL con sede a Cembra Lisignago (TN) in Località Predole n. 5 – codice fiscale e Partita IVA 01431280229 – di parte delle opere relative a demolizioni, rimozioni, taglio pavimentazioni e scarifiche, pavimentazioni in cubetti e lastre, acciottolati … afferenti la categoria prevalente OG3 del D.P.R. dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "strade, autostrade, ponti, viadotti …" per l'importo massimo aggiunto pari ad € 60.779,17		25/06/25
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159245&codEstr=P_DIR&CSRF=095b41091ecc454852ae08eecc0606c1*		

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:
https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture
che a sua volta rimanda al link:
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione
del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.
Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per la "Riqualificazione zona sud centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 'Inclusione e coesione'- C2 'Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore'- Inv.2.1 'Investimenti in progetti di rigenerazione urbana" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=159053

Tipologia documento	***oggetto***	***data documento***	
Avviso avvio procedura	AVVISO DI AVVIO PROCEDURA (art. 3, comma 2bis, L.P. n. 2 del 2020 e ss.mm.) Riqualificazione zona sud centro storico Pergine (fondi PNRR).M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana.." – Progetto finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)	23/03/2023 (prot. n. 12335 dd. 23/03/23)	Termine scadenza offerte: 11/04/23
Link ipertestuale al	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-*		

documento:	*ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1*		
Verbale di apertura della documentazione amministrativa	Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115780	12/04/2023 (prot. n. 15483 dd. 13/04/23)	Data di pubblica-zione: 13/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1*		
Verbale di apertura documentazione economica e di aggiudicazione	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9709417062 Procedura negoziata con gara telematica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) decreto legge n. 76 del 2020 e dell'art. 33 della l.p. n. 26/1993, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della l.p. 2 del 23 marzo 2020 e s.m., dell'art. 9 e dell'art. 19 della L.p. 2/2016, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.p. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell' art. 63bis del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.e s.m. Rif. Procedura numero: 115780	27/04/2023 (prot. n. 17204 dd. 27/04/23)	Data di pubblica-zione: 27/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1*		
Avviso di aggiudicazione o affidamento (esito gara)	AVVISO DI GARA ESPERITA (art. 29 del D.Lgs. 50/2016 s.m.) Riqualificazione zona sud centro storico Pergine (fondi PNRR) M5 "Inclusione e coesione"- C2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"- Inv.2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana"	27/04/2023 (prot. n. 17222 dd. 27/04/23)	Data di pubblica-zione: 27/04/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1*		
Impresa aggiudicataria dell'appalto:	**Impresa Burlon S.r.l.** con sede a Telve Valsugana (TN) (cod. fiscale/Partita I.V.A. 00312890221), che ha offerto un ribasso percentuale del 8,325%, per un importo contrattuale di € 888.441,63.-, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e pari ad € 30.759,50.-, per un totale complessivo di € 919.201,13.- (contratto Rep. n. 8 del 28/06/2023 / Atti Pubblici, registrato a Trento in data 29/06/2023 al nr. 15018 Serie 1T) – trasmesso per la pubblicazione in data 25/07/2023		
Altro documento: contratto di appalto	Contratto d'appalto Rep. 8 - 28/06/2023 / Atti Pubblici	28/06/2023	Data di pubblica-zione: 25/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1*		
Altro documento: Relazione	Relazione di genere sulla situazione del	11/05/2023	Data di

di genere sulla situazione del personale maschile - femminile e norme disabili	personale maschile-femminile e norme disabili		pubblicazione: 28/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 225 dd. 06/09/2023	06/09/2023	Data di pubblicazione: 05/10/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=9&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 168 dd. 24/06/2025	24/06/2025	Data di pubblicazione: 26/06/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=159053&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1*		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno	04/04/2022	19879 dd. 23/05/2022	Decreto 4 aprile 2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto l'assegnazione del contributo per i progetti di rigenerazione urbana
Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana	14/04/2022	14223 dd. 14/04/2022	Trasmissione al Ministero dell'Interno dell'"Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto ""Riqualificazione zona nord-est del centro storico di Pergine Valsugana – rigenerazione urbana"" sottoscritto dal Sindaco del Comune di Pergine Valsugana
Lettera della Soprintendenza per i beni culturali - Ufficio supporto giuridico amministrativo per le funzioni di tutela prot. n. S120/2022/25.6.1-2022-684/IL e Determinazione della Soprintendenza per i beni culturali n. 14439 di data 21 dicembre	21/12/2022	50824 dd. 23/12/2022	Autorizzazione con prescrizioni al progetto di riqualificazione della zona sud del centro storico di Pergine Valsugana, ambito contraddistinto catastalmente dalle pp.ff. 3330/2 e 3489/7 e da parte della p.f. 3235 in C.C. Pergine I, con interventi di diversa distribuzione ed articolazione delle aree destinate al traffico veicolare e pedonale, messa in pristino e/o rifacimento delle pavimentazioni esistenti, miglioramento delle aree a verde pubblico e dell'arredo urbano.

2022			D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ”Codice dei beni culturali e del paesaggio” art. 21, comma 4. Pratica prot. n. 837675 dd. 6 dicembre 2022.
Lettera del Comune indirizzata al Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale	30/03/2023	13531 dd. 30/03/2023 13719 dd. 31/03/2023	Richiesta adeguamento importo complessivo di progetto sul REGIS (incremento dell’importo complessivo opera per aggiuntivi euro 3.398,24 e complessivi euro 1.220.398,24)
Richiesta da parte del Comune di Pergine Valsugana di emissione determina esproprio ai sensi dell'art. 31. Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine	12/04/2023	15217 dd. 12/04/2023	Richiesta al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT – Ufficio Espropriazioni di emissione – a favore del Comune di Pergine Valsugana - del decreto di espropriazione definitiva ai sensi dell’art. 31 della L.P. 19.02.1993 n. 6 e s.m. dell’area evidenziata nella deliberazione n. 38 dd. 21/03/2023 e negli elaborati allegati alla stessa
Richiesta emissione determina esproprio ai sensi dell'art. 31. Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine. Sospensione del termine di durata del procedimento	17/05/2023	20180 dd. 17/05/2023	Comunicazione del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT – Ufficio Espropriazioni prot. n. S165/19.3-2023-52/KZ al Comune di Pergine Valsugana – della sospensione del termine di durata del procedimento per richiesta documentazione integrativa.
Comunicazione del Ministero Interno Direzione Centrale per la Finanza Locale	23/05/2023	21155 dd. 23/05/2023	PNRR Rigenerazioni urbane riqualificazione centro storico (zone SUD / NORD / NORD EST). AUTORIZZAZIONE MODIFICHE RICHIESTE.
Regolarizzazione tavolare di vecchie pendenze in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine. Invio documentazione p.ed. 718 per emissione determina esproprio	24/05/2023	21312 dd. 24/05/2023	Invio al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT – Ufficio Espropriazioni della documentazione richiesta inerente la p.ed. 718 per l’emissione del decreto di espropriazione definitiva.
Regolarizzazione Tavolare in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine. Trasmissione dell’originale della determinazione 2023-S165-00365 di data 30 maggio 2023 n. 5674 REP. 4864	30/05/2023	24148 dd. 12/06/2023	DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT – 2023-S165-00365 dd. 30/05/2023 rilasciata ai sensi dell'art. 31 L.P. 19 febbraio 1993 n. 6. (F. 52-2023) - REPERTORIO N. 4864
Verbale consegna lavori	07/08/2023	32647 dd. 07/08/2023	Processo verbale di consegna lavori sottoscritto dall’ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la

			Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl
Notifica da parte del Servizio Libro Fondiario di Pergine	12/09/2023	38248 dd. 13/09/2023	Notifica decreto tavolare G.N. 1583/2023. Esproprio art. 31
Richiesta del Comune di Pergine Valsugana al Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica - Ufficio Espropriazioni	14/09/2023	38554 dd. 14/09/2023	Richiesta di rettifica per errore materiale della determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Provincia Autonoma di Trento n. 5674 dd. 30.05.2023 – 2023-S165-00365, di esproprio ai sensi dell'art. 31 L.P. 6/1993
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di P.zza Serra a partire dalla linea di contatto con Via Verdi fino al raccordo con via G. Pennella	07/12/2023	52746 dd. 07/12/2023	Verbale di presa in consegna anticipata, a far data dal 07/12/2023, della parte di cantiere denominata P.zza Serra (eccetto la strada lambente il lato sud-est della medesima piazza, già precedentemente consegnata al Comune) a partire dalla linea di contatto con Via Verdi fino al raccordo con via G. Pennella in Pergine Valsugana, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl
Richiesta del Comune al Ministero dell'interno – Finanza Locale	13/12/2023	53443 dd. 13/12/2023	Richiesta autorizzazione per rimodulazione e per l'utilizzo economie derivanti dalle procedure di gara, di lavori e di servizi. Nello specifico si chiede di aggiungere l'importo di 50.000,00 € finanziati con fondi propri dell'Amministrazione e di poter utilizzare le economie derivanti dalle procedure di gara pari a complessivi € 125.430,14 suddivisi come segue: • Economie procedura lavori € 88.745,79 • Economie procedure servizi € 36.684,35
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3	15/03/2024	46683/I dd. 01/10/2024	Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 3
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Roma (tratto intercorrente fra via Pennella e V.lo Oche)	18/03/2024	13101 dd. 18/03/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di via Roma (tratto intercorrente fra via Pennella e V.lo Oche) e limitatamente a questa, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl
Regolarizzazione Tavolare in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine. Nota della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica S165/5.3.1-2023-52/MCM	25/03/2024	14229 dd. 25/03/2024	Viene richiesto il rimborso dell'imposta di registro per l'atto di esproprio rep. n. 4960 dd. 22.03.2024, rettifica dell'atto di esproprio rep. n. 4864 dd. 30.05.2023, anticipata dal suddetto ufficio (Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della PAT) per conto del Comune
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere presso l'incrocio tra via	17/05/2024	24259 dd. 22/05/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere presso l'incrocio tra via Roma e via Verdi e limitatamente a questa, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il

Roma e via Verdi			Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4	03/06/2024	49008/I dd. 15/10/2024	Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 4
Trasmissione da parte del Servizio Libro Fondiario di Pergine di Decreto Tavolare	18/06/2024	31857 dd. 04/07/2024	Notifica decreto tavolare G.N. 1128/2024. Esproprio art. 31
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di Spiaz de le Oche	05/07/2024	32558 dd. 08/07/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere denominata Spiaz de le Oche, comprendente: – fascia pedonale lato nord/ovest, fascia pedonale est, tratto di strada nord-est fino ad inizio della nuova aiuola quadrata – e limitatamente a questa parte, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl
Trasmissione nota di chiusura pratica da parte del Comune al Servizio Gestioni Patrimoiali e Logistica della PAT	11/07/2024	33182 dd. 11/07/2024	Chiusura pratica regolarizzazione tavolare - art. 31 L.P. 6/93 e s.m. - in via Rossi, via Brenta e via Roma nel centro storico di Pergine
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di Spiaz de le Oche	15/07/2024	34288 dd. 18/07/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere denominata Spiaz de le Oche, comprendente l'area con le superfici pavimentate in porfido di piazza, strada e fasce marciapiede, con l'esclusione degli elementi in acciaio Corten e le opere per il verde delle aiuole, i cui ambiti sono stati recintati, sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl
Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5	02/09/2024	59871/I dd. 16/12/2024	Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 5
Verbale di presa in consegna anticipata della parte di Spiaz de le Oche	23/09/2024	45558 dd. 24/09/2024	Verbale di presa in consegna anticipata della parte di cantiere denominata via Verdi – parte 1^, comprendente l'area con strada e fasce marciapiede dall'incrocio con via Roma fino alla rampa di accesso all'interrato della P.ED. 26 in C.C. Pergine I (questo incluso), sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, il dott. arch. Paolo Luchi per la Direzione Lavori e il geom. Stefano Burlon per la ditta Appaltatrice Burlon srl
Verbale di sospensione dei lavori	27/09/2024	48826 dd. 14/10/2024	Processo verbale di sospensione dei lavori
Richiesta del D.L. ing. Paolo Luchi	30/01/2025	4938 dd. 30/01/2025	Richiesta autorizzazione alla variante in c.o. da parte del D.L. ing. Paolo Luchi
Affido incarico redazione prima variante al D.L. ing. Paolo Luchi	18/03/2025	13894 dd. 18/03/2025	Stipula contratto mediante scambio di corrispondenza per affido incarico redazione prima variante progettuale

Trasmissione elaborati prima variante da parte del D.L. ing. Paolo Luchi	05/05/2025	21759 dd. 05/05/2025	Trasmissione elaborati prima variante da parte del D.L. ing. Paolo Luchi
Comunicazione approvazione prima variante	18/06/2025	29906 dd. 18/06/2025	Comunicazione alla ditta esecutrice, al D.L. e al CSE dell'approvazione prima variante con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità
Verbale di ripresa dei lavori	18/06/2025	30526 dd. 23/06/2025 30680/I dd. 23/06/2025	Processo verbale di ripresa dei lavori a far data del 23/06/2025 con nuova scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori in data 02/10/2025

3. M4 C1 I1.2 CUP J34E22000050006 - AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CANEZZA PER REALIZZARE LA NUOVA MENSA

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 4; Componente 1 Investimento 1.2.

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J34E22000050006**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, UNITÀ DI MISSIONE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4 - Componente 1: Le misure previste sotto questa componente mirano ad affrontare e superare le criticità del sistema di istruzione, formazione e ricerca italiano, con l'obiettivo di migliorare i risultati scolastici e l'occupabilità degli studenti italiani. Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso una strategia globale, anche attraverso l'accesso a servizi di assistenza all'infanzia di qualità" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando le competenze digitali" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 2), "favorire la ricerca e l'innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2019, punto 3), "rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 2) e "concentrare gli investimenti su ricerca e innovazione" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3)

Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno: La misura mira a finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse aperte al territorio anche oltre l'orario scolastico. Con la misura si persegue la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per almeno 1 000 edifici, al fine di consentire l'estensione del tempo scolastico. Ci si attende che l'estensione del tempo scuola avrà un impatto positivo sulla lotta all'abbandono scolastico".

L'Allegato esecuzione al CID (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa include anche i seguenti traguardi e obiettivi:
M4C1-21: Almeno 1 000 strutture che possano favorire un incremento del tempo scuola e un'apertura della scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico, mediante la costruzione e la ristrutturazione degli spazi delle mense al fine di aumentare il numero di strutture che favoriscano un incremento del tempo scuola e un'apertura delle scuole al territorio oltre l'orario scolastico..
L'opera deve essere nel rispetto del principio trasversali del PNRR quali parità di genere, politiche per i giovani, Criteri ambientali minimi (CAM) e del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH).

Target / Indicatori Comuni: n. di strutture per accoglienza studenti oltre l'orario. Valore programm.: 1;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 0; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Fonti di finanziamento (originarie):

Totale progetto: € 548.045,08 di cui:

- Fondi PNRR: € 330.254,52
- FOI (Fondo Opere Indifferibili): € 33.025,45
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 184.765,11

IMPORTO COMPLESSIVO	Esecutivo
CONTRIBUTO risorse PNRR	330 254,52 €
FOI (Fondo Opere Indifferibili)	33 025,45 €
COFINANZIAMENTO	184 765,11 €
	548 045,08 €

Con delibera della Giuntale Provinciale n. 1886 dd. 13.10.2023 è stato riconosciuto al Comune di Pergine Valsugana per l'intervento "Scuola elementare Canezza: nuovi spazi mensa scolastica CUP J34E22000050006" l'importo di € 166.288,60. L'accertamento del contributo provinciale determina la modifica dei finanziamenti degli impegni assunti per l'opera applicando il contributo della PAT agli investimenti integrativo su linee di investimento PNRR per € 166.288,60 come da prospetto seguente:

Fondo	Piano	Importo
Recovery Fund	CONTRIBUTO risorse PNRR	330 254,52 €
Fondo Opere Indifferibili	CONTRIBUTO risorse PNRR	33 025,45 €
Fondi Propri Province	Contributo PAT integrativo su opere PNRR	166.288,60 €
Fondi Propri dei Comuni	COFINANZIAMENTO (Fondi propri dell'Amministrazione)	108.476,51 €
		638.045,08 €

Fonti di finanziamento (aggiornate alla data di giugno 2025):

A seguito di rimodulazione dell'importo di spesa, le fonti di finanziamento risultano così suddivise:

Totale progetto: € 653.045,08 di cui:

- Fondi PNRR: € 330.254,52
- FOI (Fondo Opere Indifferibili): € 33.025,45
- COFINANZIAMENTO (Fondi propri Province e Fondi propri dei Comuni): € 289.765,11

come da prospetto seguente:

Fondo	Piano	Importo
Recovery Fund	CONTRIBUTO risorse PNRR	330 254,52 €
Fondo Opere Indifferibili	CONTRIBUTO risorse PNRR	33 025,45 €
Fondi Propri Province	Contributo PAT integrativo su opere PNRR	166.288,60 €
Fondi Propri dei Comuni	COFINANZIAMENTO (Fondi propri dell'Amministrazione)	123.476,51 €
		653.045,08 €

Con Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 54 dd. 17/03/2025, a seguito di riscontro positivo del Ministero dell'Istruzione e del merito di cui alla nota registrata al protocollo comunale n. 8424 in data 18.02.2025, si è proceduto all'approvazione della variante progettuale e prima modifica contrattuale durante il periodo di validità, che prevede l'importo complessivo dei lavori pari a 653.045,08 € finanziato con economie post gara, rimodulazione delle "Somme a disposizione dell'Amministrazione" e per la restante parte con fondi propri dell'Amministrazione pari ad aggiuntivi €. 105.000,00, nonché un incremento dell'importo contrattuale di aggiuntivi euro 102.106,49 € + IVA 10% corrispondente ad un incremento pari al 25,36% finanziato per euro 10.822,60 con fondi PNRR e per la restante parte pari ad euro 101.494,54 con fondi propri comunali (quota Budget – Fondo per gli Investimenti art.11 L.P.36/93 e s.m.) e quota contributo della PAT integrativo per opere PNRR.

Cronoprogramma: Con riferimento all'art 4 comma 2 dell'accoro concessione registrato al sub 42444 dd 27/10/2022 il cronoprogramma delle opere sopracitate prevede i seguenti termini:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 marzo 2023 – Milestone ITA	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 giugno 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Con la nota denominata "Addendum all'accordo di concessione di finanziamento" acquisita a protocollo comunale sub 1110 del 10/01/2023, il sopraindicato cronoprogramma è stato modificato spostando il termine per l'aggiudicazione in data 31/08/2023 ed il termine per l'avvio dei lavori in data 30/11/2023, lasciando invece inalterate le altre scadenze:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 agosto 2023 – Milestone ITA	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025 – Milestone ITA	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo aggiudicato i lavori in data 20/03/2023 (quindi entro il termine del 31/08/2023) ed avviato i lavori in data 08/05/2023 (quindi entro il termine del 30/11/2023).

È stato concluso il primo periodo lavorativo di 85 giorni come previsto dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto (dal 12/06/2023 al 04/09/2023), così come anche il secondo periodo dal 10/06/2024 al 02/09/2024. Secondo il CSA e il cronoprogramma, i lavori sono ripresi al termine dell'anno scolastico 2024-2025, e devono concludersi prima dell'avvio del prossimo anno scolastico 2025-2026.

Con verbale di data 27/03/2024 è stato ordinato all'impresa di riprendere i lavori a far data del 28/03/2024, in deroga al periodo di sospensione stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto; tuttavia con verbale di data 13/05/2024, dopo le ultime opere completate in data 03/05/2024, è stato ordinato all'impresa di sospendere nuovamente l'esecuzione dei lavori causa l'impossibilità di procedere con ulteriori lavorazioni senza interferenze con l'attività didattica e in condizioni di sicurezza.

Con Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 54 dd. 17/03/2025 si è proceduto all'approvazione della variante progettuale e prima modifica contrattuale durante il periodo di validità, con la quale è previsto un incremento di 60 giorni naturali e successivi sul tempo contrattualmente stabilito in 255 giorni, per complessivi n. 315 giorni (suddivisi in tre periodi di 85 gg. fra il 12/06/2023 ed il 01/09/2025) con termine di completamento 01/09/2025; considerati i verbali di ripresa e sospensione dal 28/03/2024 al 06/05/2024 e la proroga di 90 giorni, **il nuovo termine di ultimazione lavori è fissato per il 13/09/2025**.

Attualmente i lavori sono in corso di esecuzione come previsto nel capitolato e cronoprogramma (3° periodo lavorativo).

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all'Albo***	***Data esecutività***
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	19	26/01/22	Affidamento all'ing. Franco Decaminada della progettazione preliminare per l'ampliamento della mensa scolastica (Fondi PNRR). Importo complessivo di spesa € 11.219,63		27/01/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149223&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Deliberazione della Giunta comunale	17	15/02/22	Scuola elementare di Canezza: ampliamento della mensa scolastica (fondi PNRR). Approvazione in linea tecnica del progetto preliminare ai fini del finanziamento, nell'importo complessivo di € 453.800,00	17/02/22	28/02/22
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149395&codEstr=DEL&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	319	22/11/22	Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (opere edili all'arch. Luca Decaminada, opere strutturali all'ing. Franco Decaminada e opere impiantistiche all'ing. Elena Bombasaro al geom. Graziano Ferrari), oltre alla certificazione energetica. Importo complessivo di spesa € 54.204,80		22/11/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151762&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	343	14/12/22	Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31.		15/12/22
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79*		

Deliberazione della Giunta comunale *(provvedimento di approvazione)*	180	20/12/22	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione. Importo complessivo di spesa € 548.045,08	21/12/23	01/01/23
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152116&codEstr=DEL&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio *(provvedimento a contrarre)*	364	22/12/22	Approvazione progetto esecutivo a tutti gli effetti, autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 548.045,08		23/12/22
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152135&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	52	20/03/23	Presa d'atto aggiudicazione e conseguenti segnature contabili. Importo complessivo di spesa € 442.902,10		20/03/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152780&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	110	10/05/23	Approvazione progetto opere di completamento ai fini richiesta finanziamento a valere su "Articolo 16 L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m."		11/05/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278084_1300000278084_E-DD.pdf.p7m&CSRF=2b13ab62748a28864624118a7ee6b0f9		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	135	01/06/23	Approvazione prima variante progettuale a valere esclusivamente sul quadro economico dell'opera e provvedimenti successivi. Affidamento incarichi per direzione operativa DNSH/CAM all'ing. Federica Andreis, per il collaudo statico all'ing. Federica Gasbarrone e per la redazione pratiche catastali al geom. Graziano Ferrari.		05/06/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/278540_1300000278540_E-DD.pdf.p7m&CSRF=8f0e8f90cf389ef3ff0c9b4fbe17b505		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	169	29/06/23	Autorizzazione al subappalto delle opere afferenti la categoria OS3 (ricompresa nella categoria prevalente) e la categoria scorporabile OS28 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "opere da idraulico" ed "impianti termoidraulici" all'impresa Leveghi srl con sede a Trento (TN) in Via Don Leone Serafini n. 3, fr. Martignano – codice fiscale e		29/06/23

			Partita IVA 00414540229, per un importo complessivo massimo di € 81.396,07		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/279249_1300000279249_E-DD.pdf.p7m&CSRF=2b13ab62748a28864624118a7ee6b0f9		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	170	29/06/23	Autorizzazione al subappalto delle opere afferenti la categoria scorporabile SIOS OS30 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "impianti elettrici" all'impresa GIACCA SRL – COSTRUZIONI ELETTRICHE con sede a Trento (TN) in Via Kempten n. 34, fr. Gardolo – codice fiscale e Partita IVA 01905350227, per un importo complessivo massimo di € 39.569,85		29/06/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/279251_1300000279251_E-DD.pdf.p7m&CSRF=2605fd07e950d2b0945f5bd9d4c42593		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	205	10/08/23	Autorizzazione al subappalto delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico le opere da cappottista, pittore e cartongessista alla ditta individuale VASIL PITTURE DI KORKONXHELOS VASIL con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Baratieri 9 – codice fiscale KRKVSL81C11Z100N e Partita IVA 02406520227, per un importo complessivo massimo di € 42.300,43		10/08/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153892&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	218	29/08/23	Autorizzazione al subappalto di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere da fabbro all'impresa CARPENTERIA METALLICA NONES SNC DI NONES ANDREA & C. con sede ad Altavalle (TN) Zona Artigianale, in Via al Palu n. 10 – codice fiscale e Partita IVA 02060960222, per un importo complessivo massimo di € 43.781,99		30/08/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153997&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		

Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	220	30/08/23	Autorizzazione al subappalto di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere relative all'impermeabilizzazione e lattoneria all'impresa ISOL GAMMA SRL con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via al Dos de la Roda 20, loc. Ciré – codice fiscale e Partita IVA 02068960224, per un importo complessivo massimo di € 18.318,87		30/08/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154004&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	235	20/09/23	Approvazione 1° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito		20/09/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154157&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	307	14/12/23	Approvazione 2° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero dell'Istruzione e del Merito		14/12/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155465&codEstr=DET&CSRF=5c6f05a0717e06d87827bbabb247cae7		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	308	14/12/23	Accertamento di entrata del finanziamento provinciale integrativo per opere PNRR e conseguenti segnature contabili. Importo complessivo di spesa € 545.045,08		15/12/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/282377_1300000282377_E-DD.pdf.p7m&CSRF=7f72242381e839252c8b4729f4e85f93		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	14	24/01/24	Affido incarico per redazione progetto antincendio per ottenere SCIA Antincendio al per. ind. Enrico Fasanelli. Importo complessivo di spesa € 4.628,16		26/01/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/282901_1300000282901_E-DD.pdf.p7m&CSRF=7f72242381e839252c8b4729f4e85f93		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	123	03/05/24	Autorizzazione al subappalto all'impresa FESTI SRL con sede a Villa Lagarina (TN) in Via Pesenti 19 - codice fiscale e Partita IVA 02131030229 – di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e		06/05/24

			s.m. “edifici civili e industriali” e nello specifico di parte delle opere da serramentista per un importo complessivo massimo di € 34.928,45		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155985&codEstr=DET&CSRF=786861ef49b0abcc5468eda7acc8c9cf		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	215	17/07/24	Modifica dell’autorizzazione al subappalto all’impresa CARPENTERIA METALLICA NONES SNC DI NONES ANDREA & C. con sede ad Altavalle (TN) Zona Artigianale, in Via al Palu n. 10 – codice fiscale e Partita IVA 02060960222 – di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell’allegato “A” del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. “edifici civili e industriali” e nello specifico di parte delle opere da fabbro (lavorazioni previste al p.to 3) del dispositivo della propria precedente determinazione n. 218 dd. 29/08/2023) per un importo massimo di € 43.781,99		18/07/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156668&codEstr=DET&CSRF=5b0538469e3e2faa52b98ecade79781		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	266	17/09/24	Approvazione in linea tecnica variante progettuale ai soli fini dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione centrale titolare “Ministero dell’Istruzione e del merito”. Importo complessivo dell’opera € 653.045,08		17/09/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=157180&codEstr=DET&CSRF=5b0538469e3e2faa52b98ecade79781e		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	318	06/11/24	Approvazione 3° rendiconto e riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR		06/11/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158091&codEstr=DET&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	389	27/12/24	Rettifica 2° Rendiconto per correzione errori materiali e contestuale riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR		27/12/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158090&codEstr=DET&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori	391	27/12/24	Approvazione 4° rendiconto e riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli		27/12/24

Pubblici e Patrimonio			obblighi e prescrizioni previsti per utilizzo fondi PNRR		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158091&codEstr=DET&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	1	08/01/25	Approvazione in linea tecnica variante progettuale ai soli fini dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione centrale titolare "Ministero dell'Istruzione e del merito". Importo complessivo dell'opera € 653.045,08		08/01/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158145&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	54	17/03/25	Approvazione prima variante progettuale e prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 653.045,08		18/03/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158606&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	80	04/04/25	Estensione dell'autorizzazione a favore dell'impresa FESTI SRL con sede a Villa Lagarina (TN) in Via Pesenti 19 - codice fiscale e Partita IVA 02131030229 – al subappalto di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere da serramentista per l'importo massimo aggiunto pari ad € 17.793,3		07/04/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158747&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	100	17/04/25	Modifica riduttiva a favore dell'impresa ISOL GAMMA SRL con sede in loc. Ciré Via al Dos de la Roda 20, a Pergine Valsugana (TN) – codice fiscale e Partita IVA 02068960224 – dell'autorizzazione al subappalto di parte delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico di parte delle opere relative alle impermeabilizzazioni e lattonerie per un importo complessivo massimo di € 13.736,82		22/04/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158866&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18		

Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	124	15/05/25	Modifica riduttiva a favore della ditta individuale VASIL PITTURE DI KORKONXHELOS VASIL con sede a Pergine Valsugana (TN) in Via Baratieri 9 – codice fiscale KRKVSL81C11Z100N e Partita IVA 02406520227 – dell'autorizzazione al subappalto delle opere afferenti la categoria prevalente OG1 dell'allegato "A" del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m. "edifici civili e industriali" e nello specifico le opere da cappottista, pittore e cartongessista per l'importo complessivo massimo di € 30.817,51		16/05/25
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=159009&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18		

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:
https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture
che a sua volta rimanda al link:
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione
del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.
Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per i lavori della "Scuola elementare Canezza: realizzazione nuova mensa scolastica (fondi PNRR).M4:Istruzione e ricerca-C1:Potenziamento 'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università-Inv.1.2:Piano estensione del tempo pieno e mensa" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=145605

Tipologia documento	***oggetto***	***data documento***	***data pubblicazione***
Verbale delle operazioni di gara e di aggiudicazione	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9567587E8C Cottimo fiduciario telematico ai sensi dell'art 9 della legge provinciale 2 di data 09.03.2016. e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. Rif. Procedura numero: 114263	24/01/2023 (prot. n. 3205 dd. 25/01/23)	25/01/23
Link ipertestuale al documento:	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1		
Impresa aggiudicataria dell'appalto:	**Zanotelli Costruzioni Srl** con sede in Cembra Lisignago (C.F. e Partita I.V.A. 02410860221), che ha offerto un ribasso percentuale del 3,567%, per un importo contrattuale di € 379.662,32, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 22.975,95, per un totale complessivo di € 402.638,27.- (contratto Atti Privati n. 16 dd. 31/03/2023 – prot. n. 13675 dd. 31/03/2023) – trasmesso per la pubblicazione in data 19/07/2023		
Altro documento: contratto di	Contratto d'appalto Rep. 16 - 31/03/2023 /	31/03/2023	Data di

appalto	Atti Pubblici		pubblicazione: 19/07/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 205 dd. 10/08/2023 Determinazione del Dirigente n. 124 dd. 15/05/2025 di modifica della precedente autorizzazione	10/08/2023	Data di pubblicazione: 17/08/23 Ultimo aggiornamento: 20/05/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1* *https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=6&nrDoc=2*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 218 dd. 29/08/2023 Determinazione del Dirigente n. 215 dd. 17/07/2024 di modifica della precedente autorizzazione	29/08/2023	Data di pubblicazione: 30/08/23 Ultimo aggiornamento: 17/07/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1* *https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=7&nrDoc=2*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 220 dd. 30/08/2023	29/08/2023	Data di pubblicazione: 30/08/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=8&nrDoc=1*		
processo verbale ripresa lavori (i lavori iniziali erano previsti in tre specifici periodi)	Verbale ripresa lavori a firma DL, ditta e RUP	27/03/2024	Data di pubblicazione: 04/04/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto	Determinazione del Dirigente n. 123 dd. 03/05/2024	03/05/2024	Data di pubblicazione: 06/05/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=10&nrDoc=1*		
Altro documento: relazione di genere sulla situazione del personale maschile e	Dichiarazione resa dalla ditta subappaltatrice Festi Srl per il biennio 2022-2023	29/07/2024	Data di pubblicazione:

femminile art 46 D.Lgs. 198/2006			06/08/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=11&nrDoc=1*		
Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto: Determina Approvazione Variante n. 54 del 17.03.2025	Determinazione del Dirigente n. 54 dd. 17/03/2025	17/03/2025	Data di pubblica-zione: 19/03/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=13&nrDoc=1*		
Provvedimento di autorizzazione subappalto: ESTENSIONE autorizzazione subappalto OPERE DA SERRAMENTISTA ricomprese in OG1 a favore Festi Srl.	Determinazione del Dirigente n. 80 dd. 04/04/2025	04/04/2025	Data di pubblica-zione: 08/04/25
	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=12&nrDoc=1		
Altro documento: Atto aggiuntivo rep. n. 215_2025	Atto aggiuntivo rep. n. 215 – 27/03/2025 / Atti Privati al contratto di appalto Rep. n. 16/2023/Atti privati	30/04/2025	Data di pubblica-zione: 09/04/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=17&nrDoc=1*		
Il corrispettivo aggiuntivo è stabilito in € 102.106,49.- oltre a IVA di legge. L'importo contrattuale totale dell'appalto a seguito della 1^ modifica del contratto durante il periodo di validità, viene quindi a determinarsi in € 504.744,76 compresi gli oneri per la sicurezza pari a € 25.886,59 oltre ad I.V.A. di legge al 10% per un importo complessivo di €. 555.219,24. *Per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria una proroga del tempo di esecuzione dei lavoro di 60 giorni consecutivi fissando il nuovo termine contrattuale alla data del 22.09.2025.*			
Provvedimento di autorizzazione subappalto: MODIFICA autorizzazione subappalto OPERE IMPERMEABILIZZAZIONI e LATTONERIE a favore ISOL GAMMA Srl.	Determinazione del Dirigente n. 100 dd. 17/04/2025	04/04/2025	Data di pubblica-zione: 30/04/25
	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=14&nrDoc=1		
Altro documento: dich. rispetto parità di genere e generazionale ditta sub FESTI SRL (a saldo nel 4 SAL)	-dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale di FESTI ALFEO legale rappresentante della ditta FESTI SRL -relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 46 D.Lgs 198 del 2006 (biennio 2022-2023)	08/05/2025	Data di pubblica-zione: 13/05/25
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=15&nrDoc*		

	=1 https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=15&nrDoc=2		
Altro documento: dich. rispetto parità di genere e generazionale ditta sub VASIL (a saldo nel 4 SAL)	dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale di KORKONXHELOS VASIL titolare incaricato della ditta VASIL PITTURE	30/04/2025	Data di pubblica-zione: 13/05/25
Link ipertestuale al documento:	https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=145605&numeroPubblicazione=16&nrDoc=1		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Nota n. 69074/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10/08/2022	31012 dd. 10/08/2022	Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana dell'ammissione al finanziamento del progetto
Nota n. 85460/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	11/10/2022	40270 dd. 13/10/2022	Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana delle indicazioni operative per la sottoscrizione dell'accordo di concessione
Nota n. 86816/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13/10/2022	40686 dd. 17/10/2022	Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di concessione di ulteriore finanziamento di cui al decreto interdipartimentale del 31 marzo 2022 e del decreto del Direttore Generale dell'Unità Missione PNRR 8 settembre 2022 n. 57
Comunicazione n. 90797/2022 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26/10/2022	42444 dd. 27/10/2022	Trasmissione al Comune di Pergine Valsugana dell'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto da entrambe le parti
Parere sulla qualità architettonica rilasciato dalla Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol	24/11/2022	47778 dd. 02/12/2022	L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. PARERE SULLA QUALITA' ARCHITETTONICA per realizzazione nuova mensa Scuola elementare di Canezza p.ed.137 in C.C.CANEZZA - Comune di Pergine Valsugana (arch. Decaminada Luca) Riferimento domanda di data 22/11/2022 Deliberazione n. 506/2022 di data 24

			novembre 2022 – pratica n. 6/73
Invito RdO n. 114263 pubblicato in data 27/12/2022 relativo all'avvio delle procedure di gara per l'appalto dei lavori	23/12/2022	50898 dd. 23/12/2022	Invito a partecipare al confronto concorrenziale per l'affidamento con il sistema del cottimo
Nota prot. n. 1576 dd. 10/01/2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10/01/2023	1110 dd. 10/01/2023	Addendum all'accordo di concessione di finanziamento (modifica cronoprogramma dell'Accordo di concessione e mod. comma 3 art. 8)
Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a "quadro economico progetto esecutivo"	11/01/2023	1331 dd. 11/01/2023	Richiesta di approvazione del quadro economico del progetto esecutivo ai sensi di quando previsto dall'art 9 dell'accordo di concessione (i maggiori costi per rendere esecutivo il progetto sono stati complessivamente pari ad € 83.025,45 che solo in parte vengono coperti dal contributo pre-assegnato. La differenza pari ad € 50.000,00 è stata finanziata con risorse proprie dell'Amministrazione)
Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a "richiesta rimodulazione importi QE"	27/03/2023	12880 dd. 27/03/2023	Rinnovo della richiesta già inviata con prot. n. 1331 dd. 11/01/2023 per adeguare l'importo complessivo delle opere al quadro economico del progetto esecutivo approvato con nostra delibera n. 180 di data 20/12/2022 (l'importo aggiuntivo è pari a complessivi 94.245,08 €)
Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a "Riscontro rimodulazione QE"	17/04/2023	15731 dd. 17/04/2023	Nulla osta alla richiesta di modifica del quadro economico con riferimento all'inserimento della quota di cofinanziamento pari a euro 61.219,63
Verbale consegna lavori	08/05/2023	23631 dd. 08/06/2023	Processo verbale di consegna sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Loris Zanella per la Direzione Lavori e il sig. Simone Zanotelli per la ditta Appaltatrice Zanotelli Costruzioni srl, nonché dal coordinatore della sicurezza geom. Remo Valentini
Nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa a "monitoraggio intermedio"	09/08/2023	33388 dd. 10/08/2023	Monitoraggio intermedio: questionario da compilare su stato di attuazione delle procedure
Comunicazione n.	19/10/2023	44466	Ammissione a finanziamento interventi

P324/2023/5.7-2023-58-59-94/MTPm dell'Unità di missione strategica - coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna		dd. 19/10/2023	relativi all'edilizia scolastica comunale e asili nido integrativi dei finanziamenti disposti sulle linee di investimento inerenti la Missione 4 – componente 1 del PNRR e delle opere connesse (tipologia A1 e A2) e concessione contributi per interventi tipologia A1
Nota prot. 135594 del 27/11/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	27/11/2023	50701 dd. 27/11/2023	Avviso richiesta erogazione ulteriore acconto (comunicazione della possibilità di richiesta di un'ulteriore quota di acconto fino al 30% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate)
Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	28/11/2023	50972 dd. 28/11/2023	Richiesta erogazione ulteriore acconto pari al 20% degli importi così come autorizzati nelle graduatorie approvate pari a 66.050,904 €
Nota prot. 148193 dd. 29/12/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29/12/2023	22 dd. 02/01/2024	Indicazioni generali per l'utilizzo dei ribassi d'asta e modifiche dei contratti in corso di efficacia. Utilizzo del portale FUTURA del Ministero dell'istruzione e del merito per il caricamento dei quadri economici e per eventuali richieste di modifica dei progetti
Nota prot. 148224 dd. 29/12/2023 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29/12/2023	123 dd. 02/01/2024	Sollecito monitoraggio procedurale: caricamento in ReGis della documentazione per la verifica del rispetto della *milestone* M4C1-00-ITA-7 (entro la data del 10.01.2024)
Verbale ripresa dei lavori	27/03/2024	14853 dd. 27/03/2024	Processo verbale di ripresa dei lavori sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune, l'ing. Loris Zanella per la Direzione Lavori e il sig. Simone Zanotelli per la ditta Appaltatrice Zanotelli Costruzioni srl
Nota del Comune al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29/04/2024	19896 dd. 24/04/2024	Nota del RUP in a accompagnamento alla richiesta di autorizzazione variante
Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29/04/2024	19919 dd. 29/04/2024	Richiesta di modifica progetto, per risolvere problematiche impreviste ed imprevedibili emerse dopo l'avvio dei lavori, relative all'impianto di smaltimento delle acque nere ed alle componenti strutturali poste in aderenza con l'edificio esistente, oltre alla revisione dei prezzi e l'opportunità di migliorare le prestazioni energetiche dei serramenti di progetto
Verbale sospensione dei lavori	13/05/2024	22549 dd. 14/05/2024	Processo verbale di sospensione dei lavori sottoscritto dall'ing. Luca Paoli per il Comune (causa l'impossibilità di procedere

			con ulteriori lavorazioni senza interferenze con l'attività didattica e in condizioni di sicurezza), l'ing. Loris Zanella per la Direzione Lavori e il sig. Simone Zanotelli per la ditta Appaltatrice Zanotelli Costruzioni srl – sul verbale viene ordinato di riprendere i lavori in data 10/06/2024
Nota del RUP indirizzata al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	17/09/2024	44260 dd. 17/09/2024	Nota del RUP in accompagnamento alla richiesta di autorizzazione variante (le modiche introdotte prevedono l'utilizzo delle economie di gara, pari a euro 15.447,84 oltre ad euro 105.000,00 finanziati con fondi propri dell'Amministrazione)
Richiesta del Comune al Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	17/09/2024	44452 dd. 18/09/2024	Richiesta di modifica progetto, per risolvere circostanze impreviste ed imprevedibili, per la sopravvenuta necessità di lavori supplementari e per l'esigenza di introdurre alcune modifiche non sostanziali co soluzioni equivalenti o migliorative
Concessione proroga sul tempo contrattuale e ordine ripresa lavori dal 07/01/2025 al 04/04/2025	12/12/2024	59290 dd. 12/12/2024	Concessione proroga sul tempo contrattuale (vista la richiesta dell'Impresa Zanotelli Costruzioni srl prot. n. 58923 dd. 11/12/2024) di 90 giorni e ordine ripresa lavori dal 07/01/2025 al 04/04/2025 in deroga al periodo di sospensione previsto nel verbale di consegna
Atto aggiuntivo al contratto d'appalto Rep. n. 16/2023/Atti privati (n. 215-27/03/2025/Atti privati)	27/03/2025	15722 dd. 27/03/2025	Atto aggiuntivo al contratto d'appalto Rep. n. 16/2023/Atti privati (n. 215-27/03/2025/Atti privati), sottoscritto a seguito approvazione rima variante progettuale e prima modifica del contratto in corso di valisità
Trasmissione elaborati relativi alla variazione catastale	10/04/2025	18155 dd. 10/04/2025	Trasmissione degli elaborati relativi alla variazione catastale dell'edificio in oggetto approvata dall'ufficio Catasto di Pergine Valsugana, inviati da parte del geom. Graziano Ferrari
Richiesta documentazione per incarico collaudo acustico	15/04/2025	18937 dd. 15/05/2025	Richiesta documentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana per affido incarico collaudo acustico della nuova mensa di Canezza
Certificato di collaudo statico	06/06/2025	28435 dd. 10/06/2025	Certificato di collaudo statico a firma della dott.ssa. ing. Federica Gasbarrone (a seguito e sulla base anche di quanto indicato dal Direttore Lavori Ing. Loris Zanella nella relazione a struttura ultimata redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 in data 04 febbraio 2025)

4. M1 C3 I1.3 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO COMUNALE

L'opera in oggetto è finanziata con contributo a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ricade nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR - MISSIONE 1; Componente 3 Investimento 1.3

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J34J22000010006**

AMMINISTRAZIONE CENTRALE TITOLARE: MINISTERO DELLA CULTURA

MISSIONE 1 COMPONENTE 3 - Turismo e cultura 4.0
La presente componente del piano italiano per la ripresa e la resilienza è intesa al rilancio di due ettori colpiti pesantemente dalla crisi della pandemia di COVID-19: cultura e turismo. Le misure nel settore culturale mirano a migliorare l'accessibilità dei siti culturali, sul piano sia digitale sia fisico; ad aumentarne l'efficienza energetica e la sicurezza in caso di eventi calamitosi; a sostenere la ripresa dei settori culturale e creativo, anche promuovendo l'attrattiva dei piccoli siti culturali e del patrimonio architettonico rurale, e anche a rafforzare la coesione territoriale. A tal fine sono previsti tre complessi di misure: i) interventi volti a sviluppare il patrimonio culturale per la prossima generazione, compresi investimenti nella transizione digitale e nell'efficientamento energetico dei siti culturali; ii) rigenerazione attraverso la cultura di piccoli siti storici, patrimonio religioso e rurale; iii) interventi a favore dell'industria culturale e creativa 4.0. Le misure relative al turismo mirano a migliorare la competitività del settore, anche riducendo la frammentazione delle imprese turistiche e migliorando le economie di scala; a riqualificare e innalzare gli standard delle strutture ricettive; a incoraggiare l'innovazione digitale e l'uso delle nuove tecnologie da parte degli operatori; a sostenere la transizione verde del settore. Sono previste misure a sostegno delle imprese, PMI comprese, del settore turistico e degli operatori turistici, anche con investimenti negli strumenti digitali.
Gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono intesi a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia, in particolare circa la necessità di "promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica" e "concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale" (raccomandazione specifica per paese 2020, punto 3). Sostengono la coesione sociale e territoriale e la competitività dell'economia italiana, promuovendo nel contempo la digitalizzazione e la sostenibilità del settore turistico.

Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei
L'intervento deve migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale/creativo. Questi si trovano spesso in strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, che generano elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza. L'investimento deve finanziare interventi per migliorare l'efficienza di musei, cinema e teatri italiani (pubblici e privati).

L'Allegato esecuzione al CID (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa include anche i seguenti traguardi e obiettivi:

M1C3-4 - Investimento 1.3: L'indicatore si riferisce al numero di interventi ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: - pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste.

M1C3-5 Investimento 1.3 - L'indicatore si riferisce a 55 interventi su musei e siti culturali statali, 230 su sale teatrali e 135 su cinema ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: - pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di

attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste.

Target / Indicatori Comuni: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei, risparmi sul consumo annuo di energia primaria: valore programmato MWh/anno 58,14;

TAG per il sostegno climatico: Coefficiente TAG clima: 40; Coefficiente TAG digitale: N/A;

Cronoprogramma: la conclusione dell'intervento è fissata al 30/09/2023

Fonti di finanziamento: Totale progetto: € 266.717,00

- Fondi PNRR: € 200.000,00
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 66.717,00

IMPORTO COMPLESSIVO	**Esecutivo**
CONTRIBUTO risorse PNRR	200 000,00 €
COFINANZIAMENTO	66 717,00 €
	266.717,00 €

Preso atto che con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato n. MEF-RGS-rr 187 del 11/08/2023 è stato assegnato in via definitiva il finanziamento di € 40.000,00 per l'opera in oggetto a valere sul fondo per l'avvio delle opere indifferibili, a copertura della revisione prezzi come chiesto dalla ditta appaltatrice dei lavori, con la determinazione n. 229 del 14.09.2023 è stata approvata la terza variante progettuale con la quale l'importo complessivo di progetto ammonta ad **€ 286.717,00** di cui € 184.798,78 per lavori ed € 101.918,22 quali somme a disposizione dell'Amministrazione, accertando al contempo l'entrata di € 20.000,00 quale quota del finanziamento a valere delle risorse PNRR.

Come indicato nella determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 69 del 13/03/2024 relativa all'approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, l'opera è finanziata complessivamente per euro 306.717,00, suddivisi come segue, secondo tabella Regis:

Totale progetto: **€ 306.717,00**

- Fondi PNRR (Recovery Fund): € 200.000,00;
- Fondi FOI (Fondo Opere Indifferibili): € 40.000,00;
- Fondi propri dell'Amministrazione: € 66.717,00

IMPORTO COMPLESSIVO	**Esecutivo**
CONTRIBUTO risorse PNRR	200 000,00 €
CONTRIBUTO FOI (Fondo Opere Indifferibili)	40.000,00 €
COFINANZIAMENTO	66 717,00 €
	306.717,00 €

Stato di attuazione dell'intervento: in linea con il cronoprogramma, avendo iniziato i lavori in data 22/12/2022. I lavori sono stati eseguiti e conclusi come da certificato di ultimazione dei lavori sottoscritto in data 18/09/2023, entro dunque il termine utile per l'ultimazione dei lavori previsto in data 21/09/2023 (quindi entro il termine stabilito nel cronoprogramma del 30/09/2023).

Con verbale di consegna anticipata di data 20/11/2023, l'impianto è stato consegnato anticipatamente all'Amministrazione Comunale, in attesa della conclusione dell'iter di allacciamento alla rete elettrica.
Con determinazione della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio n. 69 del 13/03/2024 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera, per un onere definitivo di € 275.921,50, registrando economie di spesa per complessivi € 10.035,59. Le economie di spesa rispetto all'importo complessivamente finanziato (come riportato nella tabella riassuntiva Regis di cui in premessa) ammontano a complessivi € 30.795,50.
L'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica è stato completato da parte di SET Distribuzione spa in data 08/05/2024.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):* https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):* https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all'Albo***	***Data esecutività***
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	68	09/03/22	Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere elettriche e strutturali. Affidamento al perito ind. Maurizio Carli e all'ing. Alessandro Cont. Impegno di spesa €. 20.716,46		09/03/22
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149550&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Deliberazione della Giunta comunale *(provvedimento di approvazione)*	30	11/03/22	Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e definizione indirizzi per l'esecuzione. Importo complessivo di spesa € 250.000,00	11/03/22	22/03/22
Link ipertestuale al documento e alla documentazione approvata:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=149559&codEstr=DEL&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio *(provvedimento a contrarre)*	218	26/08/22	Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituzione dell'ufficio di direzione lavori. Importo complessivo di progetto € 250.000,00		29/08/22
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=150914&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	254	27/09/22	Presa d'atto aggiudicazione e conseguenti segnature contabili. Importo complessivo di spesa € 205.542,37		29/09/22
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151147&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c		

			02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	307	14/11/22	Approvazione prima variante progettuale e affido incarico per la progettazione e direzione lavori della I variante progettuale all' ing. Carli Maurizio. Importo complessivo di spesa €. 5.679,38		16/11/22
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151683&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	326	29/11/22	Seconda variante. Compensazione tra voci delle somme a disposizione. Integrazione compenso all' ing. Carli Maurizio per contributi previdenziali periti industriali. Importo complessivo di spesa €. 231,96		30/11/22
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=151903&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	343	14/12/22	Affido incarico per la redazione relazione tecnica di rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e relazione tecnica di rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ad ATS Servizi - ing. Federica Andreis. Importo complessivo di spesa € 26.589,31.		15/12/22
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152015&codEstr=DET&CSRF=5647d96e1628500470de81515961ef79		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	51	17/03/23	Approvazione della prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 266.717,00		20/03/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=152781&codEstr=DET&CSRF=806581fb3c02f7a235e516b096aa8f4f		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	97	19/04/23	Attestazione della riconducibilità degli atti e della documentazione afferente agli stessi, sottoscritta dal Responsabile Unico del procedimento Ing. Luca Paoli		19/04/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153056&codEstr=DET&CSRF=d91cc7a20218299d87ecd9172b401b76		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	130	25/05/23	Affidamento incarico redazione di certificazione energetica APE-post all'ing Rossano Stefani. Importo complessivo di spesa Euro 1.015,04		26/05/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153339&codEstr=DET&CSRF=d91cc7a20218299d87ecd9172b401b76		
Determinazione del	199	04/08/23	Integrazione compenso relativo		04/08/23

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio			all'affidamento incarico redazione di certificazione energetica APE-post all'ing Rossano Stefani. Importo complessivo di spesa €. 2.537,60		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153855&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	214	23/08/23	Approvazione della seconda variante progettuale con modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 266.717,00		23/08/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153935&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	229	14/09/23	Approvazione della terza variante progettuale con modifica contrattuale durante il periodo di validità e provvedimenti conseguenti. Importo complessivo dell'opera € 286.717,00		15/09/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154114&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	250	18/10/23	Approvazione 1° Rendiconto spese al Servizio Centrale Ministero della Cultura		18/10/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154366&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	322	27/12/23	Approvazione contabilità finale nell'importo netto di € 184.789,76 approvazione del certificato di regolare esecuzione. Liquidazione conseguente all'impresa C.T.S. srl dell'importo di 87.828,73		28/12/23
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/282574_1300000282574_E-DD.pdf.p7m&CSRF=a4de943a96da1da16c23254d5b2ba651		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	69	13/03/24	Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera		15/03/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=155607&codEstr=DET&CSRF=786861ef49b0abcc5468eda7acc8c9cf		
Determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio	231	01/08/24	Approvazione rendicontazione finale delle spese al Servizio Centrale Ministero della Cultura		01/08/24
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett		

	_registri.php?id=156890&codEstr=DET&CSRF=5b0538469e3e2faa52b98ecade79781e

Bandi di gara e contratti

Tutti i bandi di gara e contratti sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente", sottocategoria "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" – "Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture", cliccando sul seguente link:
https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alla-programmazione-di-lavori-opere-servizi-e-forniture
che a sua volta rimanda al link:
https://contrattipubblici.provincia.tn.it/contratti-pubblici/programmazione
del sistema informatico dell'Osservatorio Provinciale dei Contratti pubblici.
Nello specifico, tutti i documenti relativi al bando di appalto per i lavori del "Teatro comunale : efficientamento energetico (fondi PNRR)" di cui all'elenco sottostante sono consultabili cliccando sul seguente link:
https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/bandi/dettagliobandi?id=110534

Tipologia documento	***oggetto***	***data documento***	***data pubblicazione***
Verbale di apertura della documentazione amministrativa - economica	VERBALE DI GARA TELEMATICA - CIG: 9381552D9C Cottimo fiduciario telematico ai sensi dell'art 9 della legge provinciale 2 di data 09.03.2016. e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. Rif. Procedura numero: 110841	15/09/2022	19/09/22
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=1&nrDoc=1*		
Impresa aggiudicataria dell'appalto:	**Impresa C.T.S. Srl** con sede a Scurelle Loc. Lagarine n. 17 (C.F. e Partita I.V.A. 01525820229), che ha offerto un ribasso percentuale del 3,740%, per un importo di € 167.490,11.-, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso e pari ad € 987,24.-, per un totale complessivo di € 168.477,35.- (contratto di appalto n. 411/Atti Privati di data 21.11.2022)		
Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto	DETERMINAZIONE N. 307 (I^ variante spostamento tra voci di QE)	14/11/2022	23/01/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=3&nrDoc=1*		
Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto	DETERMINAZIONE N. 326 (2^ VAR DEL Q.E.)	29/11/2022	23/01/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=4&nrDoc=1*		
Provvedimento di eventuali modifiche al contratto d'appalto	Approvazione prima variante progettuale con prima modifica contrattuale durante il periodo di validità (determinazione n. 51 dd. 17/03/2023)	17/03/2023	23/03/23
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=5&nrDoc=1*		
Altro documento: atto di	Atto di riconducibilità (determinazione n. 97	19/04/2023	19/04/23

riconducibilità	dd. 19/04/2023)		
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=6&nrDoc=1*		
Altro documento: dichiarazione sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale resa sulla fattura a saldo	Dichiarazione da parte dell'IMPRESA C.T.S. srl sulla conformità delle spese in materia di parità di genere e generazionale – spese relative alla e-fattura n. 6PA del 18/01/2024	29/01/2024	07/02/24
Link ipertestuale al documento:	*https://sicopat2.provincia.tn.it/sicopat-pubblicazioni-ms/rest/Bandi/Documento?id=110534&numeroPubblicazione=7&nrDoc=1*		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Decreto del Ministero della Cultura	07/06/2022		Con DSG di data 07/06/2022 n. 452 sono state assegnate le risorse per la realizzazione delle opere in oggetto con un contributo complessivo di euro 200.000,00 ed un termine per la conclusione dell'intervento fissato al 30/09/2023
Nota n. 69074/2022 del Ministero dell'Istruzione - Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10/08/2022	31012 dd. 10/08/2022	Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di ammissione a finanziamento
Atto d'obbligo del Comune di Pergine Valsugana	11/08/2022	31203 dd. 11/08/2022	Trasmissione al Ministero della Cultura dell'"Atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il progetto "Teatro comunale: efficientamento energetico" sottoscritto dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Pergine Valsugana
Comunicazione del Comune di Pergine Valsugana	26/10/2022	42444 dd. 27/10/2022	Trasmissione al Comune di Pergine Valsugana dell'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori sottoscritto da entrambe le parti
Contratto con l'impresa esecutrice dei lavori	21/11/2022	45863 dd. 21/11/2022	Contratto n. 411/Atti Privati con l'impresa C.T.S. srl con sede in loc. Lagarine n. 17 a Scurelle (TN) – codice fiscale e partita I.V.A. 01525820229 – per l'accettazione ed assunzione dei lavori
Verbale di consegna dei lavori	22/12/2022	50745 dd. 22/12/2022	Verbale di consegna dei lavori
Verbale di sospensione dei lavori n. 1	22/12/2022	50746 dd. 22/12/2022	Verbale di sospensione dei lavori n. 1
Nota del Comune di	13/01/2023	1733	Trasmissione al Ministero della Cultura –

Pergine Valsugana		dd. 13/01/2023	Direzione Generale Spettacolo – Servizio I – Teatro Danza Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante della proposta di variante progettuale
Nota della Direzione Generale Spettacolo – Servizio I – Teatro Danza Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante	31/01/2023	4168 dd. 31/01/2023	Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di ammissione della variante proposta
Verbale ripresa dei lavori n. 1	27/03/2023	13911 dd. 03/04/2023	Verbale di ripresa dei lavori n. 1
Emissione primo certificato di pagamento		22951 dd. 05/06/2023	Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 all'impresa esecutrice C.T.S. srl
Dichiarazione conformità DNSH relativamente al SAL n. 1	07/06/2023	23654 dd. 08/06/2023	Dichiarazione DNSH sulla conformità delle spese relative al SAL n. 1 di cui alla fattura n. 26/PA del 31.05.2023 da parte del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice C.T.S. srl su modello predisposto dal Ministero della Cultura
Richiesta revisione prezzi contrattuali	13/06/2023	24451 dd. 14/06/2023	Richiesta di revisione dei prezzi contrattuali presentata dall'impresa appaltatrice C.T.S. srl
Richiesta autorizzazione variazione quadro economico da parte del Comune di Pergine Valsugana	19/06/2023	25022 dd. 19/06/2023	Richiesta al Ministero della Cultura di autorizzazione alla variante quadro economico per far fronte alla richiesta di revisione dei prezzi contrattuali presentata dall'impresa appaltatrice C.T.S. srl
Autorizzazione variante quadro economico da parte del Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo	04/07/2023	27625 dd. 04/07/2023	Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di ammissione della variante proposta (la variante non comporta un incremento della spesa complessiva dell'opera ma comporta il maggiore importo contrattuale, pari ad € 3.500,00 + IVA)
Verbale di sospensione dei lavori n. 2	18/07/2023	39171 dd. 19/09/2023	Verbale di sospensione dei lavori n. 2
Provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato n. MEF-RGS-rr 187 del 11/08/2023	11/08/2023		Comunicazione al Comune di Pergine Valsugana di assegnazione in via definitiva del finanziamento di € 40.000,00 per l'opera in oggetto a valere sul fondo per l'avvio delle opere indifferibili, a copertura della revisione prezzi
Verbale ripresa dei lavori n. 2	15/09/2023	39174 dd. 19/09/2023	Verbale di ripresa dei lavori n. 2
Certificato ultimazione lavori	18/09/2023	39274 dd. 20/09/2023	Certificato ultimazione dei lavori
Certificato ultimazione lavori	18/09/2023	39274 dd. 20/09/2023	Certificato ultimazione dei lavori
Avviso ai creditori	21/09/2023	39483 dd. 21/09/2023	Avviso ai creditori affisso - dal 21/09/2023 al 05/10/2023 - all'Albo comunale senza opposizioni, come certificato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio in data 11/10/2023
Certificato di regolare esecuzione	25/09/2023	40571 dd. 27/09/2023	Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore Lavori ing. Massimiliano Cont

		44851/I dd. 23/10/2023	
Verbale di consegna anticipata	20/11/2023	51145 dd. 29/11/2023	Verbale di consegna anticipata
Nota del Comune inviata al Ministero dell'Istruzione	17/01/2024	2418 dd. 17/01/2024	Dichiarazione sul risparmio energetico annuo conseguito
Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo	25/01/2024	4047 dd. 25/01/2024	Attestazione delle verifiche effettuate – n. rendiconto progetto: 3000010742
Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo	31/01/2024	5124 dd. 31/01/2024	Dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge n. 136 del 13.08.2010 - "tracciabilità dei flussi finanziari"
Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo	29/02/2024	10056 dd. 29/01/2024	Dichiarazione di fine progetto
Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo	11/03/2024	11829 dd. 11/03/2024	Comunicazione degli estremi del conto dedicato per il trasferimento delle risorse (art. 3 legge n. 136 del 13/8/2010) - dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. n. 445 del 28/12/2000
Comunicazione del Comune inviata al Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo	18/03/2024	12999 dd. 18/03/2024	Invio Quadro Tecnico Economico aggiornato
Emissione C.E.L.	27/03/2025	15675 dd. 27/03/2024	Trasmissione alla ditta esecutrice C.T.S. srl del C.E.L. dell'ANAC (certificato esecuzione lavori) di data 27/03/2025, richiesto con prot. n. 14079/2025 ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA
Comunicazione attivazione impianto fotovoltaico	14/11/2024	55566 dd. 21/11/2025	Comunicazione attivazione impianto fotovoltaico all'Agenzia delle Dogane, GSE spa, PAT-Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche
Trasmissione atti attivazione impianto fotovoltaico Agenzia delle Dogane	21/11/2024	56371 dd. 26/11/2025	Trasmissione da parte dell'Agenzia delle Dogane di: -licenza fiscale di esercizio IT00TNE04505A; -registro di produzione dell'en. Elettrica allibrato al n. A/26822 del 2024

5. M1 C1 I1.4. - CUP J31F22002460006 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE – SPID CIE Comuni Aprile 2022

CUP assegnato al progetto **J31F22002460006**

Descrizione progetto 1.4.4 Adozione identità digitale - acquisto di 2 servizi

Data approvazione finanziamento: 30/11/2022

Data conclusione attività: 22/04/2025

Valore totale progetto: € 14.000,00

Riferimento ReGIS: 144X0422c_g452ComunediPergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 14.000,00
- Totale progetto: € 4.819,00

  di cui:
  - Fondi PNRR: € 4.819,00
  - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:
Attività completata e in attesa di verifica (asseverazione) da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale;
L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma avendo concluso le attività entro il termine previsto.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	*num.*	*data del documento*	*oggetto*	*Pubblicazione all'Albo*	*Data esecutività*
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	216	21/08/24	Sistema informativo comunale. PNRR - Avviso Pubblico "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". Affidamento incarico a Trentino Digitale Spa (P.I. 00990320228). CUP J31F22002460006. Impegno di spesa pari a €. 4.819,00 (L.P. 19.07.1990 n. 23)		21/08/24

Link ipertestuale al documento:	*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156948&codEstr=DET&CSRF=72c4230b8ef8081fd5fbd09e8a78f692*

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico o "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR"	19/07/2022	27955 dd. 20/07/2022	Richiesta di finanziamento per "INTEGRAZIONE CIE" come" Attività avviata dopo il 1° febbraio 2020 con risorse Proprie"
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	05/09/2022		Decreto di approvazione n. 25-4/2022 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 14.000,00
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	30/11/2022	47452 dd. 01/12/2022	Finanziamento assegnato - PA digitale 2026
Approvazione richiesta di variazione scadenza	14/06/2024	28660 dd. 14/06/2024	Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026
Presentazione di offerta economica da parte Trentino Digitale Spa	13/08/2024	38739 dd. 13/08/2024	Opportunità del PNRR (M1C1) per la digitalizzazione, l'innovazione e la sicurezza nella PA Servizio di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio degli avvisi del PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione del Piano di Trasformazione Digitale dell'Ente e per la rendicontazione delle spese F. 8.2-2024-161 PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALL'AVVISO-PROGETTO 1.4.4 "ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME SPID/CIE"
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	22/08/2024	39902 dd. 22/08/2024	Conferma inserimento contratti - PA digitale 2026

ADESIONE AL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE FEDERATA della PAT	11/12/2024	58991 dd. 11/12/2024	Invio alla PAT dell'ADESIONE AL SISTEMA DI AUTENTICAZIONE FEDERATA del Comune di Pergine Valsugana
Certificato regolare esecuzione	22/04/2025	Id. 624824336 dd. 22/04/2025	Certificato regolare esecuzione Misura 1.4.4 Adozione SPID CIE - Comuni - Aprile 2022 sottoscritto dal RUP
Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	23/04/2025	Id. 625128479 dd. 23/04/2025	Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR
Domanda di erogazione del finanziamento	23/04/2025	Id. 625133640 dd. 23/05/2025	Domanda di erogazione del finanziamento Avviso: "1.4.4 Adozione SPID CIE - Comuni - Aprile 2022"

6. M1 C1 I1.2 - CUP J31C22000290006 – ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J31C22000290006**

Decreto finanziamento pubblicato – candidatura accettata: Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministeri – Dipartimento per la trasformazione digitale n. 28 - 1 / 2022 – PNRR.

Descrizione progetto 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 11 servizi

Data approvazione finanziamento: 05/09/2022

Data conclusione attività: 29/01/2025

Valore totale progetto: € 208.807,00

Riferimento ReGIS: 120X0422c_g452ComunediPergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 208.807,00
- Totale progetto: € 121.146,00

  di cui:
  - Fondi PNRR: € 121.146,00
  - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:
Liquidato. L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma avendo concluso le attività entro il termine previsto.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	*num.*	*data del documento*	*oggetto*	*Pubblicazione all'Albo*	*Data esecutività*
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	147	17/08/23	Sistema informativo comunale. Sistema informativo comunale. Affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud avviso misura 1.2. PNRR relativo ai servizi "organi istituzionali" e "ordinanze". M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" fondi PNRR. Affidamento a Deda Next S.r.l. CUP J31C22000290006 - CIG A001214BF5. Impegno di spesa		18/08/23

			pari a € 36.966,00 (L.P. 19.07.1990 n. 23)		
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=153912&codEstr=DET&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	148	17/08/23	Sistema informativo comunale. Affidamento del servizio di implementazione del Piano di migrazione al Cloud (comprensivo delle Attività di assesment, pianificazione della Migrazione, esecuzione e completamento della Migrazione, formazione) – avviso misura 1.2. PNRR relativo ai servizi demografici (anagrafe, stato civile leva militare, giudici popolari, elettorale), contabilità e ragioneria, tributi maggiori, gestione economica, programmazione, organizzazione controllo. M1C1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" fondi PNRR. Affidamento a Maggioli S.p.a.. CUP J31C22000290006 - CIG A000CA3E6A. Impegno di spesa pari a € 84.180,00 (L.P. 19.07.1990 n. 23)		18/08/23
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/portal/getDoc.php?f=documenti/280051_1300000280051_E-DD.pdf.p7m&CSRF=7da15b1e68d85cfee2889c12c9b1a030*		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	30/05/2022	20895 dd. 30/05/2022	Richiesta di finanziamento per n. 11 servizi nel piano di migrazione al Cloud: 1. Demografici – anagrafe 2. Demografici – stato civile 3. Demografici – leva militare 4. Demografici – giudici popolari 5. Demografici – elettorale 6. Contabilità e ragioneria 7. Tributi maggiori 8. Gestione economica 9. Organi istituzionali

			10. Programmazione – organizzazione controllo 11. Ordinanze
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	05/09/2022		Decreto di approvazione n. 28/2022 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 208.807,00
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	05/09/2022	34813 dd. 05/09/2023	Finanziamento assegnato - PA digitale 2026
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	29/12/2022		Decreto n. 198/2022. Integrazione della dotazione finanziaria e proroga della scadenza dell' "Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Comuni (luglio 2022)" Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori per gli Avvisi dell' Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali"
Presentazione di offerta economica da parte dei Maggioli spa	14/04/2023	31078 dd. 26/07/2023	Offerta economica per l'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud della suite Sicr@web verso la suite Sicraweb Evo in Cloud, coprendo i seguenti servizi: 1. Demografici – anagrafe 2. Demografici – stato civile 3. Demografici – leva militare 4. Demografici – giudici popolari 5. Demografici – elettorale 6. Contabilità e ragioneria 7. Tributi maggiori 8. Gestione economica 10. Programmazione – organizzazione controllo
Riformulazione presentazione di offerta economica da parte dei Maggioli spa	31/07/2023	31725 dd. 31/07/2023	Riformulazione offerta economica per l'aggiornamento in sicurezza di applicazioni in Cloud della suite Sicr@web verso la suite Sicraweb Evo in Cloud, coprendo i seguenti servizi: 1. Demografici – anagrafe 2. Demografici – stato civile 3. Demografici – leva militare

			4. Demografici – giudici popolari 5. Demografici – elettorale 6. Contabilità e ragioneria 7. Tributi maggiori 8. Gestione economica 10. Programmazione – organizzazione controllo Sostituisce la precedente offerta ns. prot. n. 31078 dd. 26/07/2023 per un errore materiale nella precedente offerta del 14/04/2023 (ns. protocollo n. 31078 dd. 26/07/2023)
Presentazione di offerta economica da parte di Deda Nexst srl	05/01/2023	32053 dd. 02/08/2023	Offerta economica per l'attivazione in cloud di Civilia-Next Atti (delibere, determine, ordinanze) e commissioni (giunta e consiglio), coprendo i seguenti servizi: 9. Organi istituzionali 11. Ordinanze
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	22/08/2023	34658 dd. 22/08/2023	Contratti inseriti correttamente su PA digitale 2026
Dichiarazione di Fine Lavori (Maggioli Spa)	20/01/2025	2764 dd. 20/01/2025	Dichiarazione di Fine Lavori "Migrazione al cloud del software gestionale SICRAWEB EVO" Rif. PNRR M1C1 - 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU
Dichiarazione di Fine Lavori (Deda Next Spa)	29/01/2025	4583 dd. 29/01/2025	Lettera di asseverazione Deda Next
Certificato regolare esecuzione	18/03/2025	Id. 615885396 dd. 18/03/2025	Certificato regolare esecuzione Misura 1.2 Abilitazione al cloud - Comuni - Aprile 2022 sottoscritto dal RUP
Dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	19/03/2025	Id. 637286717 dd. 28/05/2025	Dichiarazione ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per commesse pubbliche in ambito PNRR
Domanda di erogazione del finanziamento	19/03/2025	Id. 616667152 dd. 19/03/2025	Domanda di erogazione del finanziamento Avviso PNRR 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	27/05/2025	25907 dd. 28/05/2025	Finanziamento in liquidazione - PA digitale 2026

7. M1 C1 I 1.4 - CUP J31F22001340006 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA

Per quanto concerne il progetto M1C1I0104 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 4 servizi), il cui termine per l'individuazione del fornitore è stabilito al 30 settembre 2023, si evidenzia che trattasi di intervento per cui l'amministrazione è tenuta a popolare i dati all'interno della piattaforma padigitale2026.gov.it. L'amministrazione è tenuta ad alimentare la piattaforma anzidetta al fine di raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit. I soggetti attuatori degli avvisi pubblicati su PAdigitale2026 non devono alimentare il sistema informatico ReGiS in quanto sarà la Piattaforma stessa a comunicare con il suddetto sistema informatico. Per tale intervento l'amministrazione, come peraltro la quasi totalità dei comuni trentini, si avvarrà del Consorzio dei Comuni Trentini per dare avvio alla fase di realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali del cittadino nel rispetto dei tempi, dei modelli, dei sistemi progettuali e dei requisiti tecnologico-normativi previsti nell'allegato 2 all'avviso 1.4.1 del PNRR "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" . La contrattualizzazione è stata effettuata con determinazione della Direzione Generale n. 208 del 31/10/2023.

CUP assegnato al progetto **J31F22001340006**

Descrizione progetto 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - acquisto di 4 servizi

Data approvazione finanziamento: 03/01/2023

Data conclusione attività: 01/04/2025

Valore totale progetto: € 203.632,00

Riferimento ReGIS: 141X0922c_g452ComunediPergineValsugana

Fonti di finanziamento:

Con Decreto n. 135-1/2022-PNRR il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo complessivo di € 203.632,00, di cui:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 203.632,00
- Totale progetto: € 30.421,83

  di cui:
  - Fondi PNRR: € 30.421,83
  - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

- acquisizione in data 18/05/2023 del preventivo da parte del Consorzio dei Comuni Trentini per l'attuazione del progetto;
- affido con determinazione n. 208 del 31/10/2023 al Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. dell'incarico per il miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino;
- inserimento in padigitale2026.it dei contratti effettuata e accettata in data 02/11/2023;
- come da richiesta del Consorzio dei Comuni Trentini, in data 22/05/2024 è stata chiesta e ottenuta una proroga di 155 giorni sul completamento delle attività, fissato alla nuova data del 01/04/2025;
- attività completata e in attesa di verifica (asseverazione) da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale.

L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo completato le attività entro il termine stabilito.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all'Albo***	***Data esecutività***
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	208	31/10/23	Sistema informativo comunale. PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - comuni (Settembre 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale" Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU PNNR: Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini Scarl (P.I.01533550222). CUP J31F22001340006. Impegno di spesa pari a €. 30.421,83 (L.P. 19.07.1990 n. 23).		02/11/23
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=154492&codEstr=DET&CSRF=dd5f5e38d289ba436d97ea98b5c87bc5*		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link:
https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico "Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - comuni (settembre 2022)"	19/09/2022	36551 dd. 20/09/2022	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del			Decreto di approvazione n. 135-1/2022 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 203.632,00

Consiglio dei Ministri			
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	03/01/2023	314 dd. 03/01/2023	Finanziamento assegnato - PA digitale 2026
Proposta tecnico-economica formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini	18/05/2023	20449 dd. 18/05/2023	Proposta tecnico-economica finalizzata alla realizzazione degli interventi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino nel rispetto dei tempi, dei modelli, dei sistemi progettuali e dei requisiti tecnologico-normativi previsti nell'Allegato 2 all'Avviso per la Misura 1.4.1 del PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"
Adesione Proposta contrattuale	02/11/2023	46497 dd. 02/11/2023	Adesione proposta contrattuale Servizi Comunweb (sito web) - Mycomunweb (Stanza del cittadino) su avviso 1.4.1 PNRR
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	02/11/2023	46515 dd. 02/11/2023	Conferma inserimento contratti da parte di - PA digitale 2026
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	24/05/2024	24712 dd. 24/05/2024	Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026
Dichiarazione di Fine Lavori (Consorzio dei Comuni Trentini)	09/12/2024	58578 dd. 09/12/2024	Misura 1.4.1 del PNRR "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" - Interventi di realizzazione del nuovo sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - MESSA ON LINE DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE

8. M1 C1 I1.3.1 - CUP J51F22009720006 – Piattaforma Digitale Nazionale Dati Comuni Ottobre 2022

CUP assegnato al progetto **J51F22009720006**

Descrizione progetto 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022

Data approvazione finanziamento: 01/08/2023

Data conclusione attività: 01/10/2025

Valore totale progetto: € 30.515,00

Riferimento ReGIS: 131X1022c_g452ComunediPergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 30.515,00
- Totale progetto: € 3.755,04

  di cui:
  - Fondi PNRR: € 3.755,04
  - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

- come da proposta del Consorzio dei Comuni Trentini, sono state chieste due proroghe per un totale di 301 giorni sul completamento delle attività; le proroghe sono state accettate in data 23/01/2025. La scadenza del completamento delle attività è fissata al 01/10/2025.
- acquisizione in data 24/05/2024 della proposta tecnico-economica da parte del Consorzio dei Comuni Trentini per l'attuazione del progetto;
- affido al Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. dell'incarico per l'attuazione dell'avviso con determinazione n. 146 del 06/06/2024;
- inserimento in padigitale2026.it dei contratti effettuata e accettata in data 07/06/2024;
- come da richiesta del Consorzio dei Comuni Trentini, è stata chiesta e ottenuta una proroga al 01/10/2025 per il completamento dell'attività; richiesta accettata in data 17/06/2024.

L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo termine sino al 1 ottobre 2025 per il completamento dell'attività.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):*
   https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti

tipologia atto	*num.*	*data del documento*	*oggetto*	*Pubblicazione all'Albo*	*Data esecutività*
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	146	06/06/24	Sistema informativo comunale. PNRR - Avviso Pubblico Misura 1.3.1 PDND - Comuni - Ottobre		06/06/24

			2022" - M1C1 PNRR Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU PNNR: Affidamento incarico al Consorzio dei Comuni Trentini Scarl (P.I.01533550222). CUP J31F22001340006. Impegno di spesa pari a €. 3.755,04 (L.P. 19.07.1990 n. 23)		
Link ipertestuale al documento:			https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=156320&codEstr=DET&CSRF=72c4230b8ef8081fd5fbd09e8a78f692		

Documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"	30/05/2022	Id doc: 472632325 dd. 28/05/2022	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri			Decreto di approvazione n. 152-3/2023 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 30.515,00
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	01/08/2023	31939 dd. 31/08/2023	Finanziamento assegnato - PA digitale 2026
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri			Decreto n. 63/2023 PNRR "Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - M1C1 - Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" -Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)"
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri			Decreto n. 109/2023 PNRR "Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - M1C1 - Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" -Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre

			2022)”
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri			Decreto n. 164/2023 PNRR ““Estensione dei termini di contrattualizzazione dei fornitori Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su PNRR - M1C1 - Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” -Misura 1.3.1 “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (ottobre 2022)”
Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026	23/01/2024	3526 dd. 23/01/2023	Accettazione richiesta di posticipare la data della prossima scadenza del progetto 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022
Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026	23/01/2024	3527 dd. 23/01/2023	Accettazione richiesta di posticipare la data della prossima scadenza del progetto 1.3.1 - PDND - Comuni - Ottobre 2022
Proposta tecnico-economica formulata dal Consorzio dei Comuni Trentini	24/05/2024	24709 dd. 24/05/2024	Proposta progettuale tecnico-economica per la pubblicazione di 3 e-service sulla Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) per i Comuni, in conformità al requisiti previsti dalla Misura 1.3.1 del PNRR
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	07/06/2024	27344 dd. 07/06/2024	Conferma inserimento contratti da parte di - PA digitale 2026
Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026	17/06/2024	28928 dd. 17/06/2024	Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026

9. M1 C1 I 1.4.3 - CUP J31F24000160006 – app IO - Comuni - Novembre 2023

CUP assegnato al progetto **J31F24000160006**

Descrizione progetto 1.4.3 – “app IO – Comuni” - Novembre 2023

Data approvazione finanziamento: 12/07/2024

Data conclusione attività: 05/01/2026

Valore totale progetto: € 6.552,00

Riferimento ReGIS: 143X1123c_g452ComunediPergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 6.552,00
- Totale progetto: € 6.552,00

  di cui:
  - Fondi PNRR: € 6.552,00
  - Fondi propri dell’Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell’intervento:

L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma, avendo termine sino al 1 gennaio 2026 per il completamento dell’attività.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione “Amministrazione trasparente” e sottocategoria “Provvedimenti”, cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	*num.*	*data del documento*	*oggetto*	*Pubblicazione all’Albo*	*Data esecutività*
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	52	08/05/25	Sistema Informativo comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - "Misura 1.4.3 APP IO" - Comuni (novembre 2023)- PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Affidamento per la realizzazione e attivazione della AppIO su un primo pacchetto di servizi digitali pubblicati nel nuovo sito web comunale. Affido al Consorzio dei Comuni Trentini.		08/05/25

			CUP J31F24000160006. Impegno di spesa di €. 2.370,46 (D.L. n. 36/2023).		
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158940&codEstr=P_DIR&CSRF=bb9f8cf507f53ee18cb139796f91b32a*		

Documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Comuni (novembre 2023)	22/02/2024	Id: 532830634 dd. 22/02/2024	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.3 APP IO" - Comuni (novembre 2023)- Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri			Decreto di approvazione n. 175-2/2023-PNRR-2024 del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 6.552,00
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	12/07/2024	33463 dd. 12/07/2024	Finanziamento assegnato - PA digitale 2026
Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026	05/12/2025	58022 dd. 05/12/2025	Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026
Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026	05/12/2024	58023 dd. 05/12/2024	Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026
Richiesta di variazione scadenza approvata su PA digitale 2026	06/03/2025	11628/A dd. 06/03/2025	Richiesta di variazione scadenza approvata - PA digitale 2026
Adesione proposta progettuale tecnico-economica per la attivazione della AppIO del Consorzio dei Comuni Trentini	08/05/2025	22657/ dd. 08/05/2025	Adesione a Vs. proposta progettuale tecnico-economica per la attivazione della AppIO sui servizi digitali pubblicati nel nuovo sito web comunale in conformità ai requisiti previsti dalla Misura 1.3.1 del PNRR

10. M1 C1 I1.4.5 - CUP J31F22005110006 – Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J31F22005110006**

Descrizione progetto 1.4.5 Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024

Data approvazione finanziamento: 14/11/2024

Data conclusione attività: 27/10/2025

Valore totale progetto: € 59.966,00

Riferimento ReGIS: 145X0524c_g452ComunediPergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : € 59.966,00
- Totale progetto: € 59.966,00

  di cui:
  - Fondi PNRR: € 59.966,00
  - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma avendo tempo fino al 27/10/2025 per il completamento delle attività.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	*num.*	*data del documento*	*oggetto*	*Pubblicazione all'Albo*	*Data esecutività*
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	19	25/02/25	Sistema Informativo Comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - "Misura 1.4.5 'piattaforma notifiche digitali" comuni (settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Affidamento per la fornitura del modulo di integrazione con la piattaforma delle notifiche digitali (SEND) e relativa gestione. Affido a Maggioli Spa. CUP		26/02/25

			J31F22005110006. Impegno di spesa di €. 6.710,00 (l.p. 19.07.1990 n. 23) e accertamento del contributo PNRR..		
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158457&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18*		
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	23	28/02/25	Sistema Informativo Comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - "Misura 1.4.5 'piattaforma notifiche digitali" comuni (settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Scelta di svolgere con risorse interne l'attività "Ordinanze Comunali senza Pagamento"		28/02/25
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158474&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18*		

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull'Avviso "Pubblico Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali" - SEND - Comuni (maggio 2024) - Missione 1 Componente 1 del PNRR	13/08/2024	Id. 568997009 dd. 13/08/2024	Richiesta di finanziamento per integrazione con piattaforma SEND di n. 2 servizi: - Notifiche Violazioni al Codice della Strada - Ordinanze Comunali (senza pagamento)
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	14/11/2024		Decreto di approvazione n. 94-3/2024 – PNRR del finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 59.966,00.
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	14/11/2024	5447 dd. 14/11/2024	Finanziamento assegnato - PA digitale 2026

11. M1 C1 I1.4.4 - CUP J51F24004430006– 1.4.4 - ANPR ANSC - Comuni - luglio 2024

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J51F24004430006**

Descrizione progetto 1.4.5 Notifiche Digitali - Comuni - maggio 2024

Data approvazione finanziamento: 24/01/2025

Data conclusione attività: 13/10/2025

Valore totale progetto: € 14.030,00

Riferimento ReGIS: 144X0724c_g452ComunediPergineValsugana

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 14.030,00
- Totale progetto: € 14.030,00

  di cui:
  - Fondi PNRR: € 14.030,00
  - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma avendo tempo fino al 13/10/2025 per il completamento delle attività.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio):* *https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	*num.*	*data del documento*	*oggetto*	*Pubblicazione all'Albo*	*Data esecutività*
Determinazione del Dirigente della Direzione Generale	36	14/04/25	Sistema Informativo comunale. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - "1.4.4 - Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (luglio 2024)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU. Affidamento per la fornitura del connettore Demos EVO e ASNC. Affido a Maggioli Spa. CUP J51F24004430006.		14/04/25

			Impegno di spesa di €. 9.150 (D.L. n. 36/2023)		
Link ipertestuale al documento:			*https://riservato.comune.pergine.tn.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=158800&codEstr=P_DIR&CSRF=07007815fccae575250da2650ad53a18*		

Altri documenti			
Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI			
tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Presentazione da parte del Comune di Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull' Avviso Pubblico "Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - M1C1 PNRR	01/08/2024	Id: 566985115 dd. 01/08/2024	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico MISURA 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	18/04/2025		Decreto di finanziamento ET_Id 58593733-18.04.2025 di finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 14.030,00.
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	06/05/2025	21939 dd. 06/05/2025	Finanziamento assegnato - PA digitale 2026

12. M1 C1 I2.2 - CUP J31F25000140006 – 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO **J31F25000140006**

Descrizione progetto 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)"

Data approvazione finanziamento: 18/04/2025

Data conclusione attività: 03/09/2025

Valore totale progetto: € 7.730,31

Riferimento ReGIS:

Fonti di finanziamento:

- Finanziamento PNRR (lump sum) pari a : 7.730,31
- Totale progetto: € 7.730,31

  di cui:
  - Fondi PNRR: € 7.730,31
  - Fondi propri dell'Amministrazione: € 0,00

Stato di attuazione dell'intervento:

L'Amministrazione è in linea con il cronoprogramma avendo tempo fino al 03/09/2025 per l'inserimento in PA Digitale 2026 dei contratti relativi al progetto.

Provvedimenti

Tutti i provvedimenti emanati e relativi allegati sono consultabili sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "Amministrazione trasparente" e sottocategoria "Provvedimenti", cliccando sui seguenti link:

1) *provvedimenti organi di indirizzo politico (es. delibere di Consiglio Comunale e delibere di Giunta Comunale): https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico*
2) *provvedimenti dirigenti (es. determine della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio): https://www.comune.pergine.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-dirigenti*

tipologia atto	***num.***	***data del documento***	***oggetto***	***Pubblicazione all'Albo***	***Data esecutività***
Nessuno					

Altri documenti

Tutti i documenti sotto elencati sono consultabili mediante richiesta di accesso agli atti, compilando l'apposito modello scaricabile dal sito internet del Comune di Pergine Valsugana nella sezione "DOMANDA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" cliccando sul seguente link: https://www.comune.pergine.tn.it/Documenti-e-dati/Modulistica/DOMANDA-DI-ACCESSO-AI-DOCUMENTI-AMMINISTRATIVI

tipologia documento	***data del documento***	***protocollo comunale***	***oggetto***
Presentazione da parte del Comune di	20/02/2025	Id: 607292145 dd. 20/02/2025	Domanda di partecipazione all'Avviso Pubblico Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle

Pergine Valsugana della propria candidatura a valere sull' Avviso Pubblico Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance"			procedure (SUAP & SUE)" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU - Investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance"
Decreto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	18/04/2025		Decreto di finanziamento ET_Id 58593733-18.04.2025 di finanziamento degli interventi, nei quali rientra anche il Comune di Pergine Valsugana per l'importo di € 7.730,3.
Comunicazione da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	06/05/2025	21939 dd. 06/05/2025	Finanziamento assegnato - PA digitale 2026

Si evidenzia che le seguenti opere non sono più finanziate con i fondi PNRR e quindi non più ricomprese nel presente elenco (agg. Giugno 2025):

- *Illuminazione pubblica: anno 2020 efficientamento energetico a Pergine Valsugana e nelle frazioni di Madrano e Canzolino;*
- *Illuminazione pubblica: anno 2021 efficientamento energetico a Pergine Valsugana e nelle frazioni di Costasavina - Viarago - Madrano – Canzolino;*
- *Illuminazione pubblica: anno 2022 efficientamento energetico a Pergine Valsugana e nella frazione di Cirè;*
- *Illuminazione pubblica: anno 2023 efficientamento energetico a Pergine Valsugana e nella frazione di Zivignago;*
- *Opere di prevenzione e messa in sicurezza da rischi frane D.M. 25.07.2022 (q.ta 2023) "Loc. Volpare" – Versante delle Volpare a protezione viabilità comunale.*